



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад  
[www.vodevojvodine.com](http://www.vodevojvodine.com), e-mail: [eposta@vodevojvodine.rs](mailto:eposta@vodevojvodine.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године**

Нови Сад, април. 2025. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

---

**Пословно име:** ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

**Седиште:** Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

**Претежна делатност:** 7112

**Матични број:** 08761809

**ПИБ:** 102094162

**ЈБКЈС:** 80995

**Надлежни секретаријат:** Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

### **Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:**

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

**Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2025. годину** донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 33. седници одржаној 27.12.2024. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 000035523 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 15.01.2025. године.

**Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину** донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 35. седници одржаној 06.02.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 009 од 12.02.2025. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2025. годину утврђен је у износу од 1,94 милијарди динара. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 319,8 милиона динара по уговорима из 2023. и 2024. године.

До краја извештајног периода нису уговорени радови по Програму за 2025. годину.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–III 2025.

|   | Позиција                                              | План 2025            | Уговорено до 31.03.2025. | Реализација I – III 2025. по уговору из 2025. | Реализација I – III 2025. по уговорима из Плана за 2024. и 2023. годину | 4 : 2        | (4+5 ):2      |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|   | 1                                                     | 2                    | 3                        | 4                                             | 5                                                                       | 6            | 7             |
| 1 | Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.) | 1.308.200.000        |                          |                                               | 165.271.128                                                             | 0,00%        | 12,63%        |
| 2 | Одржавање, санација и реконструкција водних објеката  | 42.104.597           |                          |                                               | 93.815.925                                                              | 0,00%        | 222,82%       |
| 3 | Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције    | 151.200.000          |                          |                                               | 16.868.481                                                              | 0,00%        | 11,16%        |
| 4 | Хербициди                                             | 168.000.000          |                          |                                               |                                                                         | 0,00%        | 0,00%         |
| 5 | Електрична енергија за црпне станице                  | 270.000.000          |                          |                                               | 43.848.131                                                              | 0,00%        | 16,24%        |
|   | <b>Σ</b>                                              | <b>1.939.504.597</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>319.803.665</b>                                                      | <b>0,00%</b> | <b>16,49%</b> |

У табели у наставку је дат детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–III 2025.

| Опис позиције рада                                    | План 2024            | Извршено           | Извршено : План |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ</b>                         | 426.155.265          | 71.452.932         | 16,77%          |
| <b>II РЕДОВНИ РАДОВИ</b>                              | 581.138.000          | 68.082.474         | 11,72%          |
| <b>III ПОСЕБНИ РАДОВИ</b>                             | 538.629.413          | 24.461.126         | 4,54%           |
| <b>IV РАД ВАН НОРМАТИВА</b>                           | 6.000.000            | 223.183            | 3,72%           |
| <b>V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ</b>                  | 361.304.597          | 154.532.537        | 42,77%          |
| <b>VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>                             |                      |                    |                 |
| <b>VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА</b> | 26.277.321           | 1.051.412          | 4,00%           |
| <b>Укупно са ПДВ:</b>                                 | <b>1.939.504.596</b> | <b>319.803.664</b> | <b>16,49%</b>   |

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 97.873 m<sup>3</sup> седимента, извршено је, разастирање у количини од 99.293 m<sup>3</sup> (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 1.008.625 m<sup>2</sup>. У функционално стање доведено је 105 km каналске мреже за одводњавање.

Из Плана за 2024. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 64,8 милиона динара.

### Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

#### 2025. година

У току је прикупљање документације и спровођење јавне набавке за извођаче радова на суфинансирању радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта за 2025. годину између локалних самоуправа и ЈВП „Воде Војводине“.

До сада је 31 локална самоуправа предала документацију ради учествовања у радовима на каналској мрежи. Вредност будућих радова је око 627 милиона динара. Планирано је да се тим радовима доведе у функционално стање 850 km каналске мреже. До краја извештајног периода закључени су уговори са 18 локалних самоуправа.

## 2024. година

Током марта, априла, маја и октобра 2024. године са локалним самоуправама закључени су уговори за суфинансирање радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у вредности 808,02 милиона динара. Закључено је 40 уговора. Од тог износа 50% је учешће локалних самоуправа.

Планирано је да се доведе у функционално стање 808,32 km каналске мреже, а у оквиру тих радова уклопиће се 10,9 милиона m<sup>2</sup> биљне вегетације и измуљити 585 хиљаде m<sup>3</sup> из каналског профила.

У извештајном периоду измуљено је око 18.000 m<sup>3</sup> седимента и уклоњено биљне вегетације са 345.000 m<sup>2</sup> каналског профила.

**Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2024. годину**

| Подручје | Уговорена вредност радова |                                  |             | Извршени радови<br>у периоду 01.01-<br>31.12.2024. | Извршени радови<br>у периоду 01.01-<br>31.03.2025. | Реали-<br>зација :<br>угово-<br>рено |
|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | Учешће ЈВП                | Учешће<br>локалних<br>самоуправа | Укупно      |                                                    |                                                    |                                      |
| Бачка    | 117.862.812               | 117.862.811                      | 235.725.623 | 185.051.900                                        | 19.129.788                                         | 86,62%                               |
| Банат    | 159.346.897               | 159.346.896                      | 318.693.793 | 318.693.793                                        |                                                    | 100,00%                              |
| Срем     | 126.800.000               | 126.800.000                      | 253.600.000 | 214.826.318                                        | 1.305.923                                          | 85,23%                               |
| Σ        | 404.009.709               | 404.009.707                      | 808.019.416 | 718.572.011                                        | 20.435.711                                         | 91,46%                               |

**Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2024. годину - дужина каналске мреже**

| Подручје | Планирано уређење<br>каналске мреже (km) | Реализовано уређење<br>каналске мреже у<br>2024. (km) | Реализовано<br>уређење каналске<br>мреже у 2025. (km) | Реализација :<br>план |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бачка    | 199,93                                   | 156,95                                                | 16,99                                                 | 87,00%                |
| Банат    | 507,77                                   | 507,77                                                |                                                       | 100,00%               |
| Срем     | 100,62                                   | 84,47                                                 | 1,06                                                  | 85,00%                |
| Σ        | 808,32                                   | 749,19                                                | 18,05                                                 | 94,92%                |

## **Програм одржавања заштитних водних објеката**

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2025. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

### **Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2025. години.**

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2025. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 496,80 милиона динара. Поступак јавне набавке за уговарање радова на редовном одржавању заштитних објеката треба да буде покренут у наредном периоду.

**Табела 5:** Планирана средства за радове на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2025. годину

| Назив позиције                                           | Планирано      |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| I Насипи                                                 | 404.429.793,11 |
| II Регулисани водотоци и регулационе грађевине           | 66.328.048,01  |
| III Опрема за одбрану од поплава                         | 3.435.319,20   |
| IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица                | 1.130.972,02   |
| V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава) | 20.025.021,92  |
| VI Вишенаменски хидросистеми                             | 1.450.724,32   |
| Укупно:                                                  | 496.799.878,58 |

### **Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода из 2024. године**

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2024. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 496,80 милиона динара.

Уговорена вредност радова у 2024. години је 496,80 милиона динара, од чега су до 31.12.2024. године изведени радови у износу од 488,66 милиона динара, односно 98,36% уговорене вредности.

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2025. године реализовани су радови у вредности 491,29 милиона динара, односно 98,89% уговорене вредности.

**Табела 6:** Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2024. годину

| Назив позиције                                           | Уговорено      | Реализација       |                   |                | 4 : 1   |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
|                                                          |                | 01.01-31.12.2024. | 01.01-31.03.2025. | Укупно         |         |
|                                                          | 1              | 2                 | 3                 | 4              | 5       |
| I Насипи                                                 | 408.013.280,64 | 402.180.387,38    | 2.626.831,15      | 404.807.218,53 | 99,21%  |
| II Регулисани водотоци и регулационе грађевине           | 66.632.249,16  | 64.521.272,48     | 0,00              | 64.521.272,48  | 96,83%  |
| VI Опрема за одбрану од поплава                          | 3.435.319,20   | 3.435.319,20      | 0,00              | 3.435.319,20   | 100,00% |
| IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица                | 1.130.972,02   | 1.130.972,02      | 0,00              | 1.130.972,02   | 100,00% |
| V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава) | 16.137.427,76  | 15.941.285,91     | 0,00              | 15.941.285,91  | 98,78%  |
| VI Вишенаменски хидросистеми                             | 1.450.724,32   | 1.450.724,32      | 0,00              | 1.450.724,32   | 100,00% |

## Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара. Поступак јавне набавке за уговарање радова биће покренут у наредном периоду.

У оквиру реализације Програма из 2024. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2024. године ситуирани су радови у вредности 40,93 милиона динара, а у периоду 01.01-31.03.2025. године радови у вредности од 17 милиона динара, чиме реализација регулационо-санационих радова по Програму из 2024. године износи укупно 57,93 милиона динара.

Табела 7: Регулационо-санациони радови уговорени по Програму за 2024. годину

| Р. б. | Водна јединица              | Опис радова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вредност Уговорених радова | Реализација       |                   |               | 6:3     |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 01.01-31.12.2024. | 01.01-31.03.2025. | Укупно        |         |
| 1     | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                          | 5                 | 6                 | 7             |         |
| 1     | “Западна Бачка - Сомбор”    | Уређење брањене ножице насипа и принасипског појаса левообалног дунавског насипа од кт 7+600 до кт 8+360, код ЦС „Кеверча“ код Сенте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000.000,00               | 2.000.000,00      |                   | 2.000.000,00  | 100,00% |
| 2     | “Дунав и Тиса” Сомбор       | Санација кеја у Новом Саду на левој обали Дунава прва фаза радова: санација два оштећења на платоу код Бродокомерца гкт 1254+758.6, санација горње косине на гкт 1254+525 и санација банке и дела доње косине на гкт 1254+867. Осигурање леве обале реке Дунав од гкт 1344+741 до гкт 1344+709.7, изградњом обалоутврде код Вајске.                                                                                                               | 25.000.000,00              | 24.999.905,23     |                   | 24.999.905,23 | 99,85%  |
| 3     | “Дунав – Бачка Паланка”     | Санација оштећене круне насипа на левој обали реке Дунав, од кт насипа 44+600 до кт 46+900, код Бачког Новог Села.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.400.000,00               | 2.333.821,40      |                   | 2.333.821,40  | 97,27%  |
| 4     | “Сента – Сента”             | Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационожи насипа 130+950), деоница од кт 131+692 до кт 132+140 (прва фаза радова), код Адорјана.                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.100.000,00               | 2.096.755,90      |                   | 2.096.755,90  | 99,85%  |
| 5     | “Шајкашка – Нови Сад”       | Санација бетонског зида уз Новоселски поток, у зони ушћа потока у Дунав (гкт 1259) у Сремској Каменици. Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од кт насипа 35+938 (Жабал) до кт 56+514 (Чуруг).                                                                                                                                                                                                    | 3.000.000,00               | 3.000.000,00      |                   | 3.000.000,00  | 100,00% |
| 6     | “Горњи Банат – Кикинда”     | Уклањање објеката старе црпне станице за наводњавање из тела насипа на левој обали Тисе, кт насипа 114+830. Уређење насипа и принасипског појаса на брањеној страни леве обале реке Тисе, од кт насипа 118+880 до кт 119+200 код цс „Буџак“. Санација круне левообалног тиског насипа од кт 118+500 до кт 122+600 (Чока) и од кт 141+800 до кт 153+737 (Нови Кнежевац). Разастирање измугљеног материјала од кт 17+500 до кт 20+000 реке Златице. | 3.000.000,00               |                   | 3.000.000,00      | 3.000.000,00  | 100,00% |
| 7     | “Средњи Банат – Зрењанин”   | Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали реке Тамиш, од кт насипа 84+300 до кт 106+200 и од кт 120+300 до кт 117+650 на левој обали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000.000,00               | 3.000.000,00      |                   | 3.000.000,00  | 100,00% |
| 8     | “Јужни Банат – Вршац”       | Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од кт насипа 10+000 до кт 12+370, код Конака, фаза 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.000.000,00               | 2.000.000,00      |                   | 2.000.000,00  | 100,00% |
| 9     | “Ушће – Бела Црква”         | Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од кт насипа 6+500 до кт 7+000 код Кајтасова.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500.000,00               | 1.499.530,19      |                   | 1.499.530,19  | 99,97%  |
| 10    | “Босут – Сремска Митровица” | Санација левообалног савског насипа оштећеног деловањем дивљих животиња (лисице, рупе), на шест локалитета, од кт 147+800 до кт 172+300 насипа. Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа изградњом шљунчаног застора, код Лаћарка од кт 129+200 до кт 129+750 и код                                                                                                                                                               | 1.999.999,99               |                   |                   |               | 0,00%   |

| Р. б.   | Водна јединица                 | Опис радова                                                                                                                                                                                                                             | Вредност Уговорених радова | Реализација       |                   |               | 6:3     |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 01.01-31.12.2024, | 01.01-31.03.2025. | Укупно        |         |
|         |                                | Мартинаца од km 140+100 до km 140+530,5, Укупно 980,5 m.                                                                                                                                                                                |                            |                   |                   |               |         |
| 11      | “Регулације” Сремска Митровица | Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+398,5 до rkm 123+462,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменеог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 2. | 13.999.999,99              |                   | 13.999.956,71     | 13.999.956,71 | 100,00% |
| Укупно: |                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 59.999.999,98              | 40.930.012,72     | 16.999.956,71     | 57.929.969,43 | 96,55%  |

## **Одбрана од поплава**

### **Одбрана од поплава од спољних вода**

Годишњим програмом пословања за 2025. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

### **Одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави**

Услед обилних падавина на горњем и средњем делу слива реке Саве дошло је до пораста водостаја на целом току реке Саве. Дана 28.03.2025. године проглашена је одбрана од поплава од спољних вода на заштитним водним објектима дуж целог тока реке Саве у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на укупно 119,62 километра одбрамбене линије.

У моменту састављања овог извештаја на Сави се спроводи одбрана од поплава од Прогара до државне границе са Републиком Хрватском на левој обали на укупно 90,13 километара одбрамбене линије, одбрана се такође спроводи и на десној обали Саве од Чеврнтије до Бановог Брода на укупно 29,49 километара одбрамбене линије.

**Редовна одбрана** се спроводи на укупно 80,03 километра одбрамбене линије и на уставу и цс „Стојшића Богаз“. На левој обали редовна одбрана се спроводи од Прогара до Купинова на 6,34 километра, од Јарка до Хртковаца на 9,60 километара и од Сремске Митровице до Сремске Раче на 34,60 километара, а на десној обали од Чеврнтије до Бановог Брода на 29,49 километара.

**Ванредна одбрана** се спроводи на левој обали Саве на укупно 39,59 километара одбрамбене линије, од Уставе и цс „Босут“ до државне границе са Републиком Хрватском (код Сремске Раче и Јамене) на 35,71 километара и код Кленка на 3,88 километара одбрамбене линије.

Одбрана од поплава се спроводи на четири водне јединице: „Источни Срем“ сектор С.1, „Босут–Сремска Митровица“ сектор С.2, „Шидина-Шид“ сектор С.2. и „Сава–Мачванска Митровица“ сектор С.4.

На одбрани је ангажовано три предузећа: ВПД „Галовица“ д.о.о. Земун, ВД „Сава“ д.о.о. Шабац, и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Трошкови спровођења одбране од поплава утврдиће се након завршетка одбране од поплава и биће приказани у наредном извештајном периоду.

### **Одбрана од поплава од унутрашњих вода**

У периоду од 31.12.2024-08.01.2025. године спроводила се редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју „Горњи Дунав“, на водној јединици „Ушће–Бела Црква“, на хидромелиорационом систему (ХМС) ГД У 299 Канал ДТД–Гребенац.

Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода је уведена Наредбом бр. 1 од 31.12.2024. године, а укинута је наредбом бр. 2 од 08.01.2025. године. Трошкови ове одбране износе 369,89 хиљада динара.

## **Заштитне шуме у водопривреди**

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2025. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2024. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 36,37 ха и попуњавању на 6,00 ха, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова износи 6 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 15,58 ха и попуњавању на 5,57 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 6,3 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 9,24 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 0,32 ха. Извршено је пошумљавање на 8,30 ха. Вредност извршених радова за период јануар-март износи 881,76 хиљада динара.

У два сертификована шумска расадника „Поћас Баре“ и „Клек“, у извештајном периоду изведени су радови у вредности од 743 хиљаде динара, уз утрошак 146 радних сати трактора.

06.02.2025. године је шумски расадник „Клек“ у Клеку избрисан је из регистра шумских расадника.

У току је израда основе газдовања шумама за ГЈ „Горњи Банат“, „Подунавље“ и „Тамиш-Дунав“, и процедура спровођења јавне набавке за израду основе за ГЈ „ОКМ Вршац“.

## Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2025 годину (финансиран средствима Буџетског фонда за воде АПВ) износи 853,04 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-31.03.2025. године износи 110,88 милиона динара, што представља 13,00% планског износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 44,67 милиона динара, што представља 16,42% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на редовном одржавању канала и објекта у извештајном периоду је 4,58 милиона динара, што представља 1,91% планираног износа.

Од извршених редовних радова на одржавању канала и објекта хидросистема, најзначајнији су:

- Машинско кошење траве, трске и шибља на обалама канала (313.900 m<sup>2</sup>);
- Машинско кошење траве, трске и шибља на обалама канала и на насипима (526.806 m<sup>2</sup>);
- Кошење траве ручно (48.200 m<sup>2</sup>);
- Рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Поред наведених радова изведени су и посебни радови на одржавању канала и објекта, ангажовањем трећих лица. Вредност ових радова је 61,63 милиона динара, што представља 18,07% планског износа.

У овом извештајном периоду сектору ХС ДТД извршени су:

### Грађевински радови на каналима:

- Наставак радова на уклањању акватичне вегетације и трске из канала Нови Сад-Савино Село, од km 10+450 до km 14+100 у вредности од 54,88 милиона динара;
- Наставак радова на уређењу канала Бачки Петровац-Каравуково, од km 33+000 до km 33+750, у вредности од 1,65 милиона динара;
- Наставак радова на уређењу канала Косанчић-Мали Стапар, у вредности од 5 63 милиона динара.

### Грађевински радови на објектима:

- Израда панелне оgrade у Малом Стапару, у вредности од 616,20 хиљаде динара.

Ангажовањем подручног водопривредног предузећа, извршени су радови на машинском кошењу канала на подручју радне јединице Оџаци, у укупној вредности од 3,51 милиона динара.

Сви наведени радови се финансирају из средстава одобрених у 2024. години, а за радове који ће се финансирати из текуће буџетске године покренуте су набавке и њихова реализација ће бити могућа у наредном периоду.

Табела 6: Реализација програма радова на одржавању и функционисању ХС ДТД у периоду I– III 2025.године

| Опис позиције рада                     | План за 2025. годину  | Извршење 01.01-31.03.2025. | Извршење : План |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ</b>          |                       |                            |                 |
| 1. Припрема и надзор                   | 60.874.957,44         | 11.597.518,20              | 19,05%          |
| 2. Погон                               | 211.128.573,31        | 32.140.181,29              | 15,22%          |
| <b>УКУПНО I</b>                        | <b>272.003.530,75</b> | <b>44.672.289,97</b>       | <b>16,42%</b>   |
| <b>II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ</b> |                       |                            |                 |
| 1. Канали                              | 215.830.746,42        | 4.372.353,00               | 2,03%           |
| 2. Заштитни објекти                    | 6.138.996,48          | 0,00                       | 0,00%           |
| 3. Објекти                             | 18.014.632,99         | 204.451,97                 | 1,13%           |
| <b>УКУПНО II</b>                       | <b>239.984.375,89</b> | <b>4.576.804,97</b>        | <b>1,91%</b>    |
| <b>III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА</b>    |                       |                            |                 |
| 1. Канали                              | 257.052.000,00        | 61.013.777,08              | 23,74%          |
| 2. Објекти                             | 341.052.000,00        | 616.200,00                 | 0,18%           |
| <b>УКУПНО III</b>                      | <b>341.052.000,00</b> | <b>61.629.977,08</b>       | <b>18,07%</b>   |
| <b>УКУПНО I+II+III</b>                 | <b>853.039.906,64</b> | <b>110.879.072,02</b>      | <b>13,00%</b>   |



## **Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана**

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2024. годину су за ову намену опредељена средства у износу од 138 милиона динара.

До 31.12.2024. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности 100,85 милиона динара.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 26,35 милиона динара, чиме је реализовано 92,17% Програма.

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за ову намену планирана су средства у износу од 156 милиона динара. До краја извештајног периода процес уговарања није окончан.

**Табела 7: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање**

| Р. б.          | Назив инвестиције                        | Уговорени радови у 2024. | Извршено I–XII 2024. по уговору из 2024. | Извршено I–III 2025. по уговору из 2024. | Реализација : план |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1              | Регионални подсистем Тиса-Палић          | 15.800.000               | 14.739.705                               | 1.060.295                                | 100,00%            |
| 2              | Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР | 9.600.000                | 6.378.395                                | 0                                        | 66,44%             |
| 3              | Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ | 15.800.000               | 12.305.399                               | 0                                        | 77,88%             |
| 4              | Регионални подсистем Бељанска Бара       | 13.200.000               | 13.097.801                               | 0                                        | 99,23%             |
| 5              | Регионални подсистем Плазовић            | 3.400.000                | 1.903.486                                | 0                                        | 55,98%             |
| 6              | Регионални подсистем Кикинда             | 22.500.000               | 22.500.000                               | 0                                        | 100,00%            |
| 7              | Регионални подсистем Нова Црња - Житиште | 18.000.000               | 4.488.943                                | 13.511.057                               | 100,00%            |
| 8              | Регионални подсистем Надела              | 21.700.000               | 11.816.397                               | 7.896.963                                | 90,84%             |
| 9              | Регионални подсистем Ада                 | 12.000.000               | 8.252.883                                | 3.459.557                                | 97,60%             |
| 10             | Подсистем Манђелос - Петровци            | 6.000.000                | 5.371.050                                | 4192.414                                 | 96,51%             |
| <b>Укупно:</b> |                                          | <b>138.000.000</b>       | <b>100.854.059</b>                       | <b>26.347.286</b>                        | <b>92,17%</b>      |

## **Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих**

Двонаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 31.03.2025. године реализовани су радови у вредности 1,22 милијарди динара, чиме је реализовано 88,05% уговорених радова. Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

**Табела 8: Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину**

| Р. б. | ХМС                                                                                           | Водопривредно предузеће  | Уговорено     | Извршено до 31.12.2023. | Извршено у периоду 01.01-31.12.2024. | Извршено у периоду 01.01-31.03.2025. | (2+3+4):1 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                               |                          | 1             | 2                       | 3                                    | 4                                    | 5         |
| 1     | Двонаменски систем "Главна"                                                                   | "Дунав" Бачка Паланка    | 173.998.800   | 94.233.026              | 79.765.774                           | 0                                    | 100,00%   |
| 2     | Двонаменски системи "Житиште-Клек", "Шозо" и Ђурза                                            | "Средњи Банат" Зрењанин  | 173.999.987   | 173.999.987             | 0                                    | 0                                    | 100,00%   |
| 3     | Двонаменски системи "Соколац", "Главни", "Наковски", "Новокнежевачки", "Бегејци" и "Међурече" | "Средњи Банат" Зрењанин  | 200.000.000   |                         | 200.000.000                          | 0                                    | 100,00%   |
| 4     | Двонаменски систем "Керекто - Бочар"                                                          | "Средњи Банат" Зрењанин  | 40.000.000    |                         | 40.000.000                           | 0                                    | 100,00%   |
| 5     | Двонаменски систем "Ш"                                                                        |                          | 86.654.125    | 71.698.023              | 14.956.102                           | 0                                    | 100,00%   |
| 6     | Двонаменски систем "Добродол-Међеш"                                                           | "Галовца" Земун          | 86.100.000    | 16.767.990              | 69.332.010                           | 0                                    | 100,00%   |
| 7     | Двонаменски системи "Сенћански рит", "Буџак", "Хоргош-Мартонош"                               | "Сента" Сента            | 31.030.308    | 23.042.381              | 7.987.927                            | 0                                    | 100,00%   |
| 8     | Двонаменски систем "Дебељачки чешаљ"                                                          | "Тамиш-Дунав" Панчево    | 55.522.408    | 2.214.171               | 53.308.237                           | 0                                    | 100,00%   |
| 9     | Двонаменски систем "Вршац"                                                                    |                          | 118.407.468   | 3.787.198               | 114.620.270                          | 0                                    | 100,00%   |
| 10    | Двонаменски системи "Бачка", "Западна Бачка", "Средња Бачка", "Криваја", "Северна Бачка"      | "Северна Бачка" Суботица | 173.750.950   | 66.237.856              | 42.069.574                           | 0                                    | 62,33%    |
| 11    | Двонаменски систем "Перлек"                                                                   |                          | 251.968.148   |                         | 146.685.489                          | 4.490.538                            | 60,00%    |
|       | Σ                                                                                             |                          | 1.391.432.194 | 451.980.632             | 768.725.383                          | 4.490.538                            | 88,05%    |

**Радови на уређењу двонаменских система у 2024 -** Годишњим програмом пословања за 2024. годину за реализацију Програма пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,39 милијарди динара. Од наведеног износа 240 милиона динара односи се на другу фазу двогодишњег пројекта „Ревитализација постојећих двонаменских система“, који је уговорен у 2023. години.

Уговорени су радови у вредности 1,28 милијарди динара. До 31.03.2025. године изведени су радови у вредности 943,69 милиона динара, чиме је реализовано 73,48% уговорених радова.

**Табела 9: Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2024. годину**

| Р. б. | ХМС - опис позиције (План 2024)                            | ВП Извођач радова        | Уговорено     | Извршено до 31.12.2024. | Извршено у периоду 01.01-31.03.2025. | (2+3):1 |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
|       |                                                            |                          | 1             | 2                       | 3                                    | 4       |
| 1     | Двонаменски систем "Лабудњача"                             | "Дунав" Бачка Паланка    | 155.278.070   | 155.278.070             | 0                                    | 100,00% |
| 2     | Двонаменски систем "Новокнежевачки"                        | "Средњи Банат" Зрењанин  | 155.280.000   | 112.931.525             | 42.348.475                           | 100,00% |
| 3     | Двонаменски систем "Шећерански"                            |                          |               |                         |                                      |         |
| 4     | Двонаменски систем "Међа 1"                                |                          |               |                         |                                      |         |
| 5     | Двонаменски систем "Прогарска Јарчина"                     | "Галовца" Земун          | 155.280.000   | 155.280.000             | 0                                    | 100,00% |
| 6     | Двонаменски систем "Дебељачки чешаљ 2. фаза"               | "Тамиш-Дунав" Панчево    | 19.287.850    | 19.287.850              | 0                                    | 100,00% |
| 7     | Двонаменски систем "Прогарска Јарчина" 2. фаза             | "Галовца" Земун          | 132.000.000   | 132.000.000             | 0                                    | 100,00% |
| 8     | Двонаменски систем "Кера бара и Велика бара"               | "Средњи Банат" Зрењанин  | 90.000.000    |                         | 11.474.787                           | 12,75%  |
| 9     | Двонаменски систем "Шећерански" 2. фаза                    |                          |               |                         |                                      |         |
| 10    | Двонаменски систем "Чока"                                  |                          |               |                         |                                      |         |
| 11    | Двонаменски систем "Новокнежевачки, канал К и Вок" 3. фаза |                          |               |                         |                                      |         |
| 12    | Двонаменски систем "Јужни Банат"                           | "Тамиш-Дунав" Панчево    | 135.641.977   | 22.326.512              | 37.830.201                           | 44,35%  |
| 13    | Двонаменски систем "Скореновац"                            | "Тамиш-Дунав" Панчево    | 131.999.261   | 17.176.201              | 12.826.236                           | 22,73%  |
| 14    | Двонаменски систем "Пландиште 3"                           |                          |               |                         |                                      |         |
| 15    | Двонаменски систем "Бачко-градиштански рит" 2. фаза        | "Северна Бачка" Суботица | 53.659.884    | 31.317.428              | 0                                    | 58,36%  |
| 16    | Приступни пут за ЦС Чик - двонаменски систем "Перлек"      |                          |               |                         |                                      |         |
| 17    | Уређење водотока Криваја                                   | "Северна Бачка" Суботица | 100.609.108   | 64.650.032              | 35.959.076                           | 100,00% |
| 18    | Двонаменски системи "Западна Бачка"                        | "Северна Бачка" Суботица | 155.279.166   | 84.198.905              | 8.802.276                            | 59,89%  |
| 19    | Двонаменски системи "Средња Бачка"                         |                          |               |                         |                                      |         |
| 20    | Двонаменски системи "Криваја"                              |                          |               |                         |                                      |         |
| Σ     |                                                            |                          | 1.284.315.316 | 794.446.523             | 149.241.050                          | 73,48%  |

### Радови на одржавању двонаменских система по програму за 2024. годину

За одржавање изграђених двонаменских система планирана су средства у вредности 23,5 милиона динара (у том износу су и уговорени радови). До 31.12. 2024. године реализовани су радови у вредности 7,71 милиона динара, а у извештајном периоду радови у вредности 15,79 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

**Табела 10: Одржавање двонаменских система – Програм за 2024. годину**

| Табела 20: Извршавање инвестиционог система - Програм за 2024. годину |                               |                          |            |                         |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| Р. б.                                                                 | Водопривредно предузеће       | Систем                   | Уговорено  | Извршено до 31.12.2024. | Извршено 01.01-31.03.2025. | Реализација : план |
| 1                                                                     | "Галовица" Земун              | Двонаменски систем "Ш-4" | 3.500.000  | 3.419.827               | 80.173                     | 100,00%            |
|                                                                       |                               | "Добродол - Међеш"       | 2.000.000  | 0                       | 2.000.000                  | 100,00%            |
| 2                                                                     | "Средњи Банат" Зрењанин       | "Житиште-Клек", „Шозо“   | 10.500.000 | 0                       | 10.500.000                 | 100,00%            |
| 3                                                                     | "Тамиш-Дунав" Панчево         | "Дебељачки чешаљ"        | 1.500.000  | 1.291.273               | 208.727                    | 100,00%            |
| 4                                                                     | "Дунав", Бачка Паланка        | "Плавна"                 | 3.000.000  | 3.000.000               | 0                          | 100,00%            |
| 5                                                                     | ДТД "Водопривредно" доо Сента | "Сенђански рит"          | 3.000.000  | 0                       | 3.000.000                  | 100,00%            |
|                                                                       |                               | "Хоргош-Мартонош"        |            |                         |                            |                    |
| Σ                                                                     |                               |                          | 23.500.000 | 7.711.100               | 15.788.900                 | 100,00%            |

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 721,4 милиона динара (660,4 милиона динара за наставак ревитализације постојећих двонаменских система и 61 милион динара за њихово одавање. У извештајном периоду процес уговарања није окончан.

## **Инвестиције у водопривреди**

### **Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката**

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 788,86 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 318,46 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 18,54 милиона динара, на позицији „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“.

**Табела 11:** Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-III 2025.

| Р. б.                                                   | Назив инвестиције                                                                                                               | Укупно планирано у ГПП 2025. | План 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-31.03.2025. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1                                                       | Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2                                                                   | 22.227.370,80                | 22.227.370,80          |                               |
| <b>Инвестиције из 2021. године</b>                      |                                                                                                                                 | <b>22.227.370,80</b>         | <b>22.227.370,80</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 1                                                       | Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)                  | 237.725.158,58               | 23.772.515,86          | 18.538.768,97                 |
| <b>Инвестиције из 2022. године</b>                      |                                                                                                                                 | <b>237.725.158,58</b>        | <b>23.772.515,86</b>   | <b>18.538.768,97</b>          |
| 1                                                       | Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча                                                                 | 34.484.000,00                | 17.242.000,00          |                               |
| 2                                                       | Изградња уставе Сивац-југ                                                                                                       | 24.027.331,20                | 12.013.665,60          |                               |
| <b>Инвестиције из 2024. године</b>                      |                                                                                                                                 | <b>58.511.331,20</b>         | <b>29.255.665,60</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 1                                                       | Инвестиционо одржавање хидромашиске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине                                        | 55.800.000,00                | 5.580.000,00           |                               |
| 2                                                       | Изградња далековода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда | 6.000.000,00                 | 3.000.000,00           |                               |
| 3                                                       | Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка                                                                      | 120.000.000,00               | 12.000.000,00          |                               |
| 4                                                       | Изградња регионалног подсистема Телечка - 1. фаза                                                                               | 149.400.000,00               | 0,00                   |                               |
| 5                                                       | ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут                                                                                       | 139.200.000,00               | 13.920.000,00          |                               |
| <b>Инвестиције планиране за 2025. годину</b>            |                                                                                                                                 | <b>470.400.000,00</b>        | <b>34.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Укупно инвестиције за реализацију у 2025. години</b> |                                                                                                                                 | <b>788.863.860,58</b>        | <b>109.755.552,26</b>  | <b>18.538.768,97</b>          |

### **Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд**

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 12,52 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 48,73 хиљада евра, чиме је реализовано 94,34% ове фазе Програма.

**Табела 12: Преглед радова започетих 2020. године чија реализација се финансира средствима АДФ**

| ТЕНДЕРИ | АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем                                      | Површина за наводњавање (ha) | Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€) | Извршени радови у периоду 2022-2024. (€) | Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2025. (€) | Укупно извршени радови (€) | Степен реализације |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1       | Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод                    | 2.500                        | 1.491.623,74                            | 1.236.560,00                             |                                                 | 1.236.560,00               | 82,90%             |
| 2       | Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош                     | 4.650                        | 914.764,44                              | 914.764,25                               |                                                 | 914.764,25                 | 100,00%            |
| 3       | Двонаменски систем Надела ЦС Јабуча                                                | 2.500                        | 638.719,43                              | 621.246,31                               |                                                 | 621.246,31                 | 97,26%             |
| 4.1     | ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним                          | 7.200                        | 2.539.142,86                            | 2.085.082,64                             | 48.732,30                                       | 2.133.814,94               | 84,04%             |
| 4.2     | ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0                             |                              | 369.551,74                              | 369.551,74                               |                                                 | 369.551,74                 | 100,00%            |
| 5.1     | Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала | 4.200                        | 1.508.100,00                            | 1.506.689,24                             |                                                 | 1.506.689,24               | 99,91%             |
| 6       | Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица                          | 3.700                        | 2.256.471,69                            | 2.256.310,08                             |                                                 | 2.256.310,08               | 99,99%             |
| 7       | Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски                             | 1.820                        | 661.402,42                              | 661.402,41                               |                                                 | 661.402,41                 | 100,00%            |
| 9       | Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село                                       | 2.000                        | 1.439.898,24                            | 1.439.898,24                             |                                                 | 1.439.898,24               | 100,00%            |
| 10      | СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти                                    | 2.042                        | 1.499.942,58                            | 1.425.084,44                             |                                                 | 1.425.084,44               | 95,01%             |
| Укупно: |                                                                                    | 30.612                       | 13.319.617,14                           | 12.516.589,35                            | 48.732,30                                       | 12.565.321,65              | 94,34%             |

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 33,99 милиона евра, од чега су до краја 2024. године реализовани радови у вредности 28,63 милиона евра.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 342,54 хиљада евра чиме је реализовано 85,24% ове фазе Програма.

**Табела 13: Пројекти који су уговорени и чије извођење је започето у 2022. години**

| ТЕНДЕРИ | АДФ - IIA ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем                                   | Површина за наводњавање (ha) | Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€) | Извршени радови у периоду 2022-2024. (€) | Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2025. (€) | Укупно извршени радови (€) | Степен реализације |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1       | Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала | 4.200                        | 1.000.439,45                            | 695.987,71                               |                                                 | 695.987,71                 | 69,57%             |
| 2       | Двонаменски систем Бегеј                                                         | 1.000                        | 1.421.820,00                            | 1.209.391,88                             |                                                 | 1.209.391,88               | 85,06%             |
| 3       | СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти                          | 1.766                        | 1.347.992,34                            | 1.209.379,09                             |                                                 | 1.209.379,09               | 89,72%             |
| 4       | "Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1"                       | 11.000                       | 12.079.138,91                           | 12.079.138,97                            |                                                 | 12.079.138,97              | 100,00%            |
| 5       | Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран             | 6.000                        | 2.920.825,82                            | 2.539.821,86                             | 179.218,84                                      | 2.719.040,70               | 93,09%             |
| 6       | Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m <sup>3</sup> /s             | 9.870                        | 4.809.867,48                            | 4.459.543,58                             |                                                 | 4.459.543,58               | 92,72%             |
| 7       | Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ                 |                              | 2.775.665,88                            | 2.765.377,84                             |                                                 | 2.765.377,84               | 99,63%             |
| 8       | СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен                                                  | 1.350                        | 7.637.528,53                            | 3.674.154,57                             | 163.321,61                                      | 3.837.476,18               | 50,24%             |
| УКУПНО  |                                                                                  | 35.186                       | 33.993.278,41                           | 28.632.795,50                            | 342.540,45                                      | 28.975.335,95              | 85,24%             |

## **Заштита вода**

У области заштите вода у извештајном периоду реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
  2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 104 предмета (захтева), од тога се 82 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 21 предмет на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола и 1 предмет на Мишљење о водној сагласности. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
  3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 300 хемијских анализа и око 900 података о количини захваћене и испуштене воде.
  4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2024. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн.)  
За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:
    - а) Укупно 145 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2024. годину у износу од 196.507.321,61 динара.
    - б) Укупно 11 подлога за аконтативни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2024. годину, у износу од 5.825.643,75 динара.
- Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 11.03.2025. године.
5. Сарадња са водном инспекцијом Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, везано за пријаве загађења на локацијама реализована је везано за следеће:
    - Загађење на Криваји код Бачке Тополе - 30.01.2025.
    - Канал Ладовача код Старе Пазове - 19.02.2025.
    - Загађење код резервата Засавица - 07.03.2025.
    - Хладњача Апатин - накнада - 20.03.2025.
    - Подрум Палић - накнада - 20.03.2025.
    - Спајић & ЦО Српка Црња - накнада - 24.03.2025.
  6. Остало: Ангажовање у оквиру комисија Републичке дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама везаних за мониторинг и квалитет воде. Учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће у радним „online“ састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Активности везане за спровођење програма управљања водама.

## Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 256 нових захтева:

- 135 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 112 захтева у редовном поступку
- 9 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,

Завршено је укупно 286 захтева и то:

- 116 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 43 захтева у редовном поступку
- 14 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката
- 113 захтева из претходног периода,

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуна према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 5,07 милиона динара.

**Табела 14:** Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Примљено захтева</b>                                            | <b>256</b> |
| Обједињена процедура                                               | 135        |
| Редован поступак                                                   | 112        |
| Озакоњење                                                          | 9          |
| <b>Завршено (врста захтева/документа)</b>                          | <b>286</b> |
| Мишљење у поступку издавања водних услова                          | 38         |
| Водни услови                                                       | 62         |
| Решење о водној сагласности                                        | 6          |
| Решење о водној дозволи                                            | 8          |
| Извештај у поступку издавања водне дозволе                         | 2          |
| Претходни услови за израду урбанистичког пројекта                  | -          |
| Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка   | 27         |
| Акт о ненадлежности                                                | -          |
| Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)    | 14         |
| Дописи                                                             | 129        |
|                                                                    |            |
| Подлога за решавање имовинско-правних односа                       | 16         |
| Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП) | 7          |
| Подлога за обрачун ВП                                              | 17         |

## **Међународна сарадња у области вода**

Најзначајније активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

### **1. У области билатералне сарадње:**

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. Према ранијим договорима у овом периоду није било састанака поткомисија и радних група. Започета је припрема за одржавање састанака стручњака из области квалитета вода и хидрометеорологије који се планирају за реализацију у другом тромесечју 2025. Припремљена је документација „Извод из пројекта за изградњу црпне станице и комплексно решење проблематике на сливу Хоргош-Мартонош“ и достављена мађарској страни на разматрање и добијање сагласности. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. Према ранијим договорима у овом периоду није било састанака поткомисија и радних група. Започета је припрема за одржавање састанака сталних поткомисија из области квалитета вода и одрживог управљања водама и хидрометеорологије који се планирају за реализацију у другом тромесечју 2025. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

### **2. У области мултилатералне сарадње:**

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).

- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Завршене су активности на припреми подлога и елемената за уговарање са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2025. години. После објављивања Одлуке о усвајању Програма управљања водама за 2025. („Службени гласник РС” број 12/25) започета је процедура за закључивање уговора између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде и ЈВП „Воде Војводине“.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

## Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

У 2025. години ЈВП реализује следеће пројекте:

**Табела 15: Пројекти (су)финансирани средствима донација**

| Р. б. | Назив пројекта                                                                                                                                                                                     | Програм/Донатор                                          | Активности пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Укупан буџет пројекта | Партнерски буџет ЈВП |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.    | <b>PHY2CLIMATE</b> - Глобални приступ за опоравак обрадивог земљишта коришћењем побољшане фитотерапије у комбинацији са напредном производњом течних биогорива и климатским процесом топљења бабра | HORIZON 2020                                             | Пројектом ће се оптимизовати енергетски усеви за фиторемедијацију циљањем различитих класа познатих загађивача тла и интегрисаће се у процес претварања у стратегију биогорива за издвајање ових загађивача у концентрованом облику. Целокупни процес ће бити оптимизован у смислу трошкова и одрживости. У пројекту ће се на неколико пилот локација обављати различита истраживања за фиторемедијацију, од тога четири у Србији, Шпанији, Аргентини и Индији. | 4.031.100,00 €        | 102.900,00 €         |
| 2.    | <b>RETFOR</b> - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у сплавчанско-босутском басену                                                                              | IPA<br>Хрватска - Србија                                 | Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.                                                                                                                 | 2.837.411,10 €        | 589.680,00 €         |
| 3.    | <b>ADAPTISA</b> - Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси                                                             | IPA<br>Мађарска - Србија                                 | Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.                                                                                                                                               | 1.421.426,16 €        | 150.444,00 €         |
| 4.    | <b>SUNDANSE</b> - Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем                                                                                                   | HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01                               | Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.                                                                                                                                                                               | 8.995.476,25 €        | 162.312,50 €         |
| 5.    | <b>INNOWATCCH</b> - Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава                                                                         | Interreg<br>ДУНАВСКИ<br>ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ<br>(DTP) | Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.                                                                                                                           | 1.920.000,00 €        | 160.815,30 €         |

## **Информациони систем**

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола backup-а података на Veeam серверу (backup виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа). Такође се редовно реализују backup-и свих база података на месечном нивоу на NAS уређај.
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела IP адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на Интранет и Интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- Реализација испоруке рачунарске опреме корисницима – (по уговору из 2024. године).
- Због спорости одређених модела рачунара који раде под Windows 10 оперативним системом, плански се ради замена спорих дискова са SSD дисковима као и проширење RAM меморије. Ова активност подразумева инсталацију оперативног система, свих потребних апликација као и системска подешавања. Такође, на делу рачунара који ради под Windows 7 оперативним системом, се ради надоградња хардвера и инсталира новији оперативни систем.
- У згради дирекције је почетком године проширена WiFi мрежа, тако да су сада сви спратови/крила покривени WiFi сигналом.
- Крајем септембра 2024. године, измештено је комуникационо чвориште на ходник (крило 3с). Овим је обезбеђена већа сигурност мрежних уређаја, лакша контрола и управљање мрежним сервисима (Рачунарска мрежа, VoIP, WiFi). У току 2025. године следи надоградња чворишта са новим мрежним и UPS уређајима.
- Инсталиране су нове виртуалне машине које екстерне куће користе за администрацију Oracle база и апликација.
- До сада су реализоване јавне набавке које по су по плану пристигле почетком године а на основу Плана набавки за ИТ за 2025. годину.
- Крајем 2023. године је обезбеђен нови сертификат за потребе накнада, а који омогућава упит правног лица на сервер ЈВП а преко еУправе. Сертификат је инсталиран, на серверима ЈВП и еУправе и успешно тестиран.
- На месечном нивоу шаљемо СМС обавештења корисницима који имају активан репрограма плаћања а везан је за накнаду за одводњавање.
- У комуникацији смо са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде ради прикупљана података везано за објекте уписане у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.
- Због недостатка ORACLE програмера у Служби за информационе технологије подршка за DB и APP сервере и апликације се обезбеђује преко екстерних кућа које имају искуства у овој области.

## **Управљање и коришћење природних ресурса**

### **Управљање заштићеним подручјима**

На основу Закона о заштити природе, у јануару од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добијене су сагласности на Годишњи програм управљања ПП „Јегричка“ и ПП „Мртваје горњег Потисја“ за 2025. годину. Такође у јануару од општине Нови Бечеј добијена је сагласност на Годишњи програм управљања за СП „Храст Лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ и сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара“ за 2025. годину.

У јануару од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добијена је сагласност на Годишњи програм управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка“ за 2025. годину.

Министарству за заштиту животне средине у јануару упућен је Захтев за измену решења о условима заштите природе у делу који се односи на период важења услова, потребних за израду Плана управљања ПИО „Потамишје“ за период 2025-2034. године.

У јануару постављен је Оглас за продају трске у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“. Исходовани су услови заштите природе од Покрајинског завода за заштиту природе, формирана комисија и спроведен поступак продаје.

У фебруару од Градске управе за заштиту животне средине добијена је сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бегечка јама“ за 2025. годину. Такође у фебруару, од општине Србобран је добијена сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара“ за 2025. годину.

Сагласно члану 119. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), члану 117, став 1, тачка 2. од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у фебруару је добијена Водна сагласност на План управљања ПП „Мртваје горњег Потисја“ за период 2024-2033. године.

Сагласност на План управљања ПП „Мртваје горњег Потисја“ за период 2024-2033. година у фебруару добијена је од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

У фебруару у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ извршен је редован инспекцијски надзор од стране Инспекције за заштиту животне средине, одељења за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, као и ванредни инспекцијски надзор ради уништавања неиздатих дозвола за рекреативни риболов из 2023. године.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), у фебруару надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе „Јегричка“, Парка природе „Бељанска бара“ и Парка природе „Бегечка јама“ за 2024. годину.

У фебруару извршен је и редован инспекцијски надзор катамарана на заштићеном подручју ПП „Јегричка“ од стране Инспекције за безбедност пловидбе, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

У марту започета је реконструкција крова летње учионице у ПП „Јегричка“ у складу са Решењем о условима заштите природе добијене од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у марту су добијени Водни услови и Водна сагласност за израду Плана управљања ПИО „Потамишје“ за период 2025-2034. година.

У извештајном периоду продата је 221 годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“ и „Бегечка јама“, у вредности од 884 хиљада динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 736,67 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 88,4 хиљада динара и ПДВ у износу од 147,33 хиљада динара.

Чувари природе интезивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП „Воде Војводине“ управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

## Рибарство

Надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2024. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2024. године, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2024. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2024. години.

Продато је 1.406 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 23 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 11,04 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1,24 милиона динара и ПДВ у износу од 1,84 милиона динара. Преостала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, (трошкови чуварске службе - одржавање опреме, возила и пловила, трошкови пратећих служби корисника).

Реализована је јавна набавка „Израда Програма управљања за део рибарског подручја Бачка, водоток Криваја“ у вредности 990 хиљада динара, и закључен Уговор физичко техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја за 2025. годину.

Рибочуварска служба остварила је 990 контрола евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 1.630 лица. Заплењено је 21.900 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 13 неправилност/и за покретање поступка за недозвољен риболов, реализоване су 2 пресуде за недозвољен риболов.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине“ директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Како у овом извештајном периоду још увек нису уговорени радови на одржавању водних објеката и система и набавке добара и услуга по Годишњем програму пословања за 2025. годину (због каснијег закључивања уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство), Програми су се реализовали на основу уговора из 2024. године (који важе до краја првог квартала 2025.), што за последицу има да су приходи и расходи реализовани у степену од по 43% у односу на планиране за период.

**Пословни приходи** су мањи од планираних услед ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

**Пословни расходи** су мањи од планираних, такође због ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада, накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је **пословни губитак** на нивоу од 71,26% од планираног, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода.

**Финансијски приходи** су мањи од планираних због нестабилне динамике плаћања по уговорима за закуп водног земљишта, те је самим тим и приход од камата по овом основу нижи. Приходи од камата на авишта депозите мањи су од планираних јер у моменту израде Годишњег програма пословања за 2025. годину није било могуће тачно предвидети колико новчаних средстава ће Предузеће имати на рачунима као и висину камате коју ће банке одобрити, обрачунати и пренети. Степен реализације позитивних курсних разлика је остварен је за 91,6% више од планираног, због износа средстава на девизним рачунима предузећа и повећања курса евра у првом кварталу.

**Финансијски расходи** су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било расхода камата, а и трошкови негативних курсних разлика су ниски услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 73,90% од планираног, је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

**Нето добитак** је у складу са планираним, остварен је 89,16%.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

На нижи степен реализације билансних позиција у оквиру **сталне имовине** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи), утицала је чињеница да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство закључен тек 28.02.2025. године, а што је био предуслов за

покретање процедура набавки ових ставки. Ова чињеница је утицала и на нижи степен реализације на позицији **обртне имовине** – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи су мања од планираних, због тога што уговори са извођачима радова, као и велики део уговора о набавкама добара и услуга по Годишњем програму пословања за 2025. годину још увек нису закључени.

Остала краткорочна потраживања су нижа од планираних због тога што је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2025. годину било тешко предвидети динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове)

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти је последица чињеница да је на крају 2024. године ова позиција била нешто већа од планске, као и да у току извештајног периода нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2025. годину.

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи од планираног услед чињенице да је у тренутку израде Годишњег програма пословања, било тешко проценити добит за 2024. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године у складу са планираним.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су већа од планираних због тога што нису сви запослени који имају на то право, отишли у пензију.

Нижа реализација позиције остале дугорочне обавезе је последица чињенице да је закључен мањи број уговора за закуп водног земљишта од планираног, због чега је и износ примљених депозита по овом основу нижи.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2025. годину.

Остале краткорочне обавезе највећим делом односе се на обавезе према запосленима и мање су од планираних јер није извршено планирано запошљавање нити су сви запослени искористили своје право на одлазак у пензију.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су ниже од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање изведених грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па ЈВП није имало обавезу да обрачуна и уплати ПДВ чији је дужник.

Краткорочна пасивна временска разграничења су мања од планираних због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**Приливи готовине из пословних активности** су мањи од планираних због мање наплаћених уговорених камата по основу потраживања од купаца (водно земљиште), затим због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

**Одливи готовине из пословних активности** су мањи од планираних због тога што још нису закључени уговори за радове по Годишњем програму пословања за 2025. годину, затим због чињенице да није извршено планирано запошљавање због чега су исплате за зараде, накнаде зарада мање од планираних, а због нижег степена реализације активности од планираног, плаћено је и мање за ПДВ.

**Прилива готовине из активности инвестирања** није било јер није реализована планирана продаја опреме.

**Одливи готовине из активности инвестирања** су нижи од планираних због чињенице да нису извршене све планиране набавке нематеријалне имовине и опреме због релативно касног закључења уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, што је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2025. годину.

Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране, зато што су приливи (45,94%) и одливи (27,80%) готовине у извештајном периоду мањи од планираних и због ниског степена реализације програма радова (није било плаћања добављачима).

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Износ за исплаћене јубиларне награде је нижи од планираног због чињенице да у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2025. годину нисмо били у могућности прецизно проценити висину просечне зараде, која је основ за обрачун овог примања.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставила даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине” на дан 31.03.2025. године износио је 466, што је за 40 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Сл. лист АПВ бр. 57/2024) обухвата 460 запослених на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, директора ЈВП-а, као једино именовано лице, које се сада, по први пут, у односу на претходне године, не исказује у оквиру максимално дозвољеног броја запослених на одређено време.

Број од 425 запослених на неодређено време на дан 31.03.2025. године (421 у активном радном односу и 4 запослена којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 35 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Као и у претходним годинама, планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време ни сада није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа. При томе, већ у првом тромесечју 2025. године је дошло и до непланираног одлива запослених на неодређено време (1 искористио право на одлазак у превремену старосну пензију по члану 19б. Закона о ПИО, а 1 је преминуо).

Број од 41 запосленог на одређено време на дан 31.03.2025. године, обухвата директора ЈВП „Воде Војводине” (који по члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима заснива радни однос на одређено време, иако има статус именованог лица од стране Покрајинске владе), 39 запослених по основу привремено повећаног обима посла и 1 запосленог који је замена за одсутног запосленог, до његовог повратка на рад. При томе, према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, овај запослени који ради на одређено време, као замена, не убраја се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године, укупно је 9 запослених којима је престао радни однос, од којих је 4 радило на неодређено време (2 запослена су отишла у старосну пензију са навршених 65 година живота, 1 је отишао у превремену старосну пензију, а 1 је преминуо), док је 5 запослених радило на одређено време (од којих су 4 запослена у међувремену засновала радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, док је 1 запосленом је истекао уговор о раду).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 10 запослених, од чега 5 на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за

прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС” бр. 159/2020)), док је 5 запослених засновало радни однос на одређено време (због привремено повећаног обима посла).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа и највиша исплаћена зарада су у оквиру планираних зарада. Износи приказане просечне зараде у плану су нижи од исплаћених просечних бруто и нето зарада, из разлога разлике планираног броја запослених и стварно запослених у првом кварталу.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 50,38% од планираних за период.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2025. годину.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2025. години.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 788,86 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа, 318,46 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2021. годину, а започетог 2022. године „Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2“, планирана су средства у износу од 22,23 милиона динара.

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2022. годину „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“, планирана су средства у износу од 237,72 милиона динара.

За наставак реализације пројекта планираних Годишњим програмом пословања за 2024. годину планирана су средства у износу од 58,51 милиона динара:

- Замена пумпног агрегата бр. 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча...34,48 милиона динара;
- Изградња уставе Сивац-југ .....24,03 милиона динара.

Планирано је да у току 2025. године буду започети и реализовани следећи пројекти:

- Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ.....55,8 милиона динара;
- Изградња далековода и травостаница за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ .....6 милиона динара;
- Изградња објеката на будућем двонаменском систему „Јегричка“ ..... 120 милиона динара;
- Изградња регионалног подсистема Телечка – 1. фаза..... 149,4 милиона динара;
- Инвестиционо одржавање уставе Босут (суфинансирано средствима донације ЕУ)..... 139,2 милиона динара.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 18,54 милиона динара на позицији „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)“.

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 12,51 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 48,73 хиљаде евра, чиме је постигнут степен реализације од 94,34% ове фазе Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката у вредности 14,21 милиона евра.

У току 2023. уговорена су још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) у вредности 19,72 милиона евра, чиме укупна уговорена вредност радова у оквиру ове фазе износи 33,99 милиона евра.

Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 28,63 милиона динара.

У извештајном периоду су изведени радови у вредности 342,54 хиљада евра, чиме је достигнут степен реализације од 85,24% ове фазе Програма.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

### **Потраживања и обавезе**

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 133,87 милиона динара у билансу стања), што је 66,94% у односу на планирана и обухватају потраживања од у земљи за накнаде правних лица, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 31.03.2025. године, бруто потраживање од купаца износи 1.343.910.920 динара од чега:

- Потраживање до 3 месеца износи 20.031.224 динара што је 1,49 % од укупних потраживања;
- Потраживање од 3 до 12 месеци износи 18.273.556 динара што је 1,36 % од укупних потраживања;
- Потраживање дуже од 12 месеци износи 1.305.606.140 динара што је 97,15 % од укупних потраживања.

На дан 31.03.2025. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 33.872.197 динара од чега:

- Неизмирене обавезе до 3 месеца износе 32.143.976 динара што је 94,90% од укупних обавеза;
- Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.221 динара што је 5,1 % од укупних обавеза.

### **Активни судски спорови**

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 51 спор чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, 11 је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност 101.692.481,16 динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.03.2025. године), а 40 спорова у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност 338.382.088,72 динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.03.2025. године.).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 8, од којих је 6 спорова у којима је ЈВП тужена страна, а 2 спора у којима је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 6 спорова је 252.353.320,32 динара, од чега се 176.182.069,71 динар односи на главни тужбени захтев, а 76.171.250,61 динар на законску затезну камату.

Предмети 2 спора у којима је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односе се на:

- Утврђивање потраживања и исплату;
- Исплату по основу коришћења водног земљишта без правног основа.

Вредност ових спорова у којима је ЈВП тужилац износи 69.839.983,10 динара, од чега се 42.421.256,32 динара односи на главни тужбени захтев, а 27.418.726,78 динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

---

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине“ у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен тек 28.02.2025. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2025. годину.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине“ значи да су приходи обрачунати само у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

Реализација програма радова се одвијала по уговорима из претходних година.

Због наведеног имамо нижи степен реализације програма радова и активности у извештајном периоду, као и прихода и расхода.

И уз нижи степен реализације програма остварен је нето добитак у износу 4,46 милиона динара.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу с закљученим уговорима и прописима.

**Датум:** 22.04.2025. године

---

**Потпис**