



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
за период од 01.01. до 31.03.2026. године

Нови Сад, април 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 50. седници одржаној 29.12.2025. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 00108638 20265 09413 000 000 060 070 04 024 од 21.01.2026. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 54. седници одржаној 05.03.2026. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000957447 2026 09413 000 000 060 070 04 003 од 11.03.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2026. годину утврђен је у износу од 2 милијарде динара. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 441,12 милиона динара по уговорима из претходних година (2024. и 2025. година). Процес уговарања радова по Програму за 2026. годину још није окончан.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–III 2026.

Р. б.	Позиција	План 2026.	Уговорено до 31.03.2026.	Реализација I – III 2026.		4 : 2	(4+5) : 2
				По уговору из 2026.	По уговорима из Плана за 2024. и 2025. годину		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.347.600.000		0	279.260.674	0,00%	20,72%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	41.600.000		0	31.648.497	0,00%	76,08%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	184.800.000		0	79.733.983	0,00%	43,15%
4	Хербициди	156.000.000		0	0	0,00%	0,00%
5	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000		0	50.472.772	0,00%	18,69%
	Σ	2.000.000.000	0	0	441.115.926	0,00%	22,06%

Детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у табели у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–III 2026.

Опис позиције рада	План 2025.	Извршено	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	578.279.295	107.176.071	18,53%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	519.858.340	108.327.748	20,84%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	493.640.509	108.867.459	22,05%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	4.800.000	767.638	15,99%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	382.400.000	111.382.480	29,13%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	21.021.856	4.594.530	21,86%
Укупно са ПДВ:	2.000.000.000	441.115.926	22,06%

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 86.172 m³ седимента, извршено је, разастирање у количини од 163.948 m³ (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 2.391.289 m². У функционално стање доведено је 94 km каналске мреже за одводњавање.

Из Плана за 2025. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 83,95 милиона динара.

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2025. година

У извештајном периоду настављено је извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (суфинансирање са ЈЛС) уговорених у 2025. години. Закључено је 35 уговора у вредности 749 милиона динара.

Планирано је да се у функционално стање доведе 890,75 km каналске мреже, измуљи 361 хиљада m³ седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m² биљне вегетације.

У периоду 01.01-31.03.2026. године извршени су радови у вредности 24,27 милиона динара, чиме је заједно са радовима извршеним у 2025. години (666,42 милиона динара), реализовано 92,22% Програма.

Овим радовима у извештајном периоду измуљено је око 14 хиљада m³ седимента и уклоњена вегетација са 440 хиљада m² каналског профила.

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2025. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови до 31.12.2025.	Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2026.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	142.999.299	142.999.299	285.998.598	214.404.136	24.270.979	83,45%
Банат	144.499.522	144.499.522	288.999.043	288.999.044		100,00%
Срем	87.000.000	87.000.000	174.000.000	163.020.606		93,69%
Σ	374.498.821	374.498.821	748.997.641	666.423.786	24.270.979	92,22%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2025. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2025. години (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2026. години (km)	Реализација : план
Бачка	261,39	196	26,4	85,08%
Банат	496,25	496,25		100,00%
Срем	133,11	125,12		94,00%
Σ	890,75	817,37	26,4	94,73%

2026. година

У току је прикупљање документације потребне за спровођење јавне набавке за извођаче радова на суфинансирању радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта градови/општине са ЈВП „Воде Војводине“ за 2026. годину.

До сада су 35 град/општина предали документацију да учествују у радовима на каналској мрежи. Вредност будућих радова је око 600 милиона динара. Предвиђено је да се тим радовима доведе у функционално стање 770 km каналске мреже.

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2026. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2026. години

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2026. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 550 милиона динара. Поступак јавне набавке за уговарање радова на редовном одржавању заштитних објеката је у току.

Табела 5: Планирана средства за радове на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2026. годину

Назив позиције	Планирано
I Насипи	446.169.991
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	76.584.969
III Опрема за одбрану од поплава	3.986.124
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.429.535
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	19.855.077
VI Вишенаменски хидросистеми	1.974.304
Укупно:	550.000.000

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода по Програму за 2025. годину

За ову намену у 2025. години планирана су средства у износу од 496,8 милиона динара, а ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, овај износ је увећан за 13,2 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 496,8 милиона динара, од чега је реализовано 490,65 милиона динара (98,76%), и то до 31.12.2025. године 488,01 милиона динара и у периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. године 2,64 милиона динара.

Табела 6: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2025. годину

Назив позиције	Уговорено	Реализација			4 : 1
		01.01-31.12.2025.	01.01-31.03.2026.	Укупно	
	1	2	3	4	5
I Насипи	404.429.793,11	399.937.179,84	2.641.974,76	402.579.154,60	99,54%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.328.048,01	62.033.942,85	0,00	62.033.942,85	93,53%
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	20.025.021,92	20.025.021,92	0,00	20.025.021,92	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
Укупно:	496.799.878,58	488.013.160,15	2.641.974,76	490.655.134,91	98,76%

Уговори за радове који се финансирају додатним средствима одобреним Ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, у износу од **13,2 милиона динара**, закључени су у јануару 2026. године.

До 31.03.2026. године извршени су радови у вредности од 4,38 милиона динара (33,20% уговорене вредности).

Табела 7: Додатни радови по ребалансу на редовном одржавању заштитних водних објеката

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-III 2026.	4:3
1	2	3	5	7=6:3	
1	„Западна Бачка - Сомбор“	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од км насипа 41+830 до км 43+037, код Старог Села, фаза 3.	3.377.300,32	0,00	0,00%
2	„Дунав - Бачка Паланка“	Машинско уклањање биљне вегетације на принасилским појасу на деоницама км 5+000 до 6+500 и км 31+700 до 33+250. Радови на поправци круне насипа и силазне рампе на стационажи од км км 11+400 до 11+800.	2.999.999,74	2.999.999,74	100,00%
3	„Сента - Сента“	Уклањање енергетског кабла из тена насипа на стационажи км 95+800 и враћање насипа у пројектовано стање.	1.220.610,42	0,00	0,00%
4	„Шајкашка - Нови Сад“	Уклањање биљне вегетације на принасилском појасу насипа реке Тисе од км 21+000 до 25+325	1.382.051,36	1.382.051,36	100,00%
5	„Ушће Бела Црква“	Уређење круне насипа поред бицикличке стазе на Нери (км 0+000 до 5+600) и Дунаву (км 0+000 до 1+440)	4.219.074,72	0,00	0,00%
Укупно:			13.199.036,56	4.382.051,10	33,20%

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2026. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. Поступак јавне набавке за уговарање радова је у току.

У оквиру реализације Програма из 2025. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2025. године ситуирани су радови у вредности 51,27 милиона динара, а у периоду 01.01-31.03.2026. године ситуирани су радови у вредности од 6,71 милиона динара, тако да реализација регулационо-санационих радова из 2025. године износи укупно 57,98 милиона динара.

Табела 8: Регулационо-санациони радови уговорени у 2025. години

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII 2025	Вредност ситуираних радова I-III 2026.	Вредност извршених радова I 2025. – III 2026.	4:3
1	2	3	4	5	6	7=6:3	
1	„Западна Бачка - Сомбор“	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од км насипа 41+830 до км 43+037, код Старог Села, фаза 2.	2.000.000,00				0,00%
2	„Дунав и Тиса“ Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од гкм 1344+709,7 до гкм 1344+679, израдом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.999.999,99		24.999.999,99	100,00%
3	„Дунав – Бачка Паланка“	Санација оштећене круне насипа (од км 93+133 до км 93+390, 257m), насипске рампе (на км 93+390, 100m) и приступног пута (162m), на левој обали реке Дунав, код Богојева. Заштита круне насипа, насипске рампе и приступног пута ради се израдом туцаничког застора ширине 3,5m, дебљине 20cm у укупној дужини од 519 m.	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
4	„Сента – Сента“	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од км 131+362 до км	2.100.000,00	2.080.428,95		2.080.428,95	99,07%

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII 2025	Вредност ситуираних радова I-III 2026.	Вредност извршених радова I 2025. – III 2026.	4:3
		131+692 (друга фаза радова), код Адоријана. Уређење принасипског појаса на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од кт 88+100 (Бачко Петрово Село) до кт 151++500 (Кањижа) на више локалитела.					
5	„Шајкашка – Нови Сад“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од кт насипа 35+938 (Жабал) до кт 56+514 (Чуруг), фаза 2.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда“	Уређење принасипских појасева са брањене и небрањене стране левообалног тиског насипа, од кт насипа 52+065 (Нови Бечеј) до кт 148+200 (Нови Кнежевац).	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7	„Средњи Банат – Зрењанин“	Уређење насипа и принасипских појасева на левој и десној обали Пловног Бегеја, од кт насипа 9+655 (Житиште) до кт 32+258 (државна граница са Румунијом). Поправка круне деснообалног тамашког насипа од кт 90+000 до кт 91+500 код Сечња и од кт 101+000 до кт 107+300 (од Сечња до Јаше Томића).	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од кт насипа 13+600 до кт 15+330, код Конака, фаза 3.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква“	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од кт насипа 6+500 до кт 7+000 код Кајтасова, фаза 2.	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
10	„Босут – Сремска Митровица“	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од кт 129+200 до кт 129+647,68 и код Сремске Раче од кт 156+500 до кт 157+000, Укупно 947,68 м.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00%
11	„Регулације“ Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од гкт 123+331 до гкт 123+398,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна камененог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 3.	13.000.000,00	9.292.048,38	3.707.871,80	12.999.920,18	100,00%
Укупно:			59.999.999,98	51.272.477,30	6.707.871,80	57.980.349,10	96,63%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2026. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужином трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У извештајном периоду није спровођена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2026. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2025. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 27,75 ха и попуњавању на 6,79 ха, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова је 7,46 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 12,25 ха и попуњавању на 1 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 9,59 милиона динара. Укупна вредност ових радова је 13,04 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 0,62 ха. Извршено је пошумљавање на 2,72 ха. Вредност извршених радова је 327,2 хиљада динара.

У два сертификована шумска расадника „Поћас Бара“ и „Перлеска Бара“ изведени су радови у вредности од 754,2 хиљаде динара, уз утрошак 115 радних сати трактора.

У току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Подунавље“, ГЈ „Тамиш-Дунав“, ГЈ „ОКМ Вршац“, ГЈ „Хртковци-Јамена“ и ГЈ „Сента“.

Одржавање Хс ДТД

Програм функционисања и одржавања Хс ДТД за 2026. годину износи 1,11 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-31.03.2026. године је 166,07 милиона динара, што представља 14,91 % од планираног (табела бр. 9).

Вредност извршених радова на **функционалним пословима** износи 78,47 милиона динара, (24,14 % планираног износа). Ови послови обухватају: припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД; погон објеката Хс ДТД и трошкове одржавања (трошкове електричне енергије, горива, мазива, потрошног материјала) и функционисања (трошкове посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и сл.).

Вредност извршених радова на **редовном одржавању канала и објеката** (устава, преводница, покретних мостова и сл.) је 12,21 милиона динара, што представља 2,57 % планираног износа. Ове радове извршава сектор Хс ДТД.

Посебни радови на одржавању канала и објеката ангажовањем трећих лица реализовани су у вредности 75,39 милиона динара, што је 24,04% од планираног.

Табела 9: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I-III 2026.

Опис позиције рада	План за 2026. годину	Извршење 01.01-31.03.2026.	% Извршења
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
1. Припрема и надзор	85.907.030,98	21.476.757,74	25,00%
2. Погон	114.094.431,36	43.467.369,12	38,10%
3. Трошкови одржавања и функционисања	125.000.000,00	13.523.347,53	10,82%
Укупно I	325.001.462,34	78.467.474,39	24,14%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	458.134.820,40	11.262.603,36	2,46%
2. Објекти	16.837.690,56	949.036,80	5,64%
Укупно II	474.972.510,96	12.211.640,16	2,57%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1. Канали	259.616.000,00	60.463.755,54	23,29%
2. Објекти	54.000.000,00	14.928.286,49	27,64%
Укупно III	313.616.000,00	75.392.042,03	24,04%
Укупно I+II+III	1.113.589.973,30	166.071.156,58	14,91%

Напомена: за посебне радове одржавања (III), извршење представља реализацију наставак/завршетак радова који су уговорени на основу средстава одобрених у 2025. години и радове започете средствима из 2026. године

Од извршених **радова на редовном одржавању** канала и објеката хидросистема ДТД (које изводи Сектор), најзначајнији су:

- измуљење канала пловним багером ($\approx 9,87$ хиљада m^3);
- равнање инспекционих стаза ($\approx 101,00$ хиљада m^2);
- машинско кошење траве и корова на обалама канала и насипима ($\approx 575,93$ хиљаде m^2);
- машинско кошење шибља пречника до $\varnothing 5$ cm ($\approx 170,48$ хиљада m^2);
- ручно сечење шибља (≈ 25 хиљада m^2)
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима хидросистема.

Од изведених **посебних радова на одржавању канала** и објеката (трећа лица), најзначајнији су:

- Наставак грађевинских радова на каналима Хс ДТД, Нови Сад-Савино Село од km 14+100 до km 17+000 у вредности од 48,06 милиона динара (од уговорених 129,50 милиона динара);
- Наставак грађевинских радова на каналима Хс ДТД - санација и ојачање насипа на каналима Косанчић-Мали Стапар и Врбас-Бездан у вредности од 4,87 милиона динара (од уговорених 9,50 милиона динара);
- Наставак грађевинских радова на објектима Хс ДТД - Санација објеката у оквиру хидротехничког комплекса Српски Итебеј и изградња спуста за чамце у оквиру хидротехничког објекта Српски Итебеј у вредности од 14,93 милиона динара (од уговорених 24,99 милиона динара);

Наставак реализације машинског кошење на каналима Хс ДТД у вредности од 7,53 милиона динара (од

Управљање водним режимом Хс ДТД

Управљање Хс ДТД било је дириговано на начин да се, пре свега, обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање до реципијената Дунава и Тисе, као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава. Поред прихвата сувишне воде акценат је стављен и на наводњавање, односно обезбеђивање оптималне количине воде за потребе корисника.

У хидролошком погледу прва три месеца 2026. године су били испод просека. На Дунаву, Тиси и Тамишу није било поплавних вода.

Табела 10: Рад пумпних агрегата црпних станица у периоду 01.01-31.03.2026. године

Месец	Црпна станица Бездан 2		Црпна станица Богојево	
	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)
Јануар	248	3.571.200	448	8.064.000
Фебруар	208	2.995.200	256	4.608.000
Март	224	3.225.600	240	4.320.000
Укупно:	680	9.792.000	944	16.992.000

Црпна станица Бездан 2 је радила 680 часова, црпна станица Богојево 944 часа. Црпне станице Бечеј и Жабал нису радиле.

Коришћење Хс ДТД у сврху пловидбе

Од укупно **600,60 km каналске мреже Хс ДТД** на којој постоје услови **за пловидбу**, у периоду I-III 2026. године, остварен је робни промет од укупно 42,71 хиљаде тона, од чега је робни промет на преводници Бране на Тиси износио 36,01 хиљада тона (табела бр. 11), док је на осталим објектима каналске мреже регистрован промет робе од 6,70 хиљада тона (табела бр. 12).

Од укупног робног промета на Брани на Тиси, транспорт шљунка обављао се у највећем проценту од 85,75%, камена 9,39%, уреа 2,08% и житарице 2,78%.

Табела 11: Број пловила, превођења и робни промет на преводници Брана на Тиси

Промет на Брани на Тиси за период I- III 2026.		
Правна лица	број пловила	90
	број превођења	77
	количина терета (у 1.000 t)	36,01
Физичка лица	број пловила	11
	број превођења	11

Табела 12: Робни промет по пристаништима на каналима ХС ДТД

Пристаниште	Робни промет (у 1000 t) за период I- III 2026.
Нови Сад-преводница (нафта и деривати)	6,70

У периоду I- III 2026. године, на каналим Хс ДТД извршено је укупно 41 превођење (табела бр. 13) уз одређена ограничења и обуставе.

Табела 13: Превођења за период 01.01-31.03.2026.

Преводница	Број превођења			Укупно
	Правна лица	Физичка лица	Остали (ЈВП и јавна пл.)	
Бечеј	0	0	0	0
Бездан	0	0	0	0
Шебешфок	0	0	0	0
Куцура	0	0	0	0
Богојево	0	1	0	1
Нови Сад	23	1	5	29
Врбас	-	-	-	-
Ср. Милетић	4	0	1	5
Сомбор	1	0	0	0
Кајтасово	0	0	0	0
Ботош	0	0	0	0
Клек	0	0	0	0
Српски Итебеј	0	0	0	0
Нови Бечеј	1	0	0	1
Стајићево	3	2	0	5
Укупно:	32	3	6	41

Разлози за повремене обуставе пловидбе били су следећи:

- Због појаве леда обустављена је пловидба на каналима Хс ДТД у периоду од 09.01. до 03.02.2026. године;
- Због удара грома и изгорелих каблова, обустављена је пловидба на преводници Нови Бечеј од 26. Маја 2025. године до 26.03.2026. године;
- Обустављена је пловидба испод покретних мостова у Црвенки и Кули од 03.03.2026. године, због безбедносних разлога.

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2025. годину су за ову намену одређена средства у износу од 156 милиона динара.

До 31.03.2026. године извршени су радови у вредности 155,12 милиона динара, од чега се 109,19 милиона динара односи на радове реализоване у периоду 01.01-31.12.2025. године.

Табела 14: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2025.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорени радови у 2025.	Реализација по Програму за 2025.			Реализација : план
			01.01-31.12.2025.	01.01-31.03.2026.	Укупно	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић*	21.000.000	15.537.497	4.585.653	20.123.150	95,82%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	10.000.000	4.727.515	5.272.485	10.000.000	100,00%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	16.000.000	11.061.600	4.938.400	16.000.000	100,00%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	14.000.000	7.792.455	6.207.545	14.000.000	100,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.000.000	2.796.193	1.203.807	4.000.000	100,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	25.000.000	24.475.917	524.083	25.000.000	100,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	22.000.000	11.579.225	10.420.775	22.000.000	100,00%
8	Регионални подсистем Надела	23.000.000	20.250.050	2.749.950	23.000.000	100,00%
9	Регионални подсистем Ада	15.000.000	9.812.085	5.183.235	14.995.320	99,97%*
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	1.887.359	4.112.641	6.000.000	100,00%
Укупно:		156.000.000	109.919.896	45.198.574	155.118.470	99,43%

* Напомена: Вредност радова по Окончаној ситуацији је нижа од уговорене вредности – радови су реализовани у целости

За инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана у 2026. години планирана су средства у износу од 188 милиона динара, и поступак уговарања са извођачима радова је у току.

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Двонаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

Радови на уређењу двонаменских система у 2023. години

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који је, према планираној динамици у 2023. години требало да буде искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, и преостали износ у висини, такође 240 милиона динара у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 31.03.2026. године реализовани су радови у вредности 1,34 милијарди динара, чиме је реализовано 96,27% уговорених радова (по годинама: 2023 – 451,98 милиона динара; 2024 – 768,17 милиона динара; 2025 – 111,07 милиона динара и први квартал 2026. године 7,75 милиона динара).

Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

Табела 15: Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину

Р. б.	ХМС	Водопри-вредно предузеће	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.12.2024.	Извршено у периоду 01.01-31.12.2025.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2026.	Свега	(2+3+4):1
			1	2	3	4		5	6
1	Двонаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	173.998.800	94.233.026	79.765.774	0		173.998.800	100,00%
2	Двонаменски системи „Житиште-Клек“, „Шозо“ и „Ђурза“	„Средњи Банат“ Зрењанин	173.999.987	173.999.987	0	0		173.999.987	100,00%
3	Двонаменски системи „Соколац“, „Главни“, „Наковски“, „Новокнежевачки“, „Бегејци“ и „Међуречје“		200.000.000		200.000.000	0		200.000.000	100,00%
4	Двонаменски систем „Керекто - Бочар“	„Средњи Банат“ Зрењанин	40.000.000		40.000.000	0		40.000.000	100,00%
5	Двонаменски систем „Ш“	„Галовца“ Земун	86.654.125	71.698.023	14.956.102	0		86.654.125	100,00%
6	Двонаменски систем „Добродол-Међеш“		86.100.000	16.767.990	69.332.010	0		86.100.000	100,00%
7	Двонаменски системи „Сенћански рит“, „Буџак“, „Хоргош-Мартонош“	„Сента“ Сента	31.030.308	23.042.381	7.987.927	0		31.030.308	100,00%
8	Двонаменски систем „Дебељачки чешаљ“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	55.522.408	2.214.171	53.308.237	0		55.522.408	100,00%
9	Двонаменски систем „Вршац“		118.407.468	3.787.198	114.620.270	0		118.407.468	100,00%
10	Двонаменски системи „Бачка“, „Западна Бачка“, „Средња Бачка“, „Криваја“, „Северна Бачка“	„Северна Бачка“ Суботица	173.750.950	66.237.856	41.516.153	65.996.942		173.750.950	100,00%
11	Двонаменски систем „Перлек“		251.968.148		146.685.489	45.072.707	7.754.317	199.512.513	79,18%
			Σ 1.391.432.194	451.980.632	768.171.962	111.069.649	7.754.317	1.338.976.559	96,23%

Радови на уређењу двоенаменских система по Програму за 2025. годину

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двоенаменске и реконструкцију, санацију и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,2 милијарди динара.

За пренамену и реконструкцију и санацију постјећих система уговорени су радови у вредности 1,14 милијарди динара. До краја извештајног периода реализовани су радови у вредности 867,74 милиона динара, од чега је у 2025. години реализовано 695,95 милиона динара.

Табела 16: Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2025. годину

Р. б.	Назив система	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено 01.01-31.12.2025.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2026.	Свега	Реализација : план
1	Двоенаменски систем „Јужни Банат“	„Тамиш Дунав“ Панчево	131.954.236,13	118.935.574,01	13.018.662,12	131.954.236,13	100,00%
2	Двоенаменски системи: „Наковски“ „Бурза“ „Карађорђево-Молин“	„Средњи Банат“ Зрењанин	132.000.000,00	132.000.000,00		132.000.000,00	100,00%
3	Двоенаменски систем „Прогарска Јарчина“	„Галовица“ Земун	131.998.872,34	112.159.418,30		112.159.418,30	84,97%
4	Двоенаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	83.998.800,00	83.998.800,00		83.998.800,00	100,00%
5	Двоенаменски систем „Бачка“ „Западна Бачка“ „Средња Бачка“ „Криваја“	„Северна Бачка“ Суботица	179.989.654,28	160.513.069,83	2.230.391,10	162.743.460,93	90,42%
6	Двоенаменски систем „Јужни Банат“	„Тамиш Дунав“, Панчево	119.970.454,85	50.187.523,76	35.847.788,08	86.035.311,84	71,71%
7	Двоенаменски систем „Борис Блато“	„Галовица“ Земун	120.000.000,00	38.152.477,69	48.066.439,93	86.218.917,62	71,85%
8	Двоенаменски систем „Неузина“	„Средњи Банат“ Зрењанин	57.457.908,20	0,00	35.071.269,44	35.071.269,44	61,04%
9	Двоенаменски систем „Шећерански“ 3. фаза	„Средњи Банат“ Зрењанин	62.541.600,00		37.553.709,38	37.553.709,38	60,05%
10	Двоенаменски систем „Чик“ 1. фаза	„Северна Бачка“ Суботица	119.999.567,77	0,00			0,00%
Σ			1.139.911.093,57	695.946.863,59	171.788.260,05	867.735.123,64	76,12%

Радови на одржавању двоенаменских система по Програму за 2025. годину

За одржавање двоенаменских система уговорени су радови у вредности 61 милиона динара.

До краја извештајног периода радови су реализовани у целости. Од укупне реализације, 39,13 милиона динара се односи на радове реализоване у 2025. години, док су у првом кварталу 2026. године реализовани радови у вредности 21,87 милиона динара.

Табела 17: Одржавање двоенаменских система – Програм за 2025. годину

Р. б.	Назив система	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено 01.01-31.12.2025.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2026.	Свега	Реализација : план
1	Двоенаменски систем „Ш“ и двоенаменски систем „Добродол-Међеш“	„Галовица“ Земун	7.999.999,99	2.417.999,77	5.582.000,22	7.999.999,99	100,00%
3	Двоенаменски систем „Итебеј I“, „Шећерански“, „Новокнежевачки“ и „Бурза“	„Средњи Банат“, Зрењанин	24.000.000,00	18.639.330,33	5.360.669,67	24.000.000,00	100,00%
5	Двоенаменски системи: Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево; Водна јединица Подунавље - Ковин; Водна јединица Јужни Банат - Вршац	„Тамиш Дунав“, Панчево	10.999.999,98	4.069.855,85	6.930.144,13	10.999.999,98	100,00%
8	„Плавна“	„Дунав“, Бачка Паланка	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
9	Двоенаменски „Ада“	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	5.000.000,00	4.999.607,46	0,00	4.999.607,46	99,99%
10	Двоенаменски систем: „Бачка“, „Криваја“, „Средња Бачка“, „Западна Бачка“	„Северна Бачка“, Суботица	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
			60.999.999,97	39.126.793,41	21.872.814,02	60.999.607,43	100,00%

Радови на уређењу двоенаменских система по Програму за 2026. годину

Годишњим програмом пословања за 2026. годину за ову намену планирана су средства у износу 447,93 милиона динара, од чега 370,33 милиона динара за њихову пренамену, реконструкцију и санацију и 77,6 милиона динара за одржавање.

У току је процедура уговарања, која ће бити окончана у другом кварталу ове године.

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 24,35 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела 18: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-III 2026.

Р. б.	Назив инвестиције	Укупно планирано у ГПП 2026.	План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.
1	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	143.382.389,13	28.676.477,83	5.174.683,27
Инвестиције из 2022. године		143.382.389,13	28.676.477,83	5.174.683,27
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	55.800.000,00	27.900.000,00	19.173.991,20
2	Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка	88.659.206,66	8.865.920,67	
3	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	139.200.000,00	0,00	
Инвестиције из 2025. године		283.659.206,66	36.765.920,67	19.173.991,20
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	56.000.000,00	11.200.000,00	
2	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	6.000.000,00	0,00	
3	Изградња двонаменског система „Неузина“ II фаза – објекти	132.000.000,00	0,00	
Инвестиције планиране за 2026. годину		194.000.000,00	11.200.000,00	0,00
Укупно инвестиције за реализацију у 2026. години		621.041.595,79	76.642.398,49	24.348.674,47

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања – зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD)

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине”, општине Рума, града Сремске Митровице и **Европске банке за обнову и развој**, закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II.

С тим у вези, ЕБРД је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра.

До краја 2025. године реализовани су радови у вредности 6,8 милиона евра, а у првом кварталу 2026. године реализација износи 1,44 милиона евра.

Заштита вода

У области заштите вода у извештајном периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. године реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 129 предмета (захтева), од тога се 103 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 26 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 350 хемијских анализа и око 930 података о количини захваћене и испуштене воде.
4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2025. годину, урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 – усклађени дин. изн.)

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

- a) Укупно 148 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АПВ и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2025. годину у износу од 232.008.993,97 динара.
- b) Укупно 11 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2025. годину, у износу од 5.918.536,09 динара.

Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 17.03.2026. године.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:
 - a) Укупно 251 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду за 2025. годину у износу од 106.114.538,70 динара.
 - b) Укупно 514 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2025. годину у износу од 456.021.977,29 динара.

Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 23.03.2026. године.

6. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство реализована је везано за пријаве загађења.
7. Остало: Скуп Савска комисија 04-05.03.2026. године у Загребу; 10.03.2026. године „online“ састанак везано за припрему података за Савску комисију; ICPDR група за подземне воде 18.03.2026. године „online“ састанак; Ангажовање у оквиру комисија Републичке дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама везано за мониторинг и квалитет воде. Учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће у радним „online“ састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Активности везане за спровођење програма управљања водама.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 279 нова захтева (162 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 117 захтева у редовном поступку).

Завршено је укупно 262 захтева (159 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 52 захтева у редовном поступку, 51 захтева из претходног периода).

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 7,08 милиона динара.

Табела 19: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	279
Обједињена процедура	162
Редован поступак	117
Озакоњење	
Завршено (врста захтева/документа)	262
Мишљење у поступку издавања водних услова	46
Водни услови	77
Решење о водној сагласности	4
Решење о водној дозволи	15
Извештај у поступку издавања водне дозволе	4
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	-
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	1
Акт о ненадлежности	
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	
Дописи	1.115
Подлога за решавање имовинско-правних односа	17
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	6
6Подлога за обрачун ВП	7

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области *билатералне сарадње*:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводилаца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника, усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. На основу усаглашеног Плана извршења одлука и задатака са I заседања Комисије (Термин план), одржани су састанци стручњака из области квантитета вода у циљу усаглашавања резултата хидрометријских мерења извршених у току претходне године и први састанак Поткомисије за заштиту од штетног дејства вода. Према договору председника Комисије, Припремни састанак за II заседања Комисије одржан је у фебруару, а II редовно заседање Комисије у периоду 17-19.03.2026. године. Комисија је на II заседању разматрала резултате сарадње у претходном периоду, одобрила ажуриране правилнике из области праћења стања квалитета и квантитета вода и дала нове задатке поткомисијама. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и њихова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана рада за период 2024-2026. године одржан је други састанак сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију на којем су припремљени нацрти два нова правилника: „Правилник о међусобној размени метеоролошких и хидролошких података и информација између Републике Србије и Румуније“ и „Правилник о мерењу протока и усаглашавању података на граничним профилима прекограничних површинских вода“ који ће бити поднети на усвајање Српско – румунској комисије за одрживо управљање прекограничним водама на наредном заседању. Започете су активности на изради предлога новог правилника за одбрану од поплава и леда који ће бити достављен румунској Страни на разматрање. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области *мултилатералне сарадње*:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).

- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

Предузеће има дугогодишње искуство у управљању пројектима који су суфинансирани из фондова Европске уније. Од 2005. године, пре увођења IPA програма (Instrument for Pre-Accession Assistance) као финансијског инструмента спољне помоћи ЕУ (од јула 2006. године), Предузеће припрема и пријављује предлоге пројеката за суфинасирање средствима програма ЕУ.

За ове пројекте Предузеће обавља послове одабира фондова, припреме предлога, имплементације и контроле спровођења.

У протеклом периоду, акценат је био на имплементацији пројеката који се најчешће финансирају из IPA фондова (Instrument for Pre-Accession Assistance) и Дунавског транснационалног програма (Danube Transnational Programme - DTP). Такође, Предузеће је учествовало као партнер у пројектима финансираним кроз програме FP7, Хоризон 2020 (Horizon 2020) и програм Еразмус+ (Erasmus+) из области образовања.

У току је реализација следећих пројеката:

Табела 20: Пројекти (су)финансирани средствима донација

Р. б.	Назив пројекта	Програм/Донатор	Трајање Пројекта	Активности пројекта	Укупан буџет пројекта	Партнерски буџет ЈВП
1.	RETFOR - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у сплаванско-босутском басену	IPA Хрватска - Србија	01.11.2024-01.10.2027.	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.	2.808.128,24 €	589.680,00 €
2.	ADAPTISA - Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси	IPA Мађарска - Србија	01.09.2024-31.03.2027.	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.	1.418.020,16 €	149.924,00 €
3.	SUNDANSE - Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01	03.06.2024-02.06.2028.	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.	8.995.476,25 €	162.312,50 €
4.	INNOWATCH - Иновативно задржавање воде за ублажавања климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	01.04.2025-31.03.2028.	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.	2.000.809,00 €	160.840,00 €

Информациони систем

У оквиру редовног одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“, реализован је широк спектар активности који се односи на инфраструктуру, софтвер, безбедност, подршку корисницима и сарадњу са другим институцијама. Ангажовањем сопствених капацитета и ресурса, као и екстерних партнера за специфичне области, реализовано је следеће:

1. Унапређење и одржавање апликативног и серверског окружења

- Перманентно се ради на повезивању, функционалном унапређењу и одржавању интерно развијених апликација које се користе у пословним процесима.
- Редовно се ради на одржавању и контроли свих апликативних и Database сервера.
- За потребе рада нових апликација и сервиса инсталиране су нове виртуалне машине и омогућен приступ споља преко VPN-а за екстерне partnere.
- Припремљен је backup и започета је миграција апликација са старе Oracle WebLogic платформе на нову а у циљу побољшања перформанси и унапређењу сигурности система.

2. Одржавање хардверске и мрежне инфраструктуре

- Одржан је и надограђиван хардвер (рачунари, сервери, комуникациона опрема) потребан за несметано функционисање целокупног информационог система.
- Замењен је централни свич у Дата центру. Уместо застарелог HP 5406zl модела у орман је монтиран нови централни свич HP Aruba CX 5420. Прилагођена је конфигурација новом моделу и реализовано повезивање свих оптичких и UTP интерфејса.
- У Дата центру су инсталирана 3 нова сервера Fujitsu Primergy RX2540 M8. Урађена је иницијална конфигурација, а тренутно је у току инсталација новог виртуалног окружења и миграција виртуалних машина са старе виртуалне платформе на нову.
- У оквиру планске замене застареле рачунарске опреме, реализована је набавка нових рачунара и Lap Top уређаја крајем 2025. године. У току првог квартала 2026. стартовано је са заменом старијих модела рачунара који раде под Windows 7/10 оперативним системима са новим моделима који раде под Windows 11. Такође, паралелно се ради хардверски upgrade старијих модела рачунара бољих карактеристика (нови SSD уређаји, проширење RAM меморије) као и инсталација новијих оперативних система.

3. Резервне копије и безбедност

- Обезбеђен је континуиран надзор и контрола backup-а виртуалних машина преко Veeam платформе, обезбеђена је контрола и креирање резервних копија свих база података локално на Database серверима као и њихово архивирање на NAS уређај на месечном нивоу. Backup података се свакодневно реализује како интерно тако и на удаљену локацију.
- Редовно се ажурира антивирусни софтвер на свим серверима и рачунарима путем централизоване конзоле а којој се приступа преко Web портала.
- Обезбеђене су нотификације на делу сервера које омогућавају контролу различитих сервиса и правовремено реаговање на настали проблем.

4. Администрација домена и ИТ ресурса

- Редовна администрација и контрола домен контролера као и његових сервиса, (Active Directory, DNS, DHCP).
- Ажурирање корисничких налога и група као и примена сигурносних полиса,
- Редовна администрација и контрола помоћних сервера који се користе за приступ интернет сервисима.

5. Техничка подршка и мрежни инциденти

- Редовна администрација свих сервера и корисничких рачунара у мрежи, као и решавање пријављених проблема код корисника.
- На време је реаговано на инцидентне ситуације у дирекцији и проблеме у радним јединицама.

6. Електронска комуникација и интеграције

- Настављено је слање СМС порука корисницима који имају активан репрограм накнаде за одводњавање, на месечном нивоу.

- Успостављен је контакт са Министарством пољопривреде ради прикупљања података о објектима у Централном регистру објеката у складу са законом о безбедности хране.
- EZUP Имплементација приступа Централном регистру становништва (CRS) преко сервиса „Податак о особи“, у циљу прибављања ажурних адресних података за све обвезнике накнаде. Ово ће омогућити већи проценат успешног уручења решења и бољу наплату.

7. Телекомуникације

Остварена је стална сарадња са предузећем Телеком Србија у области телекомуникација, која обухвата следеће услуге:

- **Мобилна телефонија:** Обезбеђена је гласовна комуникација за преко 800 SIM картица, као и мобилни интернет путем Mobilni NET картица и специјализованих CORP APN картица са јединственим IP адресама. Помоћу ових картица повезујемо удаљене локације на водотоцима са надлежним управљачким центрима – Мониторинг центар „Брод“ и Мониторинг центар за пумпне станице.
- **Фиксна телефонија:** Укључује централну фиксну телефонију као и појединачне телефонске линије у организационим јединицама.
- **Телевизија, интернет, VPN и Wi-Fi:** Кроз услуге Телекома обезбеђени су стабилан интернет приступ, виртуелне приватне мреже (VPN) и бежичне Wi-Fi мреже на локацијама ЈВП-а.
- **Регистрација домена и одржавање:** Услуге регистрације и техничког одржавања интернет домена организације.
- **Сyber безбедност:** У сарадњи са Телекомом примењују се решења за унапређење сајбер безбедности у оквиру телекомуникационе инфраструктуре.

8. Послови у оквиру одељења за ВИС и ГИС

- Успостављен је континуиран рад сервера за WEB Мапе и приказ података за унутрашње и спољашње кориснике.
- У току је миграција података на ново серверско окружење.
- Надзор дигитализације техничке документације и складиштење на електронску архиву.
- Батиметријско снимање водотока и обрада добијених сирових подата за каснију употребу у ГИС-у.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

Планови и програми управљања - Добијене су сагласности на Годишње програме управљања за 2026. годину за заштићена подручја: ПП „Јегричка“, ПП „Мртваје горњег Потисја“, СП „Храст Лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, као и на Годишње програме управљања рибарским подручјима ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

Извештавање и надзор – Надзорни одбор Предузећа усвојио је извештаје о остваривању Годишњи програма управљања за 2025. годину за свих шест заштићених подручја, који су потом достављени надлежним органима на упознавање.

Покрајинском секретаријату за урбанизам и ЗЖС достављени су извештаји: о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПП „Мртваје горњег Потисја“ за 2025. годину и о утрошку финансијских средстава за реализацију пројекта „Радови на објекту за чуваре и рибочуваре у заштићеном подручју“ за ПП „Бегечка јама“.

Поднети су годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја за 2025. годину, као и извештаји о утрошку средстава са посебног рачуна за IV квартал 2025. године.

Спроведен је редовни инспекцијски надзор за ПП „Мртваје горњег Потисја“.

Улагања у унапређење делатности – У извештајном периоду окончани су следећи радови по набавкама планираним у 2025. години: у ПП „Бегечка јама“ уградња оgrade и надстрешнице за чуварску кућицу у вредности 732, 4 хиљаде динара; поправка дрвене оgrade на простору Инфо-центра „Јегричка“ у вредности 916,8 хиљада динара и реконструкција Еко-учионице у ПП „Бељанска бара“ у вредности 1,43 милиона динара. По набавкама планираним у 2025. години набављени су електрични аутомобил за потребе чувара у заштићеном подручју ПП „Мртваје горњег Потисја“ у

вредности 3 милиона динара и термовизијске камере за рад чувара у ноћним условима и условима смањене видљивости вредне 1,04 милиона динара. Закључен је уговор за набавку опреме (ограда, табла и подупирач) за СП Храст Лужњак у дворишту црпне станице код Кумана у вредности 1,08 милиона динара.

Административно-техничке активности – Спроведен је значајан број управних и административних поступака који обухватају прибављање услова заштите природе, водних услова, мишљења и сагласности за радове, активности и планска документа у заштићеним подручјима.

Едукација и промоција - Реализован је први тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

Приходи и финансирање - У извештајном периоду остварени су следећи приходи:

- Продата је укупно 191 годишња дозвола за рекреативни риболов у вредности од 764 хиљаде динара у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“, од чега је приход Предузећа 636,67 хиљада динара, а остатак износа је искоришћен за плаћање обавеза по основу накнаде за коришћење рибарског подручја (76,4 хиљада динара) и ПДВ (127,33 хиљада динара).

Рад чуварске службе и контрола терена - Чуварска служба Предузећа континуирано је спроводила теренске обиласке, контролу активности посетилаца и примену мера заштите природе.

Посебна пажња усмерена је на спречавање неовлашћеног коришћења водног земљишта, контролу рибарских активности и очување биодиверзитета.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2025. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2025. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2025. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2025. години.

У извештајном периоду продато је 1.757 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 3 дозволе за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 10,62 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1,08 милиона динара и ПДВ у износу од 1,77 милиона динара. Преостала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализована је набавка дрвених мобилијара у вредности 2,5 милиона динара и закључен је уговор за физичко-техничко обезбеђење за додатно чувања рибарског подручја и пословних објеката у вредности 120,67 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 2.895 контрола. Контролисано је укупно 1.597 лица. Заплењено је 37.600 m мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 16 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, реализовано је 5 пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине“ директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Пословни приходи су мањи од планираних услед нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

Пословни расходи су мањи од планираних, такође због нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада и накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је **пословни губитак** на нивоу од 42,19% од планираног, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода

Финансијски приходи на нивоу од 79,27% од планираног, што је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и приходима од камата на ависта депозите.

Финансијски расходи су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било негативних курсних разлика услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 80,28% од планираног, је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

Нето добитак је у складу са планираним (92,06%).

2. БИЛАНС СТАЊА

Степен реализације следећих билансних позиција у оквиру **сталне имовине**: нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи, као и позиција **обртне имовине**: материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, је у оквиру планираног.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције **плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи** су мања од планираних, због нижег степена реализације програма радова и активности од планираног за извештајни период.

Остала краткорочна потраживања је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2026. годину било тешко предвидети, динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као и динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове).

Већи салдо од планског на позицији **готовина и готовински еквиваленти** је последица чињеница да је на крају 2025. године ова позиција била нешто већа од планске, као и да у току

извештајног периода нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2026. годину.

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи од планираног услед чињенице да је у тренутку израде Годишњег програма пословања, било тешко проценити добит за 2025. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године у складу са планираним.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су у оквиру планираног.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису извршени радови по закљученим уговорима из 2025. године, као и да у току извештајног периода нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2026. годину.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су мање од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање изведених грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па Предузеће није имало обавезу да обрачуна и уплати ПДВ чији је дужник.

Краткорочна пасивна временска разграничења су већа за 6,12% од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су остварени на нивоу од 78,81% од планираног.

Одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због тога што још нису закључени уговори за радове по Годишњем програму пословања за 2026. годину, затим због чињенице да није извршено планирано запошљавање због чега су исплате за зараде, накнаде зарада мање од планираних, а због нижег степена реализације активности од планираног, плаћено је и мање за ПДВ.

Приливи готовине из активности инвестирања су нижи од планираних због тога што није реализована укупно планирана продаја опреме, већ само део.

Одливи готовине из активности инвестирања су већа за 20,20% од планираног јер је у току извештајног периода набављена опрема за радове у водопривреди, која је плаћена из пренетих средстава из 2025. године.

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти је последица чињеница да је на крају 2025. године ова позиција била нешто већа од планске, као и да у току извештајног периода нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2026. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, нижи су од планираних.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2026. године износио је 467, што је за 39 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину („Сл. лист АПВ бр. 63/2025) обухвата запослених 460 на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, в.д. директора ЈВП-а, као именовано лице, са статусом јавног функционера који је решењем Покрајинске владе од 01.08.2025. године, именован на ову дужност из реда постојећих запослених на неодређено време.

Број од 423 запослених на неодређено време на дан 31.03.2026. године (416 у активном радном односу и 7 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 37 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних месечних потреба. Тако је у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године, ЈВП „Воде Војводине“ само једном добило сагласност наведене комисије за пријем у радни однос укупно 6 извршилаца на неодређено време, што је далеко од планираног, тј. потребног броја.

Број од 44 запослена на одређено време на дан 31.03.2026. године, обухвата 43 запослена по основу привремено повећаног обима посла и 1 запосленог, као замену за привремено одсутног запосленог за време док обавља јавну функцију. Према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, овај 1 запослени који ради на одређено време, као замена, не убраја се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године, укупно је 7 запослених којима је престао радни однос. Од овог броја 1 је био у радном односу на неодређено време (отишао у старосну пензију са завршених 65 година живота), док је 6 радило на одређено време (од којих је 5 у међувремену засновало радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, а 1 запосленом је истекао уговор о раду).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 8 запослених, од чега 5 на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020), док је 3 запослена засновало радни однос на одређено време (због привремено повећаног обима посла).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 84,27% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2026. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2026. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У периоду 01.01-31.03.2026. године реализовани су радови у вредности 24,35 милиона динара, што је 31,77% радова планираних за овај период, и то:

- У оквиру пројекта започетог 2022. године „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“, чија је уговорена вредност 441,77 милиона динара (од чега је до 31.12.2025. године реализовано 294,38 милиона динара), у периоду 01.01-31.03.2026. године реализовани су радови у вредности 5.174.683,27 динара, што је 18,05% износа планираног за овај период;
- У оквиру позиције „Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ“ укупне планске вредности 55,8 милиона динара, у периоду 01.01-31.03.2026. године реализовани су радови у вредности 19.173.991,20 динара, што је 68,72% износа планираног за овај период.

Осим напред поменутих, планирано је да у току првог квартала 2026. године буду започети или да се настави са реализацијом следећих пројеката/позиција, а што се није остварило:

- „Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка“ уговорне вредности 117.598.639,08 динара, а од чега је закључно са 31.12.2025. године реализовано 28.939.432,42 динара. За први квартал 2026. године планирано је да буду изведени радови у вредности 8.865.920,67 динара.
- „Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ“, чија је укупно планска вредност 56.000.000,00 динара, од чега је планирано за први квартал 2026. године 11.200.000,00 динара.

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма **Абу Даби фонда** у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине“, општине Рума, града Сремске Митровице и **Европске банке за обнову и развој**, закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II.

С тим у вези, Банка је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори. Предмет пројекта је водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра, од чега је планирано да се у току 2025. године изведу радови и активности у вредности 7,55 милиона евра, а у 2026. години 12,94 милиона евра.

До краја 2025. године реализовани су радови у вредности 6,8 милиона евра, а у првом кварталу 2026. године реализација износи 1,44 милиона евра.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 150 милиона динара, реализовани износ 121,12 милиона динара у билансу стања), што је 80,75% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 31.03.2026. године, бруто потраживање од купаца износи 1.228.075.693 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 22.866.542 динара што је 1,86% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 8.370.851 динара што је 0,68% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.196.838.300 динара што је 97,46% од укупних потраживања.

На дан 31.03.2026. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 32.125.630 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 30.397.406 динара што је 94,62% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.224 динара што је 5,38% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 47 спорова чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, 11 је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност 72.857.253,54 динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.03.2026. године), а 36 спорова у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност 367.065.485,75 динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.03.2026. године).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 8, од којих је 7 спорова у којима је ЈВП тужена страна, а 1 спор у којем је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 6 спорова је 284.425.279,58 динара, од чега се 214.722.761,34 динара односи на главни тужбени захтев, а 69.702.518,24 динара на законску затезну камату.

Предмет 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односи се на утврђивање потраживања и исплату утврђеног потраживања. Укупна вредност овог спора износи 47.928.546,21 динар, од чега се 25.682.797,65 динара односи на главни тужбени захтев, а 22.245.748,58 динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине“ у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен 26.01.2026. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2026. годину, на начин да их није било могуће покренути пре фебруара, а уговори по покернутим набавкама (осим набавки мале вредности) у највећем броју случајева су закључивани у другој половини марта и почетком априла.

Због напред наведеног у предметном извештајном периоду, у делу радова још увек немамо фактурисану реализацију по Годишњем програму пословања за 2026. годину, па се сва приказана реализација односи на послове уговорене у претходним годинама.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине“ значи да су приходи обрачунати у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

И уз нижи степен реализације програма остварен је нето добитак у износу 4,6 милиона динара.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу с закљученим уговорима и прописима.

Датум: 23.04.2026. године



Потпис