



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад  
[www.vodevojvodine.com](http://www.vodevojvodine.com), e-mail: [eposta@vodevojvodine.rs](mailto:eposta@vodevojvodine.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. године

Нови Сад, јануар 2026. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

**Седиште:** Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

**Претежна делатност:** 7112

**Матични број:** 08761809

**ПИБ:** 102094162

**ЈБКЈС:** 80995

**Надлежни секретаријат:** Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

### **Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:**

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

**Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2025. годину** донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 33. седници одржаној 27.12.2024. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 000035523 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 15.01.2025. године.

**Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину** донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 35. седници одржаној 06.02.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 009 од 12.02.2025. године.

**Друге Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину** донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 44. седници одржаној 08.08.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем број 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 006 од 27.08.2025. године

**Треће Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину**, Надзорни одбор је донео на 45. седници одржаној 16.09.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем број 003875110 2025 09413 000 000 060 070 04 001 од 25.09.2025. године

**Четврте Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину**, Надзорни одбор је донео на 47. седници одржаној 29.10.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем број 004458845 2025 09413 000 000 060 070 04 010 од 12.11.2025. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Основни циљ одводњавања, уједно и стратешки, је обезбедити оптимални водно-ваздушни режим у земљишту ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода. У 2025. години у функцији реализације овог циља предузете су следеће мере и активности, које су уједно и приоритет у одржавању система: одржавање главних канала; ремонт агрегата на црпним станицама; одржавање канала који су пријемници употребљених вода; уклањање биљне вегетације ради повећања ефеката одводњавања.

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2025. годину утврђен је у износу од 2,31 милијарди динара. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 2,19 милијарди динара.

**Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–XII 2025.**

Р. б.	Позиција	План 2025	Уговорено до 31.12.2025.	Реализација I – XII 2025.		4 : 2	(4+5) : 2
				По уговору из 2025.	По уговорима из Плана 2024. и 2023. године		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.308.200.000	1.308.195.216	954.248.586	294.603.151	72,94%	95,46%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	408.767.455	310.382.387	101.509.655	322.631.671	24,83%	103,76%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	151.200.000	93.054.000	24.702.312	60.883.734	16,34%	56,60%
4	Хербициди	168.000.000	168.000.000	84.290.686	71.999.995	50,17%	93,03%
5	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000	270.000.000	71.303.838	203.326.231	26,41%	101,71%
<b>Σ</b>		<b>2.306.167.455</b>	<b>2.149.631.603</b>	<b>1.236.055.077</b>	<b>953.444.782</b>	<b>53,60%</b>	<b>94,94%</b>

Детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у табели у наставку.

**Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–XII 2025.**

Опис позиције рада	План 2025.	Извршено	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.265	426.970.234	100,19%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	581.138.000	655.982.644	112,88%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	538.629.413	414.510.494	76,96%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	4.794.714	79,91%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	727.967.455	666.018.053	91,49%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.321	21.268.721	80,94%
<b>Укупно са ПДВ:</b>	<b>2.306.167.455</b>	<b>2.189.544.860</b>	<b>94,94%</b>

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 393.770 m<sup>3</sup> седимента, извршено је, разастирање у количини од 398.833 m<sup>3</sup> (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 18.622.088 m<sup>2</sup>. У функционално стање доведено је 1.275 km каналске мреже за одводњавање.

Из Плана за 2024. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 72,53 милиона динара.

## Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

### 2024. година

Током 2024. године са локалним самоуправама закључено је 40 уговора за суфинансирање радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у вредности 808,02 милиона динара. Од тог износа 50% је учешће локалних самоуправа.

Планирано је да се доведе у функционално стање 808,32 km каналске мреже, уклони 10,9 милиона m<sup>2</sup> биљне вегетације и измуљи 585 хиљада m<sup>3</sup> седимента из каналског профила.

У извештајном периоду измуљено је око 47.000 m<sup>3</sup> седимента и уклоњено биљне вегетације са 857.340 m<sup>2</sup> каналског профила.

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2024. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2024.	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2025.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	117.862.812	117.862.811	235.725.623	185.051.900	50.673.723	100,00%
Банат	159.346.897	159.346.896	318.693.793	318.693.793		100,00%
Срем	126.800.000	126.800.000	253.600.000	221.841.063	31.758.937	100,00%
Σ	<b>404.009.709</b>	<b>404.009.707</b>	<b>808.019.416</b>	<b>725.586.756</b>	<b>82.432.660</b>	<b>100,00%</b>

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2024. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2024. (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2025. (km)	Реализација : план
Бачка	199,93	156,95	50,75	103,89%
Банат	507,77	508,47		100,14%
Срем	100,62	84,47	13,82	97,68%
Σ	<b>808,32</b>	<b>749,89</b>	<b>64,57</b>	<b>100,76%</b>

### 2025. година

Од марта спроводи се закључивање уговора са АПВ и локалним самоуправама, а затим са извођачима радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта за 2025. годину. Закључено је 35 уговора у вредности 749 милиона динара.

Планирано је да се у функционално стање доведе 890,75 km каналске мреже, измуљи 361 хиљада m<sup>3</sup> седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m<sup>2</sup> биљне вегетације.

У извештајном периоду измуљено је око 14 хиљада m<sup>3</sup> седимента и уклоњена вегетација са 400 хиљада m<sup>2</sup> каналског профила.

Табела 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2025. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови до 31.12.2025.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно		
Бачка	142.999.299	142.999.299	285.998.598	214.404.136	74,97%
Банат	144.499.522	144.499.522	288.999.043	288.999.044	100,00%
Срем	87.000.000	87.000.000	174.000.000	163.020.606	93,69%
Σ	<b>374.498.821</b>	<b>374.498.821</b>	<b>748.997.641</b>	<b>666.423.786</b>	<b>88,98%</b>

Табела 6: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2025. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2025. (km)	Реализација : план
Бачка	261,39	196	74,98%
Банат	496,25	496,25	100,00%
Срем	133,11	125,12	94,00%
Σ	<b>890,75</b>	<b>817,37</b>	<b>91,76%</b>

## **Програм одржавања заштитних водних објеката**

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2025. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

### ***Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2025. години.***

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2025. години планирана су средства у износу од 496,8 милиона динара, а ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, овај износ је увећан за 13,2 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 496,8 милиона динара, од чега је до 31.12.2025. године изведено 488,01 милиона динара (98,23% уговорене вредности).

Уговори за радове за додатна средства у износу од 13,2 милиона динара биће закључени током јануара 2026. године.

Рок за завршетак радова за преостала средства на овој позицији је до краја априла 2026. године.“

**Табела 7: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2025. годину**

Назив позиције	Уговорено	Извршено	2 : 1
	1	2	3
I Насипи	404.429.793,11	399.937.179,84	98,89%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.328.048,01	62.033.942,85	93,53%
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	20.025.021,92	20.025.021,92	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	100,00%
Укупно:	<b>496.799.878,58</b>	<b>488.013.160,15</b>	<b>98,23%</b>

### ***Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода из 2024. године***

За ову намену у 2024. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 496,8 милиона динара.

Уговорена вредност радова у 2024. години је 496,8 милиона динара, од чега су до 31.12.2024. године изведени радови у износу од 488,66 милиона динара, односно 98,36% уговорене вредности.

У периоду од 01.01.2024. до 10.05.2025. године реализовани су радови у вредности 493,89 милиона динара, односно 99,41% уговорене вредности.

**Табела 8: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2024. годину**

Назив позиције	Уговорено	Реализација			4 : 1
		01.01-31.12.2024.	01.01-10.05.2025	Укупно	
	1	2	3	4	5
I Насипи	408.013.280,64	402.180.387,38	5.229.058,37	407.409.445,75	99,85%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.632.249,16	64.521.272,48	0,00	64.521.272,48	96,83%
IX Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	16.137.427,76	15.941.285,91	0,00	15.941.285,91	98,78%
IX Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
<b>Укупно:</b>	<b>496.799.973,10</b>	<b>488.659.961,31</b>	<b>5.229.058,37</b>	<b>493.889.019,68</b>	<b>99,41%</b>

### Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара. Плански износ је уговорен у целости, а вредност реализованих радова до 31.12.2025. године износи 51,27 милиона динара, односно 85,45% од уговорене вредности. Преостали радови, у вредности од 8,73 милиона динара, ће бити реализовани у првом кварталу 2026. године.

**Табела 9: Регулационо-санациони радови уговорени у 2025. години**

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова I-XII	4:3
1	2	3	4	5=4:3	
1	„Западна Бачка - Сомбор“	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од км насипа 41+830 до км 43+037, код Старог Села, фаза 2.	2.000.000,00		
2	„Дунав и Тиса“ Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од гкм 1344+709,7 до гкм 1344+679, израдом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.999.999,99	100,00%
3	„Дунав – Бачка Паланка“	Санација оштећене круне насипа (од км 93+133 до км 93+390, 257m), насипске рампе (на км 93+390, 100m) и приступног пута (162m), на левој обали реке Дунав, код Богојева. Заштита круне насипа, насипске рампе и приступног пута ради се израдом туцаничког застора ширине 3,5m, дебљине 20cm у укупној дужини од 519 m.	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
4	„Сента – Сента“	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од км 131+362 до км 131+692 (друга фаза радова), код Адоријана. Уређење принасипског појаса на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од км 88+100 (Бачко Петрово Село) до км 151+500 (Кањижа) на више локалитела.	2.100.000,00	2.080.428,95	99,07%
5	„Шајкашка – Нови Сад“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од км насипа 35+938 (Жабал) до км 56+514 (Чуруг), фаза 2.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда“	Уређење принасипских појасева са брањене и небрањене стране левообалног тиског насипа, од км насипа 52+065 (Нови Бечеј) до км 148+200 (Нови Кнежевац).	3.000.000,00		
7	„Средњи Банат – Зрењанин“	Уређење насипа и принасипских појасева на левој и десној обали Пловног Бегеја, од км насипа 9+655 (Житиште) до км 32+258 (државна граница са Румунијом). Поправка круне деснообалног тамишког насипа од км 90+000 до км 91+500 код Сечња и од км 101+000 до км 107+300 (од Сечња до Јаше Томића).	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од км насипа 13+600 до км 15+330, код Конака, фаза 3.	1.999.999,99	1.999.999,99	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква“	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од км насипа 6+500 до км 7+000 код Кајтасова, фаза 2.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
10	„Босут – Сремска Митровица“	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од км 129+200 до км 129+647,68 и код Сремске Раче од км 156+500 до км 157+000, Укупно 947,68 m.	1.999.999,99	1.999.999,99	100,00%
11	„Регулације“ Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од гкм 123+331 до гкм 123+398,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 3.	13.000.000,00	9.292.048,38	71,48%
<b>Укупно:</b>			<b>59.999.999,98</b>	<b>51.272.477,30</b>	<b>85,45%</b>

У оквиру реализације Програма из 2024. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2024. године ситуирани су радови у вредности 40,93 милиона динара, а у периоду 01.01-31.03.2025. године радови у вредности од 17 милиона динара, чиме реализација регулационо-санационих радова по Програму из 2024. године износи укупно 57,93 милиона динара.

Табела 10: Регулационо-санациони радови уговорени по Програму за 2024. годину

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Реализација			6:3
				01.01-31.12.2024,	01.01-31.03.2025.	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	
1	„Западна Бачка” - Сомбор	Уређење брањене ножице насипа и принасипског појаса левообалног дунавског насипа од km 7+600 до km 8+360, код ЦС „Кеверча” код Сонте.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
2	„Дунав и Тиса” Сомбор	Санација кеја у Новом Саду на левој обали Дунава прва фаза радова: санација два оштећења на платоу код Бродокомерца rkm 1254+758,6, санација горње косине на rkm 1254+525 и санација банке и дела доње косине на rkm 1254+867. Осигурање леве обале реке Дунав од rkm 1344+741 до rkm 1344+709,7, изградњом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.999.905,23		24.999.905,23	99,85%
3	„Дунав – Бачка Паланка”	Санација оштећене круне насипа на левој обали реке Дунав, од km насипа 44+600 до km 46+900, код Бачког Новог Села.	2.400.000,00	2.333.821,40		2.333.821,40	97,27%
4	„Сента – Сента”	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационожи насипа 130+950), деоница од km 131+692 до km 132+140 (прва фаза радова), код Адорјана.	2.100.000,00	2.096.755,90		2.096.755,90	99,85%
5	„Шајкашка – Нови Сад”	Санација бетонског зида уз Новоселски поток, у зони ушћа потока у Дунав (rkm 1259) у Сремској Каменици. Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од km насипа 35+938 (Жабал) до km 56+514 (Чуруг).	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда”	Уклањање објеката старе црпне станице за наводњавање из тела насипа на левој обали Тисе, km насипа 114+830. Уређење насипа и принасипског појаса на брањеној страни леве обале реке Тисе, од km насипа 118+880 до km 119+200 код цс „Буцак”. Санација круне левообалног тиског насипа од km 118+500 до km 122+600 (Чока) и од km 141+800 до km 153+737 (Нови Кнежевац). Разастирање измуљеног материјала од km 17+500 до km 20+000 реке Златице.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7	„Средњи Банат – Зрењанин”	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали реке Тамиш, од km насипа 84+300 до km 106+200 и од km 120+300 до km 117+650 на левој обали.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац”	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од km насипа 10+000 до km 12+370, код Конака, фаза 2.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква”	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од km насипа 6+500 до km 7+000 код Кајтасова.	1.500.000,00	1.499.530,19		1.499.530,19	99,97%
10	„Босут – Сремска Митровица”	Санација левообалног савског насипа оштећеног деловањем дивљих животиња (лисице рупе), на шест локалитета, од km 147+800 до km 172+300 насипа. Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа изградом шљунчаног застора, код Лаћарка од km 129+200 до km 129+750 и код Мартинаца од km 140+100 до km 140+530,5. Укупно 980,5 m.	1.999.999,99				0,00%
11	„Регулације” Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+398,5 до rkm 123+462,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 2.	13.999.999,99		13.999.956,71	13.999.956,71	100,00%
<b>Укупно:</b>			<b>59.999.999,98</b>	<b>40.930.012,72</b>	<b>16.999.956,71</b>	<b>57.929.969,43</b>	<b>96,55%</b>

## Одбрана од поплава

### **Одбрана од поплава од спољних вода**

Годишњим програмом пословања за 2025. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 8,4 милиона динара.

### Одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави у периоду 28.03-14.04.2025. године

Услед обилних падавина на горњем и средњем делу слива реке Саве дошло је до пораста водостаја на целом току реке Саве. Дана 28.03.2025. године проглашена је одбрана од поплава од спољних вода на заштитним водним објектима дуж целог тока реке Саве у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на укупно **119,62** километра одбрамбене линије. На левој обали Саве спроводила се одбрана од поплава од Прогара до државне границе са Републиком Хрватском на укупно 90,13 km одбрамбене линије, а на десној обали одбрана се спроводила од Чеврнтије до Бановог Брода на укупно 29,49 km одбрамбене линије. Одбрана се спроводила у периоду од 28.03. до 14.04.2025. године **17** дана, од чега редовна одбрана 7 дана, а ванредна одбрана 10 дана.

**Редовна одбрана** се спроводила на укупно **80,03** km одбрамбене линије и на устави и цс „Стојшића Богаз“. На левој обали редовна одбрана се спроводила од Прогара до Купинова на 6,34 km, од Јарка до Хртковаца на 9,60 km и од Сремске Митровице до Босуца на 34,60 km, а на десној обали од Чеврнтије до Бановог Брода на 29.49 km.

**Ванредна одбрана** се спроводила на левој обали Саве на укупно **39,59** km одбрамбене линије, од Уставе и цс „Босут“ до државне границе са Републиком Хрватском (од Босуца до Јамене) на 35,71 km и код Кленка на 3,88 km одбрамбене линије.

Одбрана се спроводила на четири водне јединице: „Источни Срем“ сектор С.1, „Босут – Сремска Митровица“ сектор С.2, „Шидина - Шид“ сектор С.2. и „Сава – Мачванска Митровица“ сектор С.4.

На одбрани је ангажовано три предузећа: ВПД „Галовица“ д.о.о. Земун, ВД „Сава“ д.о.о. Шабац, и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода, у периоду од 28.03. до 14.04.2025. године, на подручју ЈВП „Воде Војводине“ износе **4,27 милиона динара**.

Табела 11: Трошкови одбране од поплава од спољних вода

Р. б.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Износ
1	ВПД „Галовица“ д.о.о. Земун	„Источни Срем“	1.296.163,67
2	ВПД „Галовица“ доо Земун	„Босут - Сремска Митровица“ и „Шидина Шид“	2.625.793,39
3	ВД „Сава“ д.о.о. Шабац	„Сава - Мачванска Митровица“	348.443,33
	<b>Укупно:</b>		<b>4.270.400,39</b>

### **Одбрана од поплава од унутрашњих вода**

У периоду од 31.12.2024-08.01.2025. године спроводила се редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју „Горњи Дунав“, на водној јединици „Ушће–Бела Црква“, на хидромелиорационом систему (ХМС) ГД У 299 Канал ДТД–Гребенац.

Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода је уведена Наредбом бр. 1 од 31.12.2024. године, а укинута је наредбом бр. 2 од 08.01.2025. године.

Трошкови ове одбране износе 369,89 хиљада динара.

## **Заштитне шуме у водопривреди**

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-децембар 2025. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2025. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 54,53 ха и попуњавању на 8,60 ха, као и мере неге и заштите. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Подунавље“ у износу од 690,3 хиљада динара. Укупна вредност ових радова износи 13,31 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 36,39 ха и попуњавању на 6,57 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 12,19 милиона динара. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Подунавље“ у износу од 1,2 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 21,60 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 12,81 ха. Извршено је пошумљавање на 34,18 ха. Вредност извршених радова за период јануар-децембар износи 3,91 милиона динара.

У два сертификована шумска расадника „Поћас Баре“ и „Перлез“, у периоду јануар-децембар 2025. године изведени су радови у вредности од 3,23 милиона динара, уз утрошак 519 радних сати трактора. Дана 06.05.2025. године је шумски расадник „Перлез“ у Перлезу надомак Зрењанина уписан у регистар матичањака, шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња.

06.02.2025. године је шумски расадник „Клек“ у Клеку избрисан је из регистра шумских расадника.

06.05.2025. године је шумски расадник „Перлез“ у Перлезу уписан у регистар матичњака, шумских расадника украсног дрвећа и жбуња.

Извршени су радови на припреми терена за подизање шумских засада у виду пољозаштитних и ветрозаштитних појасева укупне вредности 100 милиона динара, на локацијама:

- „Северна Јегричка (катастарска парцела 3763 КО Бачки Грачац, 3097 КО Крушћић – 50 милиона динара) и
- на територији општине Бач (катастарска парцела 3980 КО Вајска – 50 милиона динара).

У току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Подунавље“, ГЈ „Тамиш-Дунав“, ГЈ „ОКМ Вршац“, ГЈ „Хртковци-Јамена“ и ГЈ „Сента“.

## Одржавање Хс ДТД

Програм функционисања и одржавања Хс ДТД за 2025. годину износи 1,05 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-31.12.2025. године је 962,6 милиона динара, што представља 91,23% од планираног (табела бр.12).

Вредност извршених радова на **функционалним пословима** износи 279,1 милиона динара, што представља 98,8% планираног износа. Ови послови обухватају **припрему и надзор** стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата **погон објеката** Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на **редовном одржавању** канала, заштитних објеката (насипа) и објеката у периоду I-XII 2025. године је 235,25 милиона динара, што представља 98,03% планираног износа.

**Посебни радови** на одржавању канала и објеката ангажовањем трећих лица реализовани су у вредности 448,24 милиона динара, што је 84,16% од планираног.

Табела 12: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I-XII 2025.

Опис позиције рада	План за 2025. годину	Извршење I-XII	% Извршења
<b>I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
1. Припрема и надзор	65.969.569,73	60.296.027,62	91,40%
2. Погон	216.516.573,31	218.808.933,59	101,06%
<b>Укупно I</b>	<b>282.486.143,04</b>	<b>279.104.961,21</b>	<b>98,80%</b>
<b>II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ</b>			
1. Канали	215.830.746,42	225.016.753,14	104,26%
2. Заштитни објекти	6.138.996,48	7.788.932,64	126,88%
3. Објекти	18.014.632,99	2.444.296,30	13,57%
<b>Укупно II</b>	<b>239.984.375,89</b>	<b>235.249.982,08</b>	<b>98,03%</b>
<b>III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА*</b>			
1. Канали	448.619.847,13	424.398.644,72	94,60%
2. Објекти	84.000.000,00	23.843.889,12	28,39%
<b>Укупно III</b>	<b>532.619.847,13</b>	<b>448.242.533,84</b>	<b>84,16%</b>
<b>Свега I+II+III</b>	<b>1.055.090.366,06</b>	<b>962.597.477,13</b>	<b>91,23%</b>

\*Напомена: код посебних радова одржавања (под III), проценат извршење представља реализацију укључујући и наставак (или завршетак) радова који су уговорени у периоду 2023-2024. године, што утиче на повећање процента укупне реализације.

Од извршених **радова на редовном одржавању** канала и објеката хидросистема ДТД (које изводи Сектор), најзначајнији су:

- Измуљење канала пловним багером ( $\approx 110,25$  хиљада  $m^3$ );
- Равнање инспекционих стаза ( $\approx 1,06$  милиона  $m^2$ );
- Машинско кошење траве и трске на обалама канала ( $\approx 7,14$  милиона  $m^2$ );
- Машинско кошење траве на насипима ( $\approx 1,5$  милиона  $m^2$ );
- Кошење и уклањање подводног растиња и трске пловном косачицом ( $\approx 8,07$  милиона  $m^2$ );
- Ручно сечење шибља и багремца ( $\approx 113,15$  хиљада  $m^2$ ) и ручно кошење ( $\approx 2,19$  милиона  $m^2$ )
- Рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима хидросистема.

Од **посебних радова на одржавању** канала и објеката (текуће и инвестиционо, које изводе трећа лица), најзначајнији су:

- **Грађевински радови на каналима:**
  - Окончани су радови на преграђивању канала Пловни Бегеј код преводнице Клек. Вредност радова изведених у 2025. год износи 1,71 милиона динара (од уговорених 10,89 милиона динара из 2023. године).
  - Окончани су радови чишћења муља на каналу Златица у вредности од 41,99 милиона динара (што је била уговорена вредност у 2024. години).
  - Окончани су радови на уклањању акватичне вегетације и трске из канала Нови Сад-Савино Село, од km 10+450 до km 14+100 чија је укупна вредност 77,98 милиона динара (уговорено 2024. године) и започети су радови на следећој деоници од km 14+100-17+000 укупне вредности 129,51 милиона динара (уговор из 2025. године) од чега су реализовани радови у вредности од 46,65 милиона динара. Такође, завршени су радови на уређењу

деонице канала Нови Сад-Савино Село од km 6+700 до km 5+300 десне и 4+300-4+700 леве и десне обале чија је вредност 71,99 милиона динара.

- Извршени су радови на уређењу канала Косанчић-Мали Стапар, у вредности од 5,63 милиона динара (од уговорених 10,42 милиона динара у 2024. године), чиме су радови и окончани.
- Завршени су радови на уређењу десне обале канала Пригревица-Бездан км 9+356 до 9+745 у вредности од 4,72 милиона динара (што је била уговорена вредност из 2025.године).
- Окончани су грађевински радови на ревитализацији канала Врбас-Бездан, од km 56+200 до km 57+100 чија је вредност 122,13 милиона динара.
- *Грађевински радови на објектима:*
  - Завршени су радови на изради панелне ограде у Малом Стапару, у вредности од 616,20 хиљаде динара (од уговорених 3,06 милиона динара у 2024. године).
- *Машински радови на објектима:*
  - Завршени су машински радови на капији бродске преводнице у Клеку, чија укупна вредност износи 23,28 милиона динара (средства из 2024. године), од чега је у 2025 години извршено 4,18 милиона динара.
- *Електро радови на објектима:*
  - Завршени су електро радови на хидротехничким објектима Хс ДТД (у Врбасу и Купусини расвета и М. Стапар, Богојево, Врбас и устава Бездан надзор водостаја), чија укупна вредност износи 11,7 милиона динара (средства из 2024. године)

Ангажовањем подручних водопривредних предузећа, извршени су и додатни радови на машинском кошењу обала канала у укупној вредности од 29,5 милиона динара.

У склопу радова на **техничком одржавању водних путева** извршени су радови на уређењу канала Бачки Петровац-Каравуково од km 33+750 до km 35+000 у вредности од 17,99 милиона динара, чиме је реализован уговор на основу средстава одобрених у 2024. години.

Поред наведеног, извршени су радови одобрени **из средстава за реконструкцију и санацију регионалних хидросистема** и то:

- Окончани су грађевински радови на ревитализацији канала Врбас-Бездан, од km 55+600 до km 56+200. Од уговорених 109,9 милиона динара у 2024, током 2025. године реализовани су радови чија је вредност 55,95 милиона динара.
- Грађевински радови, као и радови на уређењу канала Бачки Петровац-Каравуково од km 33+000 до km 33+750. Од уговорених 53,99 милиона динара у 2024, у 2025. години вредност реализованих радова 1,65 милиона динара, чиме су радови и окончани.

Од значаја за функционисање Хс ДТД је *завршетак радова на реконструкцији једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2*. У овом извештајном периоду реализовани су радови у вредности од 22,09 милиона динара (од 148,12 милиона), чиме је посао окончан.

## Управљање водним режимом Хс ДТД

Управљање Хс ДТД било је дириговано на начин да се пре свега обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање до реципијената Дунава и Тисе, као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава.

Поред прихвата сувишне воде акценат је стављен и на наводњавање, односно обезбеђивање оптималне количине воде за потребе корисника, као одговор на екстремне суше које су окарактерисале 2025. године.

У хидролошком погледу 2025. година је била испод просека. На Дунаву, Тиси и Тамишу није било поплавних вода. Црпна станица Бездан 2 је радила 8.174 часова, црпна станица Богојево 4.649 часова. Црпне станице Бечеј и Жабаљ нису радиле.

**Табела 13:** Рад пумпних агрегата црпних станица у периоду 01.01-31.12.2025. године

Месец	Црпна станица Бездан 2		Црпна станица Богојево	
	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m <sup>3</sup> )	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m <sup>3</sup> )
Јануар	372	5.356.800	0	0
Фебруар	336	4.838.400	48	864.000
Март	455	6.552.000	336	6.048.000
Април	364	5.241.600	160	2.880.000
Мај	444	6.393.600	272	4.896.000
Јун	942	13.564.800	448	8.064.000
Јул	1.366	19.670.400	707	12.726.000
Август	1.380	19.872.000	574	10.332.000
Септембар	1.064	15.321.600	1094	19.728.000
Октобар	523	7.531.200	520	9.360.000
Новембар	464	6.681.600	288	5.184.000
Децембар	464	6.681.600	200	3.600.000
<b>Укупно:</b>	<b>8.174</b>	<b>117.705.600</b>	<b>4.649.</b>	<b>83.682.000</b>

## Коришћење Хс ДТД у сврху пловидбе

Од укупно 600,60 km каналске мреже Хс ДТД на којој постоје услови за пловидбу, у периоду 01.01-31.12.2025. године, остварен је робни промет од укупно 168,46 хиљаде тона, од чега на преводници Бране на Тиси 125,83 хиљада тона, док је на осталим објектима каналске мреже регистрован промет робе од 42,63 хиљада тона.

**Табела 14:** Број пловила, превођења и робни промет на преводници Брана на Тиси за период I-XII 2025. године

Промет на Брани на Тиси за период I- XII 2025.		
Правна лица	број пловила	610
	број превођења	514
	количина терета (у 1.000 t)	211,49
Физичка лица	број пловила	357
	број превођења	274

**Табела 15:** Робни промет по пристаништима на каналима ХС ДТД за период I- XII 2025. године

Пристаниште	Робни промет (у 1000 t)
Нови Сад-преводница	40,87
Бечеј	4,65
Оџаци	0,28
Кикинда	0,54
Клек	5,08
<b>Укупно:</b>	<b>51,42</b>

Од укупног робног промета на Брани на Тиси, транспорт камена обављао се у највећем проценту од 46,93%, шљунка 45,77%, урее 2,15%, житарица 1,88% и остало (дрво, вештачко ђубриво, уљана репица и генерални терет) 3,27% (табела бр. 14),

Од укупног робног промета на каналима (табела бр. 15), транспорт нафте и нафтних деривата обављао се у највећем проценту од 75,26% затим шљунак 13,18% и дрво 11,56%.

У периоду 01.01-31.12.2025. године, на каналима Хс ДТД извршено је укупно 506 превођења уз одређена ограничења и обуставе.

**Табела 16:** Превођења за период 01.01-31.12.2025.

Преводница	Број превођења			Укупно
	Правна лица	Физичка лица	Остали (ЈВП и јавна пл.)	
Бечеј	45	31	4	80
Бездан	13	7	0	20
Шебешфок	0	0	0	0
Куцура	0	16	5	21
Богојево	24	12	0	36
Нови Сад	109	28	25	162
Врбас	0	0	0	0
Ср. Милетић	37	17	15	69
Сомбор	36	18	14	68
Кајтасово	1	8	0	9
Ботош	1	3	0	4
Клек	0	4	0	4
Српски Итебеј	0	4	0	4
Нови Бечеј	23	5	0	28
Стајићево	39	44	0	83
<b>Укупно:</b>	<b>328</b>	<b>197</b>	<b>63</b>	<b>588</b>

Увођене су повремене обуставе пловидбе на деловима каналске мреже, услед инфраструктурних радова, хаварија и регулаторних мера:

- **Канал Нови Сад–Савино Село:** Пловидба је била обустављена у периоду од 12.11.2024. до 22.05.2025. због изградње новог железничког моста (км 6+600 до 6+900) и урушавања обале.
- **Преводница Нови Бечеј:** Пловидба је обустављена од 26.05.2025. због оштећења електроинсталација изазваних ударом грома и изгарањем каблова.
- **Преводница Клек:** Пловидба је обустављена од 23.09.2024. до 16.04.2025. ради капиталног ремонта капије.
- **Канал Бегеј (деоница Стајићево – Клек):** Према решењу Покрајинске инспекције за безбедност пловидбе, од 01.04.2025. пловидба је обустављена за све бродове и саставе, осим уколико имају претходно прибављене наутичке услове од Лучке капетаније Тител.
- **Канал Бечеј-Богојево (преводничарски крак према Дунаву код Богојева):** Пловидба је била ограничена на газ пловила од 1 m у периоду од почетка јула до краја августа 2025. док није извршено измуљење.
- **Преводница Нови Сад:** Пловидба је била обустављена у периоду 21.07–30.07.2025. због дефектаже поноруће капије.
- **Преводница Нови Сад:** У периоду 18.09–02.10.2025. радно време преводнице је било ограничено на 06.00 до 18.00 часова сваким даном.
- **Преводница Богојево:** Пловидба је обустављена у периоду 03.11–17.11.2025. због поправке квара на каналској капији.

У функцији подстицања развоја наутичког туризма и афирмације пловидбе на хидросистему Дунав–Тиса–Дунав, ЈВП „Воде Војводине“ је у периоду 20.06-30.06.2025. године успешно организовало петнаесту по реду Регату „Воде Војводине“.

Овогодишња регата окупила је око 200 учесника на 60 пловила, који су пловили трасом од Новог Сада, Дунавом и каналима Хс ДТД, преко Бачког Петровца, Руског Крстура, Српског Милетића, Сомбора, Малог Стапара, Апатина, Каравукова и Бачке Паланке, са повратком у Нови Сад.

## **Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана**

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2024. годину су за ову намену опредељена средства у износу од 138 милиона динара.

До 31.12.2024. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности 100,85 милиона динара.

У првом полугодишту 2025. године реализовани су радови у вредности 37,15 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

**Табела 17:** Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање из Плана за 2024.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорени радови у 2024.	Извршено I–XII 2024. по уговору из 2024.	Извршено I–VI 2025. по уговору из 2024.	Реализација : план
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	15.800.000	14.739.705	1.060.295	100,00%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	9.600.000	6.378.395	3.221.605	100,00%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	15.800.000	12.305.399	3.494.601	100,00%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	13.200.000	13.097.801	102.199	100,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	3.400.000	1.903.486	1.496.514	100,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	22.500.000	22.500.000	0	100,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	18.000.000	4.488.943	13.511.057	100,00%
8	Регионални подсистем Надела	21.700.000	11.816.397	9.883.603	100,00%
9	Регионални подсистем Ада	12.000.000	8.252.883	3.747.117	100,00%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	5.371.050	628.950	100,00%
<b>Укупно:</b>		<b>138.000.000</b>	<b>100.854.059</b>	<b>37.145.941</b>	<b>100,00%</b>

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за ову намену планирана су средства у износу од 156 милиона динара. До 31.12.2025. године извршени су радови у вредности 109,92 милиона динара.

**Табела 18:** Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2025.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорени радови у 2025.	Извршени радови 01.01-31.12.	Реализација : план
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	21.000.000	15.537.497	73,99%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	10.000.000	4.727.515	47,28%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	16.000.000	11.061.600	69,14%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	14.000.000	7.792.455	55,66%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.000.000	2.796.193	69,90%
6	Регионални подсистем Кикинда	25.000.000	24.475.917	97,90%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	22.000.000	11.579.225	52,63%
8	Регионални подсистем Надела	23.000.000	20.250.050	88,04%
9	Регионални подсистем Ада	15.000.000	9.812.085	65,41%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	1.887.359	31,46%
<b>Укупно:</b>		<b>156.000.000</b>	<b>109.919.896</b>	<b>70,46%</b>

## Програм пренамене система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Двоенаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

### **Радови на уређењу двоенаменских система у 2023. години**

Закључком владе АПВ број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двоенаменских система, који је, према планираној динамици у 2023. години требало да буде искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, и преостали износ у висини, такође 240 милиона динара у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 31.12.2025. године реализовани су радови у вредности 1,33 милијарди динара, чиме је реализовано 95,35% уговорених радова. Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

**Табела 19:** Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину

	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.12.2024.	Извршено у периоду 01.01-31.12.2025.	(2+3+4):1
1	Двоенаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	173.998.800	94.233.026	79.765.774	0	100,00%
2	Двоенаменски системи „Житиште-Клек“, „Шозо“ и Ђурза	„Средњи Банат“ Зрењанин	173.999.987	173.999.987	0	0	100,00%
3	Двоенаменски системи „Соколац“, „Главни“, „Наковски“, „Новокнежевачки“, „Бегејци“ и „Међуречје“	„Средњи Банат“ Зрењанин	200.000.000		200.000.000	0	100,00%
4	Двоенаменски систем „Керекто - Бочар“	„Средњи Банат“ Зрењанин	40.000.000		40.000.000	0	100,00%
5	Двоенаменски систем „Ш“	„Галовца“ Земун	86.654.125	71.698.023	14.956.102	0	100,00%
6	Двоенаменски систем „Добродол-Међеш“		86.100.000	16.767.990	69.332.010	0	100,00%
7	Двоенаменски системи „Сенћански рит“, „Буџак“, „Хоргош-Мартонош“	„Сента“ Сента	31.030.308	23.042.381	7.987.927	0	100,00%
8	Двоенаменски систем „Дебељачки чешаљ“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	55.522.408	2.214.171	53.308.237	0	100,00%
9	Двоенаменски систем „Вршац“		118.407.468	3.787.198	114.620.270	0	100,00%
10	Двоенаменски системи „Бачка“, „Западна Бачка“, „Средња Бачка“, „Криваја“, „Северна Бачка“	„Северна Бачка“ Суботица	173.750.950	66.237.856	42.069.574	65.996.942	100,00%
11	Двоенаменски систем „Перлек“		251.968.148		146.685.489	40.540.396	74,31%
	Σ		<b>1.391.432.194</b>	<b>451.980.632</b>	<b>768.725.383</b>	<b>106.537.338</b>	<b>95,35%</b>

### **Радови на уређењу двоенаменских система у 2024. години**

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за реализацију Програма пренамене система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,39 милијарди динара. Од наведеног износа 240 милиона динара односи се на другу фазу двогодишњег пројекта „Ревитализација постојећих двоенаменских система“, који је уговорен у 2023. години.

Уговорени су радови у вредности 1,28 милијарди динара. До 31.12.2025. године изведени су радови у вредности 1,27 милијарди динара, чиме је реализовано 98,63% уговорених радова.

**Табела 20:** Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2024. годину

Р. б.	ХМС - опис позиције (План 2024)	ВП Извођач радова	Уговорено	Извршено до 31.12.2024.	Извршено 01.01-31.12.2025.	Реализација : план
1	Двоенаменски систем „Лабудњача“	„Дунав“ Бачка Паланка	155.278.070	155.278.070	0	100,00%
2	Двоенаменски систем „Новокнежевачки“	„Средњи Банат“ Зрењанин	155.280.000	155.280.000	0	100,00%
3	Двоенаменски систем „Шећерански“					
4	Двоенаменски систем „Међа 1“					
5	Двоенаменски систем „Прогарска Јарчина“	„Галовца“ Земун	155.280.000	155.280.000	0	100,00%
6	Двоенаменски систем „Дебељачки чешаљ 2. фаза“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	19.287.850	19.287.850	0	100,00%
7	Двоенаменски систем „Прогарска Јарчина“ 2. фаза	„Галовца“ Земун	132.000.000	132.000.000	0	100,00%
8	Двоенаменски систем „Кера бара и Велика бара“	„Средњи Банат“ Зрењанин	90.000.000		90.000.000	100,00%
9	Двоенаменски систем „Шећерански“ 2. фаза					
10	Двоенаменски систем „Чока“					
11	Двоенаменски систем „Новокнежевачки. канал К и Вок“ 3. фаза					
12	Двоенаменски систем „Јужни Банат“	„Тамиш-Дунав“	135.641.977	22.326.512	113.315.465	100,00%
13	Двоенаменски систем „Скореновац“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	131.999.261	17.176.201	114.823.060	100,00%
14	Двоенаменски систем „Планиште 3“					
15	Двоенаменски систем „Бачко-градиштански рит“ 2. фаза	„Северна Бачка“ Суботица	53.659.884	31.317.428	4.758.513	67,23%
16	Приступни пут за ЦС Чик – двоенаменски систем „Перлек“					
17	Уређење водотока Криваја	„Северна Бачка“	100.609.108	64.650.032	35.959.076	100,00%
18	Двоенаменски системи „Западна Бачка“	„Северна Бачка“ Суботица	155.279.166	84.198.905	71.080.261	100,00%
19	Двоенаменски системи „Средња Бачка“					
20	Двоенаменски системи „Криваја“					
	Σ		<b>1.284.315.316</b>	<b>836.794.998</b>	<b>429.936.375</b>	<b>98,63%</b>

### Радови на одржавању двоенаменских система по Програму за 2024. годину

За одржавање изграђених двоенаменских система планирана су средства у вредности 23,5 милиона динара (у том износу су и уговорени радови). До 31.12.2024. године реализовани су радови у вредности 7,71 милиона динара, а до 31.03.2025. радови у вредности 15,79 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

**Табела 21:** Одржавање двоенаменских система – Програм за 2024. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Систем	Уговорено	Извршено до 31.12.2024.	Извршено 01.01-31.03.2025.	Реализација : план
1	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Ш-4“	3.500.000	3.419.827	80.173	100,00%
		„Добродол - Међеш“	2.000.000	0	2.000.000	100,00%
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	„Житиште-Клек“, „Шозо“	10.500.000	0	10.500.000	100,00%
3	„Тамиш-Дунав“ Панчево	„Дебељачки чешаљ“	1.500.000	1.291.273	208.727	100,00%
4	„Дунав“, Бачка Паланка	„Плавна“	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
5	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	„Сенћански рит“	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
		„Хоргош-Мартонош“				
	Σ		<b>23.500.000</b>	<b>7.711.100</b>	<b>15.788.900</b>	<b>100,00%</b>

### Радови на уређењу двоенаменских система по Програму за 2025. годину

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 721,4 милиона динара (660,4 милиона динара за наставак ревитализације постојећих двоенаменских система и 61 милион динара за њихово одавање.

До краја извештајног периода уговорени су радови у вредности 659,94 милиона динара, од чега је реализовано 607,61 милиона динара.

**Табела 22:** Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2025. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Назив система	Уговорена вредност радова	Извршено 01.01-31.12.2025.	Реализација : план
1	„Тамиш Дунав“ Панчево	Двоенаменски систем „Јужни Банат“	131.954.236,13	118.935.574,01	90,13%
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	Двоенаменски систем „Наковски“	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00%
		Двоенаменски систем „Бурза“			
		Двоенаменски систем „Карађорђево-Молин“			
3	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Прогарска Јарчина“	131.998.872,34	112.159.418,30	84,97%
4	„Дунав“ Бачка Паланка	Двоенаменски систем „Плавна“	83.998.800,00	83.998.800,00	100,00%
5	„Северна Бачка“ Суботица	Двоенаменски систем „Бачка“	179.989.654,28	160.513.069,83	89,18%
		Двоенаменски систем „Западна Бачка“			
		Двоенаменски систем „Средња Бачка“			
		Двоенаменски систем „Криваја“			
Σ			<b>659.941.562,75</b>	<b>607.606.862,14</b>	<b>92,07%</b>

### Радови на одржавању двоенаменских система по Програму за 2025. годину

За одржавање изграђених двоенаменских система планирана су средства у вредности 61 милион динара (у том износу су и уговорени радови). До 31.12.2025. године реализовани су радови у вредности 18,1 милиона динара.

**Табела 23:** Одржавање двоенаменских система – Програм за 2025. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Назив система	Уговорена вредност радова	Извршени радови до 31.12.2025.	Реализација : план
1	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Ш“	4.000.000,00	228.395,77	5,71%
2	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Добродол -	4.000.000,00	2.189.604,00	54,74%
3	„Средњи Банат“, Зрењанин	Двоенаменски систем „Итебеј I“	12.000.000,00	11.954.725,07	99,62%
4	„Средњи Банат“, Зрењанин	Двоенаменски систем „Шећерански“, „Новокнежевачки“ и „Бурза“	12.000.000,00	6.684.605,26	55,71%
5	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево	1.999.999,99	1.999.999,99	100,00%
6	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Подунавље - Ковин	5.000.000,00	2.069.855,86	41,40%
7	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Јужни Банат - Вршац	4.000.000,00	0	0,00%
8	„Дунав“, Бачка Паланка	„Плавна“	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
9	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	Двоенаменски „Ада“	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
10	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Бачка“	1.000.000,00	0	0,00%
11	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Криваја“	2.000.000,00	0	0,00%
12	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Средња Бачка“	1.000.000,00	0	0,00%
13	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Западна Бачка“	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Σ			<b>60.999.999,99</b>	<b>39.126.793,41</b>	<b>64,14%</b>

## **Инвестиције у водопривреди**

### **Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката**

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 790,18 милиона динара, од чега је планирано да се до краја 2025. године изведу радови у вредности 558,98 милиона динара, док ће преостали радови у вредности 231,2 милиона динара бити реализовани у току 2026. године.

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 331,18 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 211,16 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

**Табела 24:** Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-XII 2025.

<b>Р. б.</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Планирано за 2025.</b>	<b>Реализација 01.01-31.12.2025.</b>	<b>Степен реализације</b>
1	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	22.092.286	22.092.286	100,00%
	<b>Инвестиције из 2021. године</b>	<b>22.092.286</b>	<b>22.092.286</b>	<b>100,00%</b>
1	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	249.725.159	94.342.769	37,78%
	<b>Инвестиције из 2022. године</b>	<b>249.725.159</b>	<b>94.342.769</b>	<b>37,78%</b>
1	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	35.330.346	35.330.346	100,00%
2	Изградња уставе Сивац-југ	24.027.331	24.027.331	100,00%
	<b>Инвестиције из 2024. године</b>	<b>59.357.677</b>	<b>59.357.677</b>	<b>100,00%</b>
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	55.800.000	0	0,00%
2	Изградња далековода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	12.000.000	4.027.031	33,56%
3	Изградња објеката на будућем двопаменском систему Јегричка	120.000.000	31.340.793	26,12%
4	Двопаменски систем Неузина - објекти	10.000.000	0	0,00%
5	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	30.000.000	0	0,00%
	<b>Инвестиције планиране за 2025. годину</b>	<b>227.800.000</b>	<b>35.367.824</b>	<b>15,53%</b>
	<b>Укупно инвестиције за реализацију у 2025. години</b>	<b>558.975.122</b>	<b>211.160.557</b>	<b>37,78%</b>

### **Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд**

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 12,52 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 797 хиљада евра, чиме је у потпуности реализована ова фаза Програма.

Табела 25: Преглед радова започетих 2020. године чија реализација се финансира средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2024. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2025. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.439.157,03	1.236.560,00	195.628,35	1.432.188,35	99,52%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	914.764,25		914.764,25	100,00%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабучка	2.500	624.690,01	621.246,31		621.246,31	99,45%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	2.053.706,93	601.412,91	2.655.119,84	104,57%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74		369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Глазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24		1.506.689,24	99,91%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	2.256.310,08		2.256.310,08	99,99%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41		661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24		1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.425.084,42	1.425.084,44		1.425.084,44	100,00%
Укупно		<b>30.612</b>	<b>13.178.262,85</b>	<b>12.485.213,64</b>	<b>797.041,26</b>	<b>13.282.254,90</b>	<b>100,79%</b>

Програм се даље реализује кроз IIА фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2024. године реализовани радови у вредности 28,63 милиона евра.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 2,13 милиона евра чиме је реализовано 88,77% ове фазе Програма.

Табела 26: Пројекти који су уговорени и чије извођење је започето у 2022. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - IIА ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2024. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2025. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	695.986,71		695.986,71	69,57%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.495.651,88	1.209.291,88	131.336,66	1.340.628,54	89,64%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.607.570,92	1.209.379,09	398.198,17	1.607.577,26	100,00%
4	„Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1“	11.000	12.079.138,91	12.079.138,97		12.079.138,97	100,00%
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.966.540,08	2.539.821,86	179.216,84	2.719.038,70	91,66%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m <sup>3</sup> /s	9.870	5.101.170,24	4.459.543,58	201.012,55	4.660.556,13	91,36%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.765.377,36	2.765.377,84		2.765.377,84	100,00%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350	7.637.528,53	3.674.054,57	1.220.712,19	4.894.766,76	64,09%
Укупно		<b>35.186</b>	<b>34.653.417,37</b>	<b>28.632.594,50</b>	<b>2.130.476,41</b>	<b>30.763.070,91</b>	<b>88,77%</b>

## **Заштита вода**

У области заштите вода у периоду 01.01-31.12.2025. реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 487 предмета (захтева), од тога се 388 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 96 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола и 3 предмета на Мишљење о водној сагласности. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето 480 хемијских анализа и око 900 података о количини захваћене и испуштене воде.
4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2024. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн.)

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 145 подлоге за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2024. годину у износу од 196.507.321,61 динара. У мају месецу формиране су и послате 147 аконтативне подлоге за 2025. годину у износу од 218.330.792,32 динара у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 ускл. дин. изн.).

б) Укупно 11 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2024. годину, у износу од 5.825.643,75 динара. У мају месецу формирано је и послато 11 аконтативних подлога за 2025. годину у износу од 6.097.748,26 динара у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 ускл. дин. изн.).

Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 11.3.2025. године.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода. У оквиру овог посла издато је:

а) Укупно 249 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду за 2024. годину у износу од 100.142.374,48 динара. У јулу формирано је и послато 244 подлоге за аконтативна решења за 2025. годину у износу од 104.363.790,15 динара.

б) Укупно 502 подлоге за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2024. годину у износу од 469.106.720,03 динара. У јулу формирано је и послато 500 подлога за аконтативна решења за 2025. годину у износу од 484.585.461,15 динара. У децембру (19.12.2025.) послато је 607 Упитника за обвезнике накнаде за коришћење и испуштање вода.

Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, реализована је везано за пријаве загађења на локацијама према следећем: Загађење на Криваји код Бачке Тополе - 30.01.2025; Канал Ладовача код Старе Пазове - 19.02.2025; Загађење код резервата Засавица - 07.03.2025; Хладњача Апатин - накнада - 20.03.2025; Подрум Палић - накнада - 20.03.2025; Спајић & ЦО Српка Црња - накнада - 24.03.2025; Пријава загађења на Шодрошу код моста - 16.05.2025;

„Victoria Starch“ за накнаду – 22.05.2025; Пријава загађења ОКМ код Турије – 24.06.2025; Канал Пашњак код Вискофана - Нови Сад – 22.08.2025; „Kostas A Zacharia“ по жалби за накнаду – Инђија – 19.09.2025; „Novi Trading NS“ доо, Огранак „Food thank cleaning“ – Змајево – 16.10.2025.

6. Остало: Ангажовање у оквиру стручних тела (комисија и радних група) Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ICPDR, Савске комисије, са циљем: израде регулативе, међународних докумената у области заштите вода, спровођења мониторинга и управљања квалитетом воде, дефинисања референтних тачака у Републици Србији, дефинисања водних услова, и др.

## Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 1.076 нова захтева (565 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 470 захтева у редовном поступку, 41 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката).

Завршено је укупно 1.230 захтева (556 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 292 захтева у редовном поступку, 54 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, 328 захтева из претходног периода).

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 27,25 милиона динара.

Табела 27: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

<b>Примљено захтева</b>	<b>1.076</b>
Обједињена процедура	565
Редован поступак	470
Озакоњење	41
<b>Завршено (врста захтева/документа)</b>	<b>1.230</b>
Мишљење у поступку издавања водних услова	359
Водни услови	260
Решење о водној сагласности	17
Решење о водној дозволи	46
Извештај у поступку издавања водне дозволе	18
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	2
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	31
Акт о ненадлежности	-
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	54
Дописи	519
Подлога за решавање имовинско-правних односа	69
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	23
Подлога за обрачун ВП	49

## **Међународна сарадња у области вода**

Најзначајније активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

### **1. У области билатералне сарадње:**

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника, усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвијала у континуитету. Извршена је припрема и одржани су редовни састанци стручњака из области квалитета и квантитета вода у циљу усаглашавања резултата испитивања показатеља квалитета и хидрометријских мерења извршених у току претходне године. Припремљена је документација „Извод из пројекта за изградњу црпне станице и комплексно решење проблематике на сливу Хоргош-Мартонош“, за коју је добијена сагласност мађарске Стране за извођење радова. Извршена је размена предлога и коментара и усаглашен План извршења одлука и задатака са I заседања Комисије (Термин план) који су одобрили председници Комисије. Претходно, секретари Комисије су одржали састанак 28.10.2025. године у циљу финализације Термин плана којим је предвиђено одржавање свих потребних састанака поткомисија и радних група и одржавање II заседања Комисије у марту 2026. године. Извршени су редовни јесењи прегледи објеката за одбрану од поплава на сливовима река Дунав и Тиса и обилазак бродом реке Дунав на сектору од заједничког интереса. Одржани су састанци Поткомисије за заштиту квалитета вода, Поткомисије за одрживо управљање водама и Припремни трилатерални састанак за одбрану од загушења ледом на Сектору Дунава до Дунафелдвара до Вуковара (Плавна). Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и њихова реализација се одвијала у континуитету. На основу Плана рада одржани су састанци:

- Сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију на којем је припремљен нацрт правилника под називом „Правилник о међусобној размени метеоролошких и хидролошких података и информација између Републике Србије и Румуније“ који ће бити поднет на усвајање Српско-румунској комисији за одрживо управљање прекограничним водама на наредном заседању.
- Сталне Поткомисије за квалитет вода на којем је започет рад на изради правилника под називом „Правилник о мониторингу о оцени квалитета српско-румунских прекограничних површинских вода“ који ће се наставити у 2026. години.

Секретари Комисије су започели активности на иновирању Плана рада за 2026. годину што подразумева припрему и одржавање првог састанка сталне Поткомисије за одбрану од поплава, другог састанка сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију и састанка Радне групе стручњака сталне Поткомисије за квалитет вода у првој половини 2026. године. Извршени су редовни јесењи прегледи објеката за одбрану од поплава у октобру, на румунској и српској територији. Започете су активности на изради предлога новог правилника за одбрану од поплава и леда који ће бити припремљен у првом кварталу 2026. године и достављен румунској Страни на разматрање. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

### **2. У области мултилатералне сарадње:**

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).

- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Након спроведене законске процедуре којој су претходиле активности на припреми подлога и елемената Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде закључило је 22.04.2025. године Уговор са ЈВП „Воде Војводине“ за извршавање послова међународне сарадње у области вода, на период од годину дана од дана закључења уговора. Вредност уговорених послова је 21,5 милиона динара са ПДВ-ом.

ЈВП „Воде Војводине“ је у складу Уговором поднело два захтева за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње у оквиру којег се налазе и остале институције које извршавају део поверених послова. Укупно испостављен и наплаћен износ средстава износи 17,28 милиона динара.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

## Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

У 2025. години ЈВП је реализовало следеће пројекте:

Табела 28: Пројекти (су)финансирани средствима донација

Р. б.	Назив пројекта	Програм/ Донатор	Трајање Пројекта	Активности пројекта	Укупан буџет пројекта	Партнерски буџет ЈВП
1.	<b>PHY2CLIMATE</b> - Глобални приступ за опоравак обрадивог земљишта коришћењем побољшане фитотерапије у комбинацији са напредном производњом течних биогорива и климатским процесом топљења бакра	HORIZON 2020	01.01.2021-30.06.2025.	Пројектом ће се оптимизовати енергетски усеви за фиторемедијацију циљањем различитих класа познатих загађивача тла и интегрисаће се у процес претварања у стратегију биогорива за издвајање ових загађивача у концентрованом облику. Целокупни процес ће бити оптимизован у смислу трошкова и одрживости. У пројекту ће се на неколико пилот локација обављати различита истраживања за фиторемедијацију, од тога четири у Србији, Шпанији, Аргентини и Индији.	4.031.100,00 €	102.900,00 €
2.	<b>RETFOR</b> - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у спачванско-босутском басену	IPA Хрватска - Србија	01.11.2024-01.10.2027.	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.	2.808.128,24 €	589.680,00 €
3.	<b>ADAPTISA</b> - Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси	IPA Мађарска -Србија	01.09.2024-31.03.2027.	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.	1.418.020,16 €	149.924,00 €
4.	<b>SUNDANSE</b> - Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01	03.06.2024-02.06.2028.	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.	8.995.476,25 €	162.312,50 €
5.	<b>INNOWATCH</b> - Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	01.04.2025-31.03.2028.	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.	2.000.809,00 €	160.840,00 €

## **Информациони систем**

У оквиру редовног одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“, реализован је широк спектар активности који се односи на инфраструктуру, софтвер, безбедност, подршку корисницима и сарадњу са другим институцијама. Ангажовањем сопствених капацитета и ресурса, као и екстерних партнера за специфичне области, реализовано је следеће:

### **1. Унапређење и одржавање апликативног и серверског окружења**

- Перманентно се ради на повезивању, функционалном унапређењу и одржавању интерно развијених апликација које се користе у пословним процесима.
- Редовно се ради на одржавању и контроли свих апликативних и Database сервера.
- За потребе рада нових апликација и сервиса инсталиране су нове виртуалне машине и омогућен приступ споља преко VPN-а за екстерне partnere.
- Припремљен је backup и започета је миграција апликација са старе Oracle WebLogic платформе на нову а у циљу побољшања перформанси и унапређењу сигурности система.

### **2. Одржавање хардверске и мрежне инфраструктуре**

- Одржаван је и надограђиван хардвер (рачунари, сервери, комуникациона опрема) потребан за несметано функционисање целокупног информационог система.
- У оквиру планске замене застареле опреме, реализована је набавка и испорука нових рачунара по уговору за 2024/2025. годину. Извршена је замена класичних хард дискова са SSD уређајима, проширење RAM меморије, као и миграција са Windows 7 на Windows 10/11.
- У марту 2025. године реализована је набавка и техничка имплементација опреме за Мониторинг центар за пумпне станице. За потребе центра извршено је увођење оптичког интернет привода са протоком 300/300 Mbps, као и постављање Wi-Fi мреже у канцеларијама Централног магацина за одбрану од поплава, где је центар и смештен.
- Служба за ИТ ЈВП „Воде Војводине“ пружила је техничку подршку фирми „Pixel“ приликом конфигурације опреме у мониторинг центру, укључујући сервер и две радне станице.

### **3. Резервне копије и безбедност**

- Обезбеђен је континуиран надзор и контрола backup-а виртуалних машина преко Veeam платформе, обезбеђена је контрола и креирање резервних копија свих база података локално на Database серверима као и њихово архивирање на NAS уређај на месечном нивоу. Backup података се свакодневно реализује како интерно тако и на удаљену локацију.
- Редовно се ажурира антивирусни софтвер на свим серверима и рачунарима путем централизоване конзоле а којој се приступа преко Web портала.
- Обезбеђене су нотификације на делу сервера које омогућавају контролу различитих сервиса и правовремено реаговање на настали проблем.

### **4. Администрација домена и ИТ ресурса**

- Редовна администрација и контрола домен контролера као и његових сервиса, (Active Directory, DNS, DHCP).
- Ажурирање корисничких налога и група као и примена сигурносних полиса,
- Редовна администрација и контрола помоћних сервера који се користе за приступ интернет сервисима.

### **5. Техничка подршка и мрежни инциденти**

- Редовна администрација свих сервера и корисничких рачунара у мрежи, као и решавање пријављених проблема код корисника.
- На време је реаговано на инцидентне ситуације у дирекцији и проблеме у радним јединицама.

### **6. Електронска комуникација и интеграције**

- Настављено је слање СМС порука корисницима који имају активан репрограма накнаде за одводњавање, на месечном нивоу.
- Успостављен је контакт са Министарством пољопривреде ради прикупљања података о објектима у Централном регистру објеката у складу са законом о безбедности хране.

- EZUP Имплементација приступа Централном регистру становништва (CRS) преко сервиса „Податак о особи“, у циљу прибављања ажурираних адресних података за све обвезнике накнаде. Ово ће омогућити већи проценат успешног уручења решења и бољу наплату.

### **7. Телекомуникације**

Остварена је стална сарадња са предузећем Телеком Србија у области телекомуникација, која обухвата следеће услуге:

- **Мобилна телефонија:** Обезбеђена је гласовна комуникација за преко 800 SIM картица, као и мобилни интернет путем Mobilni NET картица и специјализованих CORP APN картица са јединственим IP адресама. Помоћу ових картица повезујемо удаљене локације на водотоцима са надлежним управљачким центрима – Мониторинг центар „Брод“ и Мониторинг центар за пумпне станице.
- **Фиксна телефонија:** Укључује централну фиксну телефонију као и појединачне телефонске линије у организационим јединицама.
- **Телевизија, интернет, VPN и Wi-Fi:** Кроз услуге Телекома обезбеђени су стабилан интернет приступ, виртуелне приватне мреже (VPN) и бежичне Wi-Fi мреже на локацијама ЈВП-а.
- **Регистрација домена и одржавање:** Услуге регистрације и техничког одржавања интернет домена организације.
- **Cyber безбедност:** У сарадњи са Телекомом примењују се решења за унапређење сајбер безбедности у оквиру телекомуникационе инфраструктуре.

### **8. Послови у оквиру одељења за ВИС и ГИС**

- Успостављен је континуиран рад сервера за WEB Мапе и приказ података за унутрашње и спољашње кориснике.
- У току је миграција података на ново серверско окружење.
- Надзор дигитализације техничке документације и складиштење на електронску архиву.
- Батиметријско снимање водотока и обрада добијених сирових подата за каснију употребу у ГИС-у.

## **Управљање и коришћење природних ресурса**

### **Управљање заштићеним подручјима**

**Планови и програми управљања** - Добијене су сагласности на Годишње програме управљања за 2025. годину за заштићена подручја: ПП „Јегричка“, ПП „Мртваје горњег Потисја“, СП „Храст Лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, ПП „Бељанска бара“, ПИО „Потамишје“ и ПП „Бегечка јама“.

Израђен је План управљања ПИО „Потамишје“ за период 2025-2034. година.

Израђени су и усвојени програми управљања за 2026. годину за: ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“, ПП „Бегечка јама“, ПП „Мртваје горњег Потисја“, ПИО „Потамишје“ и донете Одлуке о висини накнада и ценовника за ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“, ПП „Бегечка јама“ и ПП „Мртваје горњег Потисја“.

**Извештавање и надзор** - Достављени су извештаји о остварењу Годишњих програма управљања за ПП „Бегечка јама“, ПП „Бељанска бара“, ПП „Јегричка“, ПП „Мртваје горњег Потисја“ и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, такође усвојен је и извештај за 2024. годину за ПИО „Потамишје“, затим годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја (за 2024. и 2025. годину), као и извештаји о утрошку финансијских средстава са посебног рачуна за први, други и трећи квартал 2025. године, који се односе на рибарска подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

Извршени су редовни и ванредни инспекцијски надзори од стране надлежних органа:

- Инспекције за заштиту животне средине, Одељења за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, ради редовног надзора и уништавања неиздатих дозвола за рекреативни риболов из 2023. године;
- Инспекције за безбедност пловидбе, која је спровела контролу катамарана у ПП „Јегричка“;

- Покрајинске инспекције за заштиту животне средине, која је обавила канцеларијски и теренски надзор у ПП „Мртваје горњег Потисја“ и ПП „Јегричка“, као и надзор над реализацијом едукације рекреативних риболоваца.

**Радови и друге активности** - Успешно је реализована реконструкција крова на летњој учионици и Инфо центру у ПП „Јегричка“. Вредност овог посла је 2,98 милиона динара.

У Парковима природе „Бељанска бара“, „Бегечка јама“ и „Јегричка“ реализоване су активности уређења простора, укључујући постављање дрвених елемената, унапређење инфраструктуре за кориснике и уређење објеката за потребе чуварске и рибочуварске службе у укупној вредности 785 хиљада динара.

Закључно са 31.10.2025. године завршени су радови на обележавању граница заштићеног подручја ПП „Мртваје горњег Потисја“ у вредности 711 хиљада динара (са ПДВ-ом).

У децембру је покренута набавка за обележавање граница заштићеног подручја ПП „Јегричка“ у вредности од 1,5 милиона динара без ПДВ-а, а биће реализована у првој половини 2026. године.

Извршено је **порибљавање** риболовних вода ПП „Јегричка“ са 500 kg, ПП „Бељанска бара“ са 200 kg и ПП „Бегечка јама“ са 400 kg шаранске млађи.

Реализован је поступак продаје трске у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“, уз прибављене услове заштите природе, формирање комисије и спровођење јавног поступка.

**Административно-техничке активности** – Спроведен је велики број управних и административних поступака који обухватају прибављање услова заштите природе, водних услова, мишљења и сагласности за радове, активности и планска документа у заштићеним подручјима.

Припремљена је и поднета документација за 4 конкурса за суфинансирање активности у заштићеним подручјима.

Објављен је Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби за ПП „Мртваје горњег Потисја“ („Службени лист АП Војводине“, бр. 27/2025).

Достављени су захтеви за услове заштите природе за израду годишњих програма управљања за 2026. годину за сва четири парка природе и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, а добијена су и решења Покрајинског завода за заштиту природе.

Министарству заштите животне средине поднет је захтев за издавање решења о условима заштите природе за машинско тарупирање биљне вегетације у каналској мрежи ПИО „Потамишје“.

**Едукација и промоција** - Организована су тематски састанци под називом „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

На Инфо центру ПП „Јегричка“ у Темерину реализовано је седам организованих посета деце, уз одржаних 147 едукативних часова.

Министарству заштите животне средине достављени су извештаји о реализацији тематских активности и едукативних програма.

**Приходи и финансирање** - У извештајном периоду остварени су следећи приходи:

- Продато је укупно 803 годишње дозволе у вредности од 3,21 милиона динара у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“, од чега је приход Предузећа 2,68 милиона динара, а остатак износа је искоришћен за плаћање обавеза по основу накнаде за коришћење рибарског подручја (321,2 хиљада динара) и ПДВ (535,33 хиљада динара);
- Од посета Инфо центру ПП „Јегричка“ остварен је приход од 38,47 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Закључен је уговор о суфинансирању Годишњег програма управљања ПП „Јегричка“ за 2025. годину у вредности од 3 милиона динара са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, као и 3 милиона динара за суфинансирање Годишњег програма управљања ПП „Мртваје горњег Потисја“, а за остала подручја потписани су уговори у укупној вредности од 1,8 милиона ДИНАРА (ПП „Бегечка јама“ 600 хиљада динара за радове на објекту за чуваре и рибочуваре и набавку радне машине; ПП „Бељанска Бара“ 700 хиљада динара за реконструкцију еко-учионице и постављање дрвених елемената за уређење приобаља и ПП „Јегричка“ 500 хиљада динара за постављање дрвених елемената).

Набавке по овим уговорима су расписане у децембру 2025. године, уговори са изабраним добављачима и извођачима биће закључени у јануару 2026. година, због чега ће предметне активности бити реализоване током прве половине 2026. године.

**Рад чуварске службе и контрола терена** - Чувари природе редовно обилазе заштићена подручја којима управља Предузеће, врше контролу кретања и активности посетилаца, спроводе мере заштите природе и обезбеђују спровођење забрана у складу са плановима управљања.

Посебна пажња усмерена је на спречавање неовлашћеног заузећа водног земљишта, контролу рибарских активности и очување биодиверзитета унутар граница заштићених подручја.

## **Рибарство**

Надлежним институцијама достављени су: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2024. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2024. године и први квартал 2025. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2024. године и први и други квартал 2025. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2024. години.

Продато је 9.810 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 24 дозволе за привредни риболов и 5 дозвола за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 58,69 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 6,02 милиона динара и ПДВ у износу од 9,78 милиона динара. Преостала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализоване су набавке услуге израде Програма управљања за део рибарског подручја Бачка, водоток Криваја у вредности 990 хиљада динара, услуга одржавање риболовних места у вредности 990 хиљада динара, набављена је рибља млађ за порибљавање канала у вредности 12 милиона динара и закључен Уговор физичко техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја за 2025. годину у вредности 60,32 милиона динара.

Реализована је набавка за одржавање риболовних места и платформи за пецање у вредности од 2,5 милиона динара без ПДВ-а, као и набавка за сервис ванбродских мотора у износу од 2,7 милиона динара без ПДВ-а.

У децембру су покренуте набавке за израду риболовних места и платформи за пецање у вредности од 5 милиона динара без ПДВ-а, као и набавка 5 термовизијских камера за потребе рибочуварске службе у износу од 990 хиљада динара без ПДВ-а.

Почетком децембра извршено је порибљавање на деловима рибарских подручја Срем, Банат и Бачка са 16,5 t рибље млађи.

Рибочуварска служба остварила је 2.653 контроле. Контролисано је укупно 4.887 лица. Заплењено је 38.000 m мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 22 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, реализовано је 17 пресуда за недозвољен риболов, са укупним износом наплаћених казни од 123 хиљаде динара.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине“ директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

**Пословни приходи** су мањи од планираних услед нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

**Пословни расходи** су мањи од планираних, такође због нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада и накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је **пословни губитак** који је већи од планираног за 30,41%, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода.

**Финансијски приходи** су на нивоу од 94,67% од планираног, и у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и прихода од камата на ависта депозите.

**Финансијски расходи** су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било расхода камата, а и трошкови негативних курсних разлика су ниски услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 97,24% од планираног, је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су на нивоу од 73,82% од планираног, и у складу са степеном наплате отписаних потраживања (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

**Нето добитак** је у складу са планираним (100,16%).

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Степен реализације билансних позиција у оквиру **сталне имовине** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи), и **обртне имовине** – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар је у оквиру планираног.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи су мања од планираних, због нижег степена реализације програма радова и активности од планираног за извештајни период.

Остала краткорочна потраживања су нижа од планираних због тога што је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2025. годину било тешко предвидети динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове)

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти, за 9,60% од планираног.

Нераспоређени добитак из ранијих година је мањи од планираног услед чињенице да је у извештајном периоду дошло до расподеле добити за 2024. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године у складу са планираним.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су у оквиру планираног.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису извршени радови по закљученим уговорима за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2025. годину.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су мање од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање изведених грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па Предузеће није имало обавезу да обрачуна и уплати ПДВ чији је дужник.

Краткорочна пасивна временска разграничења су већа за 7,8% од планираног.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**Приливи готовине из пословних активности** су у оквиру планираног.

**Одливи готовине из пословних активности** су мањи од планираних због нижег степена реализације програма радова и активности од планираног за извештајни период, нижег степена реализације активности од планираног, плаћено је и мање за ПДВ.

**Приливи готовине из активности инвестирања** су нижи од планираних због тога што није реализована укупно планирана продаја опреме, већ само део.

**Одливи готовине из активности инвестирања** су у оквиру планираног.

На позицији **готовина и готовински еквиваленти**, је нешто већи салдо од планског за 9,6%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Износ за исплаћене јубиларне награде је у оквиру планиране.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине” на дан 31.12.2025. године износио је 466, што је за 40 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Сл. лист АПВ бр. 57/2024) обухвата запослених 460 на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, в.д. директора ЈВП-а, као именовано лице, са статусом јавног функционера који је решењем Покрајинске владе од 01.08.2025. године именован на ову дужност из реда постојећих запослених на неодређено време.

Број од **419 запослених на неодређено време** на дан 31.12.2025. године (413 у активном радном односу и 6 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 41 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време ни до сада није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних месечних потреба. Тако је у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године, ЈВП „Воде Војводине“ само у два наврата добило сагласност наведене комисије за пријем у радни однос укупно 15 извршилаца на неодређено време, што је далеко од планираног, тј. потребног броја. При томе, у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године, дошло је и до непланираног одлива 7 запослених на неодређено време (3 су искористила право на одлазак у превремену старосну пензију по члану 19б. Закона о ПИО, 3 су преминула, а 1 је закључио споразум о престанку радног односа).

Број од **47 запослених на одређено време** на дан 31.12.2025. године, обухвата 45 запослених по основу привремено повећаног обима посла и 2 запослена који су замена за привремено одсутне запослене због обављања јавних функција. Према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, ово двоје запослених који раде на одређено време, као замена, не убрајају се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године, укупно је **41** запослени којима је престао радни однос. Од овог броја **20** је било у радном односу на неодређено време (13 запослених је отишло у старосну пензију са навршених 65 година живота, 3 је отишло у превремену старосну пензију, 1 је споразумно раскинуо радни однос, а 3 су преминула), док је **21** радило на одређено време (од којих је 13 у међувремену засновало радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, за 6 запослених је истекао уговор о раду, 1 је споразумно раскинуо радни однос на одређено време, док је ранијем директору Предузећа престао радни однос на одређено време заснован по члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима, док врши ову функцију, која је престала решењем Покрајинске владе од 01.08.2025.).

У истом периоду, радни однос је засновао укупно **41** запослени, од чега **15** на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС” бр. 159/2020), док је **26** запослених засновало радни однос на одређено време (24 због привремено повећаног обима посла, 1 по члану 37. став 4. тачка 5. Закона о раду, као незапослено лице, до испуњења једног од услова за старосну пензију и 1 као замена за привремено одсутног запосленог).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа и највиша исплаћена зарада су у оквиру планираних зарада. Исплаћена просечна бруто и нето зарада су нешто веће од планираних, из разлога што је маса планирана за 506 запослених, док је просечан број запослених у 2025. години био 457.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 96,66% од планираних за период.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2025. годину.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2025. години.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 790,18 милиона динара, од чега је планирано да се до краја 2025. године изведу радови у вредности 558,98 милиона динара, док ће преостали радови у вредности 231,2 милиона динара бити реализовани у току 2026. године.

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа од 790,18 милиона динара, 331,31 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

До 31.12.2025. године изведени су радови у вредности 211,16 милиона динара

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2021. годину, а започетог 2022. године „Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2“, планирана су средства у износу од 22,09 милиона динара. Пројекат је реализован у целости.

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2022. годину „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“, чија је уговорена вредност 441,77 за реализацију у 2025. години планирана су средства у износу од 249,72 милиона динара. До 31.12.2025. године реализовани су радови у вредности 94,34 милиона динара. Преостали радови биће реализовани у 2026. години.

За наставак реализације пројекта планираних Годишњим програмом пословања за 2024. годину планирана су средства у износу од 59,36 милиона динара:

- Замена пумпног агрегата бр. 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча .. 35,33 милиона динара;
- Изградња уставе Сивац-југ ..... 24,03 милиона динара.

Оба пројекта су реализована у целости.

Планирано је да у току 2025. године буду започети и/или реализовани следећи пројекти:

- Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ у вредности 55,8 милиона динара. Овај пројекат није започет.
- Изградња далековода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ у вредности 12 милиона динара, од чега је до 31.12.2025. године реализовано 4,03 милиона динара.
- Изградња објеката на будућем двопаменском систему „Јегричка“ у вредности 120 милиона динара, од чега је реализовано 31,34 милиона динара и радови се настављају у 2026. години.
- Двопаменски систем Неузина - објекти у вредности 120 милиона динара. Овај пројекат није започет.
- Почетак реализације позиције „Инвестиционо одржавање уставе Босут“, која се суфинансира средствима донације ЕУ кроз програм ИПА прекограничне сарадње са Хрватском укупне вредности 139,2 милиона динара, планиран је за четврти квартал 2025. године и планска вредности ових радова износи 30 милиона динара, док ће преостали радови планске вредности 109,2 милиона динара бити реализовани у 2026. години. У децембру 2025. године је покренута процедура јавне набавке, а отварање понуда и закључење уговора са извођачем су планирани за фебруар 2026. године.

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

Током 2020. године у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. У току 2025. године изведени су радови у вредности 797 хиљада евра, чиме је ова фаза Програма окончана.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу у оквиру које су уговорени радови у вредности 33,99 милиона евра. У току 2025. године реализовани су радови у вредности 2,13 милиона евра, чиме је реализовано 88,77% Програма, преостали радови биће реализовани у току 2026. године.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

### **Потраживања и обавезе**

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 150 милиона динара, реализовани износ 105,872 милиона динара у билансу стања), што је 70,58% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 31.12.2025. године, бруто потраживање од купаца износи 1.305.107.989 динара од чега:

- Потраживање до 3 месеца износи 27.249.896 динара што је 2,09% од укупних потраживања;
- Потраживање од 3 до 12 месеци износи 10.555.638 динара што је 0,81% од укупних потраживања;
- Потраживање дуже од 12 месеци износи 1.267.302.455 динара што је 97,10% од укупних потраживања.

На дан 31.12.2025. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 30.043.632 динара од чега:

- Неизмирене обавезе до 3 месеца износе 28.315.402 динара што је 94,25% од укупних обавеза;
- Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.221 динара што је 5,75% од укупних обавеза.

### **Активни судски спорови**

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 45 спорова чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, 10 је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност **74.469.399,94** динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.12.2025. године), а 35 спорова у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност 355.136.257,56 динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 31.12.2025. године).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 7, од којих је 6 спорова у којима је ЈВП тужена страна, а 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 6 спорова је **265.716.023,80** динара, од чега се 176.182.069,71 динар односи на главни тужбени захтев, а **89.533.954,09** динара на законску затезну камату.

Предмет 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односи се на утврђивање потраживања и исплату утврђеног потраживања. Укупна вредност овог спора износи **47.057.793,82** динара, од чега се 25.682.797,65 динара односи на главни тужбени захтев, а **21.374.996,17** динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине” у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен тек 28.02.2025. године, то је имало директан оперативни ефекат у смислу динамике покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2025. годину.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје тек када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине” значи да су приходи обрачунати у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

Степен реализације програма радова по уговорима из 2025. године креће се у распону 53,6% до 99,41%), а код изградње, реконструкције и санације водних објеката и система тај показатељ је знатно нижи и износи 15,53% планског износа. Уколико се посматра и реализација по уговорима из претходног периода (2022-2024. година), степен реализације програма радова је изнад 90% у односу на плански износ за 2025. годину, док у случају изградње, реконструкције и санације водних објеката и система износи 37,78%.

Збирна оцена степена реализације програма радова гласи: висок укупни проценат остварења (у делу редовног и инвестиционог одржавања), постигнут је у знатној мери структурним ослањањем на пренете уговоре из претходног периода, док је реализација нових уговора за 2025. годину условљена и ограничена касним закључењем уговора са финансирању са Оснивачем.

На степен реализације поменутих програма утицај су имали и фактори ван директног утицаја Предузећа – технички и професионални капацитети извођача радова и добављача добара и услуга, као и комплексни имовинско-правни односи.

Исказан је нето добитак у износу 5 милиона динара, што је на нивоу планског износа, иако су исказани приходи и расходи на нивоу од 70% од планских, што је у складу са просечним степеном реализације програма радова и осталих активности.

Упркос хетерогеном степену реализације, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу са Годишњим програмом пословања, закљученим уговорима и прописима.

Датум: 23.01.2026. године



20.11.10 и 11.11.2025

JK