



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године**

Нови Сад, октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2025. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 33. седници одржаној 27.12.2024. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 000035523 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 15.01.2025. године.

Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 35. седници одржаној 06.02.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 009 од 12.02.2025. године.

Друге Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 44. седници одржаној 08.08.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем број 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 006 од 27.08.2025. године

Треће Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2025. годину, Надзорни одбор је донео на 45. седници одржаној 16.09.2025. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем број 003875110 2025 09413 000 000 060 070 04 001 од 25.09.2025. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2025. годину утврђен је у износу од 1,94 милијарди динара. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 1,5 милијарди динара.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–IX 2025.

Позиција	План 2025	Уговорено до 30.09.2025.	Реализација I – IX 2025.		4 : 2	(4+5) : 2
			По уговору из 2025.	По уговорима из Плана за 2024. и 2023.		
1	2	3	4	5	6	7
1 Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.308.200.000	1.308.195.216	510.280.260	294.603.151	39,01%	61,53%
2 Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	318.104.597	41.998.659	37.227.265	322.631.671	11,70%	113,13%
3 Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	151.200.000	36.000.000		36.166.631	0,00%	23,92%
4 Хербициди	168.000.000	168.000.000		71.999.995	0,00%	42,86%
5 Електрична енергија за црпне станице	270.000.000	270.000.000	19.875.763	203.326.231	7,36%	82,67%
Σ	2.215.504.597	1.824.193.875	567.383.288	928.727.679	25,61%	67,53%

Детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у табели у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I– IX 2025.

Опис позиције рада	План 2025.	Извршено	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.265	285.392.084	66,97%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	581.138.000	399.269.315	68,70%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	538.629.413	327.562.036	60,81%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	3.085.469	51,42%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	637.304.597	468.025.562	73,44%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.321	12.776.502	48,62%
УКУПНО СА ПДВ:	2.215.504.597	1.496.110.968	67,53%

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 244.691 m³ седимента, извршено је, разастирање у количини од 251.393 m³ (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 11.469.358 m². У функционално стање доведено је 823 km каналске мреже за одводњавање.

Из Плана за 2024. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 72,53 милиона динара.

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2024. година

Током 2024. године са локалним самоуправама закључено је 40 уговора за суфинансирање радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у вредности 808,02 милиона динара. Од тог износа 50% је учешће локалних самоуправа.

Планирано је да се доведе у функционално стање 808,32 km каналске мреже, уклони 10,9 милиона m² биљне вегетације и измуљи 585 хиљада m³ седимента из каналског профила.

У извештајном периоду измуљено је око 47.000 m³ седимента и уклоњено биљне вегетације са 857.340 m² каналског профила.

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2024. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2024.	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2025.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	117.862.812	117.862.811	235.725.623	185.051.900	50.673.723	100,00%
Банат	159.346.897	159.346.896	318.693.793	318.693.793		100,00%
Срем	126.800.000	126.800.000	253.600.000	221.841.063	31.758.937	100,00%
Σ	404.009.709	404.009.707	808.019.416	725.586.756	82.432.660	100,00%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2024. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2024. (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2025. (km)	Реализација : план
Бачка	199,93	156,95	50,75	103,89%
Банат	507,77	508,47		100,14%
Срем	100,62	84,47	13,82	97,68%
Σ	808,32	749,89	64,57	100,76%

2025. година

Од марта спроводи се закључивање уговора са АПВ и локалним самоуправама, а затим са извођачима радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта за 2025. годину. До сада је закључено 34 уговора у вредности 709 милиона динара.

Планирано је да се у функционално стање доведе 876,6 km каналске мреже, измуљи 361 хиљада m³ седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m² биљне вегетације.

У извештајном периоду измуљено је око 14 хиљада m³ седимента и уклоњена вегетација са 400 хиљада m² каналског профила.

Табела 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2025. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови до 30.09.2025.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно		
Бачка	122.999.349	122.999.349	245.998.697	109.018.422	44,32%
Банат	144.499.522	144.499.522	288.999.043	128.370.922	44,42%
Срем	87.000.000	87.000.000	174.000.000	74.029.769	42,55%
Σ	354.498.870	354.498.870	708.997.740	311.419.113	43,92%

Табела 6: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2025. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2025. (km)	Реализација : план
Бачка	247,27	109,59	44,32%
Банат	496,24	220,43	44,42%
Срем	133,11	56,64	42,55%
Σ	876,62	386,66	44,11%

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2025. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2025. години.

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2025. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 496,80 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 496,80 милиона динара, од чега је у извештајном периоду изведено 341,21 милиона динара (68,68% уговорене вредности).

Табела 7: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2025. годину

Назив позиције	Уговорено	Извршено	2 : 1
	1	2	3
I Насипи	404.429.793,11	279.361.010,79	69,08%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.328.048,01	45.751.828,11	68,98%
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	2.576.465,00	75,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	760.601,54	67,25%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	20.025.021,92	11.697.363,15	58,41%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.062.194,27	73,22%
Укупно:	496.799.878,58	341.209.462,87	68,68%

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода из 2024. године

За ову намену у 2024. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 496,80 милиона динара.

Уговорена вредност радова у 2024. години је 496,80 милиона динара, од чега су до 31.12.2024. године изведени радови у износу од 488,66 милиона динара, односно 98,36% уговорене вредности.

У периоду од 01.01.2024. до 10.05.2025. године реализовани су радови у вредности 493,89 милиона динара, односно 99,41% уговорене вредности.

Табела 8: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2024. годину

Назив позиције	Уговорено	Реализација			4 : 1
		01.01-31.12.2024.	01.01-10.05.2025	Укупно	
	1	2	3	4	5
I Насипи	408.013.280,64	402.180.387,38	5.229.058,37	407.409.445,75	99,85%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.632.249,16	64.521.272,48	0,00	64.521.272,48	96,83%
IX Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	16.137.427,76	15.941.285,91	0,00	15.941.285,91	98,78%
IX Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
Укупно:	496.799.973,10	488.659.961,31	5.229.058,37	493.889.019,68	99,41%

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара. Уговорени су радови у вредности од 60 милиона динара, а у извештајном реализовани су радови у вредности 28,23 милиона динара

Табела 9: Регулационо-санациони радови уговорени у 2025. години

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова I-IX	4:3
1		2	3	4	5=4:3
1	„Западна Бачка - Сомбор“	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од км насипа 41+830 до км 43+037, код Старог Села, фаза 2.	2.000.000,00		
2	„Дунав и Тиса“ Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од гкм 1344+709,7 до гкм 1344+679, израдом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.381.149,06	97,52%
3	„Дунав – Бачка Паланка“	Санација оштећене круне насипа (од км 93+133 до км 93+390, 257m), насипске рампе (на км 93+390, 100m) и приступног пута (162m), на левој обали реке Дунав, код Богојева. Заштита круне насипа, насипске рампе и приступног пута ради се израдом туцаничког застора ширине 3,5m, дебљине 20cm у укупној дужини од 519 m.	2.400.000,00		
4	„Сента – Сента“	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од км 131+362 до км 131+692 (друга фаза радова), код Адоријана. Уређење принасипског појаса на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од км 88+100 (Бачко Петрово Село) до км 151++500 (Кањижа) на више локалитела.	2.100.000,00		
5	„Шајкашка – Нови Сад“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од км насипа 35+938 (Жабал) до км 56+514 (Чуруг), фаза 2.	3.000.000,00		
6	„Горњи Банат – Кикинда“	Уређење принасипских појасева са брањене и небрањене стране левообалног тиског насипа, од км насипа 52+065 (Нови Бечеј) до км 148+200 (Нови Кнежевац).	3.000.000,00		
7	„Средњи Банат – Зрењанин“	Уређење насипа и принасипских појасева на левој и десној обали Пловног Бегеја, од км насипа 9+655 (Житиште) до км 32+258 (државна граница са Румунијом). Поправка круне деснообалног тамашког насипа од км 90+000 до км 91+500 код Сечња и од км 101+000 до км 107+300 (од Сечња до Јаше Томића).	3.000.000,00	1.851.226,56	61,71%
8	„Јужни Банат – Вршац“	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од км насипа 13+600 до км 15+330, код Конака, фаза 3.	1.999.999,99		
9	„Ушће – Бела Црква“	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од км насипа 6+500 до км 7+000 код Кајтасова, фаза 2.	2.500.000,00		
10	„Босут – Сремска Митровица“	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од км 129+200 до км 129+647,68 и код Сремске Раче од км 156+500 до км 157+000, Укупно 947,68 m.	1.999.999,99	1.999.999,99	100,00%
11	„Регулације“ Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од гкм 123+331 до гкм 123+398,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 3.	13.000.000,00		
Укупно:			59.999.999,98	28.232.375,61	47,05%

У оквиру реализације Програма из 2024. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2024. године ситуирани су радови у вредности 40,93 милиона динара, а у периоду 01.01-31.03.2025. године радови у вредности од 17 милиона динара, чиме реализација регулационо-санационих радова по Програму из 2024. године износи укупно 57,93 милиона динара.

Табела 10: Регулационо-санациони радови уговорени по Програму за 2024. годину

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност Уговорених радова	Реализација			6:3
				01.01-31.12.2024,	01.01-31.03.2025.	Укупно	
1		2	3	4	5	6	7
1	„Западна Бачка” - Сомбор”	Уређење брањене ножице насипа и принасипског појаса левообалног дунавског насипа од km 7+600 до km 8+360, код ЦС „Кеверча” код Сонте.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
2	„Дунав и Тиса” Сомбор	Санација кеја у Новом Саду на левој обали Дунава прва фаза радова: санација два оштећења на платоу код Бродокомерца gkm 1254+758.6, санација горње косине на gkm 1254+525 и санација банке и дела доње косине на gkm 1254+867. Осигурање леве обале реке Дунав од gkm 1344+741 до gkm 1344+709.7, изградњом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.999.905,23		24.999.905,23	99,85%
3	„Дунав – Бачка Паланка”	Санација оштећене круне насипа на левој обали реке Дунав, од km насипа 44+600 до km 46+900, код Бачког Новог Села.	2.400.000,00	2.333.821,40		2.333.821,40	97,27%
4	„Сента – Сента”	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационожи насипа 130+950), деоница од km 131+692 до km 132+140 (прва фаза радова), код Адорјана.	2.100.000,00	2.096.755,90		2.096.755,90	99,85%
5	„Шајкашка – Нови Сад”	Санација бетонског зида уз Новоселски поток, у зони ушћа потока у Дунав (gkm 1259) у Сремској Каменици. Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од km насипа 35+938 (Жабалъ) до km 56+514 (Чуруг).	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда”	Уклањање објеката старе црпне станице за наводњавање из тела насипа на левој обали Тисе, km насипа 114+830. Уређење насипа и принасипског појаса на брањеној страни леве обале реке Тисе, од km насипа 118+880 до km 119+200 код цс „Буцак”. Санација круне левообалног тиског насипа од km 118+500 до km 122+600 (Чока) и од km 141+800 до km 153+737 (Нови Кнежевац). Разастирање измуљеног материјала од km 17+500 до km 20+000 реке Златице.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7	„Средњи Банат – Зрењанин”	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали реке Тамиш, од km насипа 84+300 до km 106+200 и од km 120+300 до km 117+650 на левој обали.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац”	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од km насипа 10+000 до km 12+370, код Конака, фаза 2.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква”	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД), од km насипа 6+500 до km 7+000 код Кајтасова.	1.500.000,00	1.499.530,19		1.499.530,19	99,97%
10	„Босут – Сремска Митровица”	Санација левообалног савског насипа оштећеног деловањем дивљих животиња (писичје рупе), на шест локалитета, од km 147+800 до km 172+300 насипа. Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од km 129+200 до km 129+750 и код Мартинаца од km 140+100 до km 140+530,5. Укупно 980,5 m.	1.999.999,99				0,00%
11	„Регулације” Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од gkm 123+398,5 до gkm 123+462,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 2.	13.999.999,99		13.999.956,71	13.999.956,71	100,00%
Укупно:			59.999.999,98	40.930.012,72	16.999.956,71	57.929.969,43	96,55%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2025. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави у периоду 28.03-14.04.2025. године

Услед обилних падавина на горњем и средњем делу слива реке Саве дошло је до пораста водостаја на целом току реке Саве. Дана 28.03.2025. године проглашена је одбрана од поплава од спољних вода на заштитним водним објектима дуж целог тока реке Саве у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на укупно **119,62** километра одбрамбене линије. На левој обали Саве спроводила се одбрана од поплава од Прогара до државне границе са Републиком Хрватском на укупно 90,13 km одбрамбене линије, а на десној обали одбрана се спроводила од Чеврнтије до Бановог Брода на укупно 29,49 km одбрамбене линије. Одбрана се спроводила у периоду од 28.03. до 14.04.2025. године **17** дана, од чега редовна одбрана 7 дана, а ванредна одбрана 10 дана.

Редовна одбрана се спроводила на укупно **80,03** km одбрамбене линије и на устави и цс „Стојшића Богаз“. На левој обали редовна одбрана се спроводила од Прогара до Купинова на 6,34 km, од Јарка до Хртковаца на 9,60 km и од Сремске Митровице до Босуца на 34,60 km, а на десној обали од Чеврнтије до Бановог Брода на 29.49 km.

Ванредна одбрана се спроводила на левој обали Саве на укупно **39,59** km одбрамбене линије, од Уставе и цс „Босут“ до државне границе са Републиком Хрватском (од Босуца до Јамене) на 35,71 km и код Кленка на 3,88 km одбрамбене линије.

Одбрана се спроводила на четири водне јединице: „Источни Срем“ сектор С.1, „Босут – Сремска Митровица“ сектор С.2, „Шидина - Шид“ сектор С.2. и „Сава – Мачванска Митровица“ сектор С.4.

На одбрани је ангажовано три предузећа: ВПД „Галовица“ д.о.о. Земун, ВД „Сава“ д.о.о. Шабац, и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода, у периоду од 28.03. до 14.04.2025. године, на подручју ЈВП „Воде Војводине“ износе **4,27 милиона динара**.

Табела 11: Трошкови одбране од поплава од спољних вода

Р. б.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Износ
1	ВПД „Галовица“ д.о.о. Земун	„Источни Срем“	1.296.163,67
2	ВПД „Галовица“ доо Земун	„Босут - Сремска Митровица“ и „Шидина Шид“	2.625.793,39
3	ВД „Сава“ д.о.о. Шабац	„Сава - Мачванска Митровица“	348.443,33
	Укупно:		4.270.400,39

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду од 31.12.2024-08.01.2025. године спроводила се редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју „Горњи Дунав“, на водној јединици „Ушће–Бела Црква“, на хидромелиорационом систему (ХМС) ГД У 299 Канал ДТД–Гребенац.

Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода је уведена Наредбом бр. 1 од 31.12.2024. године, а укинута је наредбом бр. 2 од 08.01.2025. године.

Трошкови ове одбране износе 369,89 хиљада динара.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-септембар 2025. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума, а који се односе на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 54,53 ха и попуњавању на 8,60 ха, као и мере неге и заштите. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Подунавље“ у вредности 690,3 хиљада динара. Укупна вредност ових радова износи 11,72 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 36,39 ха и попуњавању на 6,57 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 10,09 милиона динара. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Подунавље“ у вредности 1,2 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 18,11 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 10,32 ха. Извршено је пошумљавање на 8,30 ха. Вредност извршених радова за период јануар-септембар износи 1,12 милиона динара.

У два сертификована шумска расадника „Поћас Баре“ и „Перлез“, у извештајном периоду изведени су радови у вредности од 2,94 милиона динара, уз утрошак 455 радних сати трактора.

06.02.2025. године је шумски расадник „Клек“ у Клеку избрисан је из регистра шумских расадника.

06.05.2025. године је шумски расадник „Перлез“ у Перлезу уписан у регистар матичњака, шумских расадника украсног дрвећа и жбуња.

Извршени су радови на припреми терена за подизање шумских засада у виду пољозаштитних и ветрозаштитних појасева укупне вредности 100 милиона динара, на локацијама:

- „Северна Јегричка (катастарска парцела 3763 КО Бачки Грачац, 3097 КО Крушћић – 49.999.447,82 динара) и
- на територији општине Бач (катастарска парцела 3980 КО Вајска – 49.999.200,47 динара).

У току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Подунавље“, ГЈ „Тамиш-Дунав“, ГЈ „ОКМ Вршац“, ГЈ „Хртковци-Јамена“ и ГЈ „Сента“.

Одржавање Хс ДТД

Програм функционисања и одржавања Хс ДТД за 2025. годину износи 1,04 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-30.09.2025. године је 634,36 милиона динара, што представља 60,73 % од планираног (табела бр.1).

Вредност извршених радова на **функционалним пословима** износи 181,42 милиона динара, што представља 66,70 % планираног износа. Ови послови обухватају **припрему и надзор** стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата **погон објеката** Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на **редовном одржавању** канала, заштитних објеката (насипа) и објеката у периоду I-IX 2025. године је 183,52 милиона динара, што представља 76,47 % планираног износа.

Посебни радови на одржавању канала и објеката ангажовањем трећих лица реализовани су у вредности 269,42 милиона динара, што је 50,58% од планираног.

Табела 12: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I-IX 2025.

Опис позиције рада	План за 2025.год.	Извршење I-IX	%
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
1. Припрема и надзор	60.874.957,44	44.614.141,20	73,29%
2. Погон	211.128.573,31	136.803.316,46	64,80%
УКУПНО I	272.003.530,75	181.417.457,66	66,70%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	215.830.746,42	174.865.491,64	81,02%
2. Заштитни објекти	6.138.996,48	6.717.080,64	109,42%
3. Објекти	18.014.632,99	1.942.293,70	10,78%
УКУПНО II	239.984.375,89	183.524.865,98	76,47%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1. Канали	448.619.847,13	264.618.439,49	58,99%
2. Објекти	84.000.000,00	4.801.524,00	5,72%
УКУПНО III	532.619.847,13	269.419.963,49	50,58%
УКУПНО I-II+III	1.044.607.753,77	634.362.287,13	60,73%

Од извршених **радова на редовном одржавању** канала и објеката хидросистема ДТД (које изводи сектор), најзначајнији су:

- измуљење канала пловним багером ($\approx 77,34$ хиљада m^3);
- равнање инспекционих стаза (≈ 904 хиљаде m^2);
- машинско кошење траве и трске на обалама канала ($\approx 5,3$ милиона m^2);
- машинско кошење траве на насипима ($\approx 1,4$ милиона m^2);
- кошење и уклањање подводног растиња и трске пловном косачицом ($\approx 7,4$ милиона m^2);
- ручно сечење шибља и багремца ($\approx 92,6$ хиљада m^2) и ручно кошење ($\approx 1,1$ милион m^2)
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима хидросистема.
- Од **посебних радова на одржавању канала** и објеката (текуће и инвестиционо, које изводе трећа лица), најзначајнији су:
 - **Грађевински радови на каналима:**
 - окончани су радови на преграђивању канала Пловни Бегеј код преводнице Клек. Вредност радова изведених у 2025. год износи 1,71 милиона динара (од уговорених 10,89 милиона динара из 2023.год.);
 - окончани су радови чишћења муља на каналу Златица у вредности од 41,99 милиона динара (што је била уговорена вредност у 2024. години);
 - окончани су радови на уклањању акватичне вегетације и трске из канала Нови Сад-Савино Село, од km 10+450 до km 14+100 у вредности од 54,88 милиона динара (уговорено 2024. године) и започети су радови на следећој деоници од km 6+700 до km 4+700 укупне вредности 71,99 милиона динара (уговор из 2025. године) од чега су реализовани радови у вредности од 60,12 милиона динара;

- извршени су радови на уређењу канала Косанчић- Мали Стапар, у вредности од 5,63 милиона динара (од уговорених 10,42 милиона динара у 2024. године), чиме су радови и окончани;
- завршени су радови на уређењу десне обале канала Пригревица-Бездан км 9+356 до 9+745 у вредности од 4,72 милиона динара (што је била уговорена вредност из 2025.године).
- *Грађевински радови на објектима:*
 - завршени су радови на изради панелне ограде у Малом Стапару, у вредности од 616,20 хиљаде динара (од уговорених 3,06 милиона динара у 2024. године).
 - машински радови на објектима:
 - завршени су машински радови на капији бродске преводнице у Клеку у вредности од 4,19 милиона динара (од уговорених 23,28 милиона динара у 2024. године).

Ангажовањем подручних водопривредних предузећа, извршени су и додатни радови на машинском кошењу обала канала у укупној вредности од 29,50 милиона динара.

У склопу радова на **техничком одржавању водних путева** извршени су радови на уређењу канала Бачки Петровац Каравуково од км 33+750 до км 35+000 у вредности од 17,99 милиона динара, чиме је реализован уговор на основу средстава одобрених у 2024. години.

Поред наведеног, извршени су радови одобрени **из средстава за реконструкцију и санацију регионалних хидросистема** и то:

- окончани су грађевински радови на ревитализацији Великог Бачког канала, Врбас-Бездан, од км 55+600 до км 56+200. Од уговорених 109,9 милиона динара у 2024. год., током 2025. год. Реализовани су радови чија је вредност 55,95 милиона динара;
- грађевински радови као и радови на уређењу канала Бачки Петровац-Каравуково од км 33+000 до км 33+750. Од уговорених 53,99 милиона динара у 2024. год., у 2025. год. вредност реализованих радова 1,65 милиона динара, чиме су радови и окончани.

Од значаја за функционисање Хс ДТД је завршетак радова на реконструкцији једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 динара. У овом извештајном периоду реализовани су радови у вредности од 22,09 милиона динара (од 148,12 милиона).

Управљање водним режимом Хс ДТД

Управљање Хс ДТД било је дириговано на начин да се пре свега обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање до реципијената Дунава и Тисе, као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава. Поред прихвата сувишне воде акценат је стављен и на наводњавање, односно обезбеђивање оптималне количине воде за потребе корисника, као одговор на екстремне суше које су окарактерисале период од јануара до септембра 2025. године.

У хидролошком погледу период I-IX 2025. године је био испод просека. На Дунаву, Тиси и Тамишу није било поплавних вода. Црпна станица Бездан 2 је радила 6.723 часова, црпна станица Богојево 3.641 часова. Црпне станице Бечеј и Жабалъ нису радиле.

Табела 13: Рад пумпних агрегата црпних станица у периоду 01.01-30.09.2025. године

Месец	Црпна станица Бездан 2		Црпна станица Богојево	
	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m ³)	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m ³)
Јануар	372	5.356.800	0	0
Фебруар	336	4.838.400	48	864.000
Март	455	6.552.000	336	6.048.000
Април	364	5.241.600	160	2.880.000
Мај	444	6.393.600	272	4.896.000
Јун	942	13.564.800	448	8.064.000
Јул	1.366	19.670.400	707	12.726.000
Август	1.380	19.872.000	574	10.332.000
Септембар	1.064	15.321.600	1094	19.728.000
Укупно:	6.273	96.811.200	3.641	65.538.000

Коришћење Хс ДТД у сврху пловидбе

Од укупно 600,60 km каналске мреже Хс ДТД на којој постоје услови за пловидбу, у периоду 01.01-30.09.2025. године, остварен је робни промет од укупно 168,46 хиљаде тона, од чега на преводници Бране на Тиси 125,83 хиљаде тона, док је на осталим објектима каналске мреже регистрован промет робе од 42,63 хиљаде тона.

Табела 14: Број пловила, превођења и робни промет на преводници Брана на Тиси за период I-IX 2025. године

Промет на Брани на Тиси за период I-IX 2025. године		
Правна лица	број пловила	402
	број превођења	332
	количина терета (у 1.000 t)	125,83
Физичка лица	број пловила	335
	број превођења	252

Табела 15: Робни промет по пристаништима на каналима Хс ДТД за период I-IX 2025. године

Пристаниште	Робни промет (у 1000 t)
Нови Сад-преводница	32,08
Бечеј	4,65
Оџаци	0,28
Кикинда	0,54
Клек	5,08
Укупно:	42,63

Од укупног робног промета на Брани на Тиси, транспорт камена обављао се у највећем проценту од 46,93%, шљунка 45,77%, уреа 2,15%, житарице 1,88% и остало (дрво, вештачко ђубриво, уљана репица и генерални терет) 3,27% (табела бр. 14),

Од укупног робног промета на каналима (табела бр. 15), транспорт нафте и нафтних деривата обављао се у највећем проценту од 75,26% затим шљунак 13,18% и дрво 11,56%.

У периоду 01.01-30.09.2025. године, на каналима Хс ДТД извршено је укупно 506 превођења уз одређена ограничења и обуставе.

Табела 16: Превођења за период 01.01-30.09.2025. године

Преводница	Број превођења			Укупно
	Правна лица	Физичка лица	Остали (ЈВП и јавна пл.)	
Бечеј	45	25	4	74
Бездан	11	7	0	18
Шебешфок	0	0	0	0
Куцура	0	14	4	18
Богојево	18	12	0	30
Нови Сад	81	25	18	124
Врбас	0	0	0	0
Ср. Милетић	26	16	13	55
Сомбор	25	18	12	55
Кајтасово	1	7	0	8
Ботош	1	3	0	4
Клек	0	4	0	4
Српски Итебеј	0	4	0	4
Нови Бечеј	15	5	12	32
Стајићево	38	42	0	80
Укупно:	261	182	63	506

Увођене су повремене обуставе пловидбе на деловима каналске мреже, услед инфраструктурних радова, хаварија и регулаторних мера:

- **Канал Нови Сад – Савино Село:** Пловидба је била обустављена у периоду од 12.11.2024. до 22.05.2025. због изградње новог железничког моста (км 6+600 до 6+900) и урушавања обале.
- **Преводница Нови Бечеј:** Пловидба је обустављена од 26.05.2025. због оштећења електроинсталација изазваних ударом грома и изгарањем каблова.
- **Преводница Клек:** Пловидба је обустављена од 23.09.2024. до 16.04.2025. ради капиталног ремонта капије.
- **Канал Бегеј (деоница Стајићево – Клек):** Према решењу Покрајинске инспекције за безбедност пловидбе, од 01.04.2025. пловидба је обустављена за све бродове и саставе, осим уколико имају претходно прибављене наутичке услове од Лучке капетаније Тител.
- **Канал Бечеј - Богојево (преводничарски крак према Дунаву код Богојева):** Пловидба је била ограничена на газ пловила од 1 m у периоду од почетка јула до краја августа 2025. док није извршено измуљење.
- **Преводница Нови Сад:** Пловидба је била обустављена од 21.07–30.07.2025. због дефектаже понуруће капије.
- **Преводница Нови Сад:** У периоду од 18.09–02.10.2025. радно време преводнице је било ограничено на 06.00 до 18.00 часова сваки даном.

У функцији подстицања развоја наутичког туризма и афирмације пловидбе на хидросистему Дунав–Тиса–Дунав, ЈВП „Воде Војводине“ је у периоду од 20.06–30.06.2025. године успешно организовало петнаесту по реду Регату „Воде Војводине“.

Овогодишња регата окупила је око 200 учесника на 60 пловила, који су пловили трасом од Новог Сада, Дунавом и каналима Хс ДТД, преко Бачког Петровца, Руског Крстура, Српског Милетића, Сомбора, Малог Стапара, Апатина, Каравукова и Бачке Паланке, са повратком у Нови Сад

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2024. годину су за ову намену опредељена средства у износу од 138 милиона динара.

До 31.12.2024. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности 100,85 милиона динара.

У првом полугодишту 2025. године реализовани су радови у вредности 37,15 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

Табела 17: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање из Плана за 2024.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорени радови у 2024.	Извршено I–XII 2024. по уговору из 2024.	Извршено I–VI 2025. по уговору из 2024.	Реализација : план
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	15.800.000	14.739.705	1.060.295	100,00%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	9.600.000	6.378.395	3.221.605	100,00%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	15.800.000	12.305.399	3.494.601	100,00%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	13.200.000	13.097.801	102.199	100,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	3.400.000	1.903.486	1.496.514	100,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	22.500.000	22.500.000	0	100,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	18.000.000	4.488.943	13.511.057	100,00%
8	Регионални подсистем Надела	21.700.000	11.816.397	9.883.603	100,00%
9	Регионални подсистем Ада	12.000.000	8.252.883	3.747.117	100,00%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	5.371.050	628.950	100,00%
Укупно:		138.000.000	100.854.059	37.145.941	100,00%

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за ову намену планирана су средства у износу од 156 милиона динара. До 30.09.2025. године извршени су радови у вредности 63,53 милиона динара.

Табела 18: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2025.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорени радови у 2025.	Извршени радови 01.01-30.09.	Реализација : план
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	21.000.000	12.589.409	59,95%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	10.000.000	2.239.089	22,39%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	16.000.000	10.052.275	62,83%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	14.000.000	0	0,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.000.000	0	0,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	25.000.000	12.020.769	48,08%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	22.000.000	8.668.832	39,40%
8	Регионални подсистем Надела	23.000.000	11.199.815	48,69%
9	Регионални подсистем Ада	15.000.000	5.502.915	36,69%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	1.258.240	20,97%
Укупно:		156.000.000	63.531.346	40,73%

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Двонаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 30.09.2025. године реализовани су радови у вредности 1,31 милијарди динара, чиме је реализовано 88,05% уговорених радова. Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

Табела 19: Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину

№	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.12.2024.	Извршено у периоду 01.01-30.09.2025.	(2+3+4):1
1	Двонаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	173.998.800	94.233.026	79.765.774	0	100,00%
2	Двонаменски системи „Житиште-Клек“, „Шозо“ и Ђурза	„Средњи Банат“ Зрењанин	173.999.987	173.999.987	0	0	100,00%
3	Двонаменски системи „Соколац“, „Главни“, „Наковски“, „Новокнежевачки“, „Бегејци“ и „Међуречје“	„Средњи Банат“ Зрењанин	200.000.000		200.000.000	0	100,00%
4	Двонаменски систем „Керекто - Бочар“	„Средњи Банат“ Зрењанин	40.000.000		40.000.000	0	100,00%
5	Двонаменски систем „Ш“	„Галовца“ Земун	86.654.125	71.698.023	14.956.102	0	100,00%
6	Двонаменски систем „Добродол-Међеш“		86.100.000	16.767.990	69.332.010	0	100,00%
7	Двонаменски системи „Сенђански рит“, „Буџак“, „Хоргош-Мартонош“	„Сента“ Сента	31.030.308	23.042.381	7.987.927	0	100,00%
8	Двонаменски систем „Дебељачки чешаљ“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	55.522.408	2.214.171	53.308.237	0	100,00%
9	Двонаменски систем „Вршац“		118.407.468	3.787.198	114.620.270	0	100,00%
10	Двонаменски системи „Бачка“, „Западна Бачка“, „Средња Бачка“, „Криваја“, „Северна Бачка“	„Северна Бачка“ Суботица	173.750.950	66.237.856	42.069.574	58.049.240	95,74%
11	Двонаменски систем „Перлек“		251.968.148		146.685.489	27.263.945	69,04%
	Σ		1.391.432.194	451.980.632	768.725.383	85.313.184	93,86%

Радови на уређењу двонаменских система у 2024. години

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за реализацију Програма пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,39 милијарди динара. Од наведеног износа 240 милиона динара односи се на другу фазу двогодишњег пројекта „Ревитализација постојећих двонаменских система“, који је уговорен у 2023. години.

Уговорени су радови у вредности 1,28 милијарди динара. До 30.09.2025. године изведени су радови у вредности 1,26 милијарди динара, чиме је реализовано 98,26% уговорених радова.

Табела 20: Пренамена система за одводњавање у двоаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2024. годину

Р. б.	ХМС - опис позиције (План 2024)	ВП Извођач радова	Уговорено	Извршено до 31.12.2024.	Извршено 01.01-30.09.2025.	Реализација : план
1	Двоаменски систем „Лабудњача“	„Дунав“ Бачка Паланка	155.278.070	155.278.070	0	100,00%
2	Двоаменски систем „Новокнежевачки“	„Средњи Банат“ Зрењанин	155.280.000	155.280.000	0	100,00%
3	Двоаменски систем „Шећерански“					
4	Двоаменски систем „Међа 1“					
5	Двоаменски систем „Прогарска Јарчина“	„Галовца“ Земун	155.280.000	155.280.000	0	100,00%
6	Двоаменски систем „Дебељачки чешаљ 2. фаза“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	19.287.850	19.287.850	0	100,00%
7	Двоаменски систем „Прогарска Јарчина“ 2. фаза	„Галовца“ Земун	132.000.000	132.000.000	0	100,00%
8	Двоаменски систем „Кера бара и Велика бара“	„Средњи Банат“ Зрењанин	90.000.000		90.000.000	100,00%
9	Двоаменски систем „Шећерански“ 2. фаза					
10	Двоаменски систем „Чока“					
11	Двоаменски систем „Новокнежевачки, канал К и Вок“ 3. фаза					
12	Двоаменски систем „Јужни Банат“	„Тамиш-Дунав“	135.641.977	22.326.512	113.315.465	100,00%
13	Двоаменски систем „Скореновац“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	131.999.261	17.176.201	114.823.060	100,00%
14	Двоаменски систем „Пландиште 3“	„Северна Бачка“ Суботица	53.659.884	31.317.428	0	58,36%
15	Двоаменски систем „Бачко-градиштански рит“ 2. фаза					
16	Пристапни пут за ЦС Чик – двоаменски систем „Перлек“	„Северна Бачка“	100.609.108	64.650.032	35.959.076	100,00%
17	Уређење водотока Криваја	„Северна Бачка“ Суботица	155.279.166	84.198.905	71.080.261	100,00%
18	Двоаменски системи „Западна Бачка“					
19	Двоаменски системи „Средња Бачка“					
20	Двоаменски системи „Криваја“					
Σ			1.284.315.316	836.794.998	425.177.862	98,26%

Радови на одржавању двоаменских система по Програму за 2024. годину

За одржавање изграђених двоаменских система планирана су средства у вредности 23,5 милиона динара (у том износу су и уговорени радови). До 31.12.2024. године реализовани су радови у вредности 7,71 милиона динара, а до 31.03.2025. радови у вредности 15,79 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

Табела 21: Одржавање двоаменских система – Програм за 2024. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Систем	Уговорено	Извршено до 31.12.2024.	Извршено 01.01-31.03.2025.	Реализација : план
1	„Галовица“ Земун	Двоаменски систем „Ш-4“	3.500.000	3.419.827	80.173	100,00%
		„Добродол - Међеш“	2.000.000	0	2.000.000	100,00%
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	„Житиште-Клек“, „Шозо“	10.500.000	0	10.500.000	100,00%
3	„Тамиш-Дунав“ Панчево	„Дебељачки чешаљ“	1.500.000	1.291.273	208.727	100,00%
4	„Дунав“, Бачка Паланка	„Плавна“	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
5	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	„Сенћански рит“	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
		„Хоргош-Мартонош“				
Σ			23.500.000	7.711.100	15.788.900	100,00%

Радови на уређењу двоенаменских система по Програму за 2025. годину

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 721,4 милиона динара (660,4 милиона динара за наставак ревитализације постојећих двоенаменских система и 61 милион динара за њихово одавање.

До краја извештајног периода уговорени су радови у вредности 659.94 милиона динара, од чега је реализовано 407,38 милиона динара.

Табела 22: Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2025. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Назив система	Уговорена вредност радова	Извршено 01.01-30.09.2025.	Реализација : план
1	„Тамиш Дунав“ Панчево	Двоенаменски систем „Јужни Банат“	131.954.236,13	49716116,03	37,68%
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	Двоенаменски систем „Наковски“	132.000.000,00	112.646.676,00	85,34%
		Двоенаменски систем „Бурза“			
		Двоенаменски систем „Карађорђево-Молин“			
3	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Прогарска Јарчина“	131.998.872,34	80.713.493,78	61,15%
4	„Дунав“ Бачка Паланка	Двоенаменски систем „Плавна“	83.998.800,00	83.998.800,00	100,00%
5	„Северна Бачка“ Суботица	Двоенаменски систем „Бачка“	179.989.654,28	80.305.690,97	44,62%
		Двоенаменски систем „Западна Бачка“			
		Двоенаменски систем „Средња Бачка“			
		Двоенаменски систем „Криваја“			
Σ			659.941.562,75	407.380.776,78	61,73%

Радови на одржавању двоенаменских система по Програму за 2025. годину

За одржавање изграђених двоенаменских система планирана су средства у вредности 61 милион динара (у том износу су и уговорени радови). До 30.09.2025. године реализовани су радови у вредности 18,1 милиона динара.

Табела 23: Одржавање двоенаменских система – Програм за 2025. годину

Р. б.	Водопривредно предузеће	Назив система	Уговорена вредност радова	Извршени радови
1	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Ш“	4.000.000,00	152.801,71
2	„Галовица“ Земун	Двоенаменски систем „Добродол - Међеш“	4.000.000,00	0,00
3	„Средњи Банат“, Зрењанин	Двоенаменски систем „Итебеј I“	12.000.000,00	11.954.725,07
4	„Средњи Банат“, Зрењанин	Двоенаменски систем „Шећерански“, „Новокнежевачки“ и „Бурза“	12.000.000,00	0
5	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево	1.999.999,99	0
6	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Подунавље - Ковин	5.000.000,00	0
7	„Тамиш Дунав“, Панчево	Двоенаменски систем Водна јединица Јужни Банат - Вршац	4.000.000,00	0
8	„Дунав“, Бачка Паланка	„Плавна“	6.000.000,00	6.000.000,00
9	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	Двоенаменски систем „Ада“	5.000.000,00	0
10	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Бачка“	1.000.000,00	0
11	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Криваја“	2.000.000,00	0
12	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Средња Бачка“	1.000.000,00	0
13	„Северна Бачка“, Суботица	Двоенаменски систем „Западна Бачка“	3.000.000,00	0
Σ			60.999.999,99	18.107.526,78

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 688,31 милиона динара, од чега је планирано да се до краја 2025. године изведу радови у вредности 579,10 милиона динара, док ће преостали радови у вредности 109,2 милиона динара бити реализовани у току 2026. године..

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 331,31 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 90,25 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела 24: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-IX 2025.

Р. б.	Назив инвестиције	Ппланирано за 2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.
1	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	22.227.371	22.227.371	22.092.286
	Инвестиције из 2021. године	22.227.371	22.227.371	22.092.286
1	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	249.725.159	199.780.127	60.823.508
	Инвестиције из 2022. године	249.725.159	199.780.127	60.823.508
1	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	35.330.346	35.330.346	0
2	Изградња уставе Сивац-југ	24.027.331	24.027.331	7.335.106
	Инвестиције из 2024. године	59.357.677	59.357.677	7.335.106
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	55.800.000	44.640.000	
2	Изградња далаковода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	12.000.000	6.000.000	
3	Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка	120.000.000	96.000.000	
4	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (машински и електро радови)	30.000.000	0	
5	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	30.000.000		
	Инвестиције планиране за 2025. годину	247.800.000	146.640.000	0
	Укупно инвестиције за реализацију у 2025. години	579.110.207	428.005.175	90.250.900

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 12,52 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 797 хиљада евра, чиме је у потпуности реализована ова фаза Програма.

Табела 25: Преглед радова започетих 2020. године чија реализација се финансира средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2024. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2025. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.439.157,03	1.236.560,00	195.628,35	1.432.188,35	99,52%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	914.764,25		914.764,25	100,00%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабука	2.500	624.690,01	621.246,31		621.246,31	99,45%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	2.053.706,93	601.412,91	2.655.119,84	104,57%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74		369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24		1.506.689,24	99,91%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	2.256.310,08		2.256.310,08	99,99%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41		661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24		1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.425.084,42	1.425.084,44		1.425.084,44	100,00%
	Укупно	30.612	13.178.262,85	12.485.213,64	797.041,26	13.282.254,90	100,79%

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2024. године реализовани радови у вредности 28,63 милиона евра.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 1,43 милаион евра чиме је реализовано 86,78% ове фазе Програма.

Табела 26: Пројекти који су уговорени и чије извођење је започето у 2022. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - IIA ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	Уговорена вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2024. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2025. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	695.987,71		695.987,71	69,57%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.495.651,88	1.209.391,88	131.336,66	1.340.728,54	89,64%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.607.570,92	1.209.379,09	398.198,17	1.607.577,26	100,00%
4	„Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1“	11.000	12.079.138,91	12.079.138,97		12.079.138,97	100,00%
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.966.540,08	2.539.821,86	179.216,84	2.719.038,70	91,66%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m ³ /s	9.870	5.101.170,24	4.459.543,58	110.061,03	4.569.604,61	89,58%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.765.377,36	2.765.377,84		2.765.377,84	100,00%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350	7.637.528,53	3.680.768,12	613.284,11	4.294.052,23	56,22%
	Укупно	35.186	34.653.417,37	28.639.409,05	1.432.096,81	30.071.505,86	86,78%

Заштита вода

У области заштите вода у извештајном периоду реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 359 предмета (захтева), од тога се 295 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 62 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола и 2 предмета на Мишљење о водној сагласности. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето 410 хемијских анализа и око 900 података о количини захваћене и испуштене воде.
4. Коначан обрачун накнада за хватање воде и прихватање отпадних вода за 2024. годину урађен је у предвиђеном року у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн.)

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за хватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 145 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2024. годину у износу од 196.507.321,61 динара. У мају формиране су и послате 147 аконтативне подлоге за 2025. годину у износу од 218.330.792,32 динара у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 ускл. дин. изн.).

б) Укупно 11 подлога за аконтативни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2024. годину, у износу од 5.825.643,75 динара. У мају месецу формирано је и послато 11 аконтативних подлога за 2025. годину у износу од 6.097.748,26 динара у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 ускл. дин. изн.).

Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 11.03.2025. године.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода. У оквиру овог посла издато је:

а) Укупно 249 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду за 2024. годину у износу од 100.142.374,48 динара. У јулу формирано је и послато 244 подлоге за аконтативна решења за 2025. годину у износу од 104.363.790,15 динара.

б) Укупно 502 подлоге за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2024. годину у износу од 469.106.720,03 динара. У јулу формирано је и послато 500 подлога за аконтативна решења за 2025. годину у износу од 484.585.461,15 динара.

Сарадња са водном инспекцијом Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, везано за пријаве загађења на локацијама реализована је везано за следеће:

- Загађење на Криваји код Бачке Тополе - 30.01.2025;
- Канал Ладовача код Старе Пазове - 19.02.2025;
- Загађење код резервата Засавица - 7.03.2025;
- Хладњача Апатин - накнада - 20.03.2025;
- Подрум Палић - накнада - 20.03.2025;
- Спајић & ЦО Српка Црња - накнада - 24.03.2025;

- Пријава загађења на Шодрошу код моста – 16.05.2025;
 - „Victoria Starch“ за накнаду – 22.05.2025;
 - Пријава загађења ОКМ код Турије – 24.06.2025;
 - Канал Пашњак код Вискофана - Нови Сад – 22.08.2025;
 - „Kostas A Zacharia“ по жалби за накнаду – Инђија – 19.09.2025.
6. Остало: Ангажовање у оквиру стручних тела (комисија и радних група) Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ICPDR, Савске комисије, са циљем: израде регулативе, међународних докумената у обалсти заштите вода, спровођења мониторинга и управљања квалитетом воде, дефинисања референтних тачака у Републици Србији, дефинисања водних услова, и др.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 782 нова захтева (426 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 321 захтева у редовном поступку, 35 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката).

Завршено је укупно 904 захтева (411 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 194 захтева у редовном поступку, 35 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, 264 захтева из претходног периода).

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 19,36 милиона динара.

Табела 27: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	782
Обједињена процедура	426
Редован поступак	321
Озакоњење	35
Завршено (врста захтева/документа)	904
Мишљење у поступку издавања водних услова	134
Водни услови	260
Решење о водној сагласности	11
Решење о водној дозволи	32
Извештај у поступку издавања водне дозволе	9
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	1
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	31
Акт о ненадлежности	-
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	35
Дописи	391
Подлога за решавање имовинско-правних односа	46
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	16
Подлога за обрачун ВП	33

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области **билатералне сарадње**:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.
- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.
- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. Извршена је припрема и одржани су редовни састанци стручњака из области квалитета и квантитета вода у циљу усаглашавања резултата испитивања показатеља квалитета и хидрометријских мерења извршених у току претходне године. Припремљена је документација „Извод из пројекта за изградњу црпне станице и комплексно решење проблематике на сливу Хоргош-Мартонош“ за коју је добијена сагласност мађарске Стране за извођење радова. Извршена је размена предлога и коментара на нацрт Плана извршења одлука и задатака са I заседања Комисије (Термин план). Секретари Комисије ће одржати састанак у последњем кварталу ове године у циљу финализације Термин плана. Извршени су редовни јесењи прегледи објекта за одбрану од поплава на сливовима река Дунав и Тиса и обилазак бродом реке Дунав на сектору од заједничког интереса. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.
- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и њихова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана рада одржани су састанци:
 - сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију на којем је припремљен нацрт правилника под називом „Правилник о међусобној размени метеоролошких и хидролошких података и информација између Републике Србије и Румуније“ који ће бити поднет на усвајање Српско – румунској комисије за одрживо управљање прекограничним водама на наредном заседању;
 - сталне Поткомисије за квалитет вода на којем је започен рад на изради правилника под називом „Правилник о мониторингу о оцени квалитета српско – румунских прекограничних површинских вода“ који ће се наставити у 2026. години.

Секретари Комисије су започели активности на иновирању Плана рада за 2026. годину што подразумева припрему и одржавање првог састака сталне Поткомисије за одбрану од поплава, осталих поткомисија по потреби и заседања Комисије. Редовни јесењи прегледи објекта за одбрану од поплава, на обе територије, одржаће се у октобру, у раније договореним терминима. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области **мултилатералне сарадње**:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).
- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Након спроведене законске процедуре којој су претходиле активности на припреми подлога и елемената Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде закључило је 22.04.2025. године Уговор са ЈВП „Воде Војводине“ за извршавање послова међународне сарадње у области вода, на период од годину дана од дана закључења уговора. Вредност уговорених послова је 21.500.000 динара са ПДВ-ом.

ЈВП „Воде Војводине“ је у складу Уговором поднело Захтев бр.1 за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње у оквиру којег се налазе и остале институције које

извршавају део поверених послова. Укупно испостављен и наплаћен износ средстава износи 5,53 милиона динара.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

У 2025. години ЈВП реализује следеће пројекте:

Табела 28: Пројекти (су)финансирани средствима донација

Р. б.	Назив пројекта	Програм/Донатор	Активности пројекта	Укупан буџет пројекта	Партнерски буџет ЈВП
1.	PHY2CLIMATE - Глобални приступ за опоравак обрадивог земљишта коришћењем побољшане фитотерапије у комбинацији са напредном производњом течних биогорива и климатским процесом топљења бакра	HORIZON 2020	Пројектом ће се оптимизовати енергетски усеви за фиторемедијацију циљањем различитих класа познатих загађивача тла и интегрисаће се у процес претварања у стратегију биогорива за издвајање ових загађивача у концентрованом облику. Целокупни процес ће бити оптимизован у смислу трошкова и одрживости. У пројекту ће се на неколико пилот локација обављати различита истраживања за фиторемедијацију, од тога четири у Србији, Шпанији, Аргентини и Индији.	4.031.100,00 €	102.900,00 €
2.	RETFOR - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у спачванско-босутском басену	IPA Хрватска - Србија	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима	2.837.411,10 €	589.680,00 €
3.	ADAPTISA - Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси	IPA Мађарска -Србија	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.	1.421.426,16 €	150.444,00 €
4.	SUNDANSE -Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.	8.995.476,25 €	162.312,50 €
5.	INNOWATCCH - Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.	1.920.000,00 €	160.815,30 €

Информациони систем

У оквиру редовног одржавања и унапређења информационог система реализован је широк спектар активности који се односи на инфраструктуру, софтвер, безбедност, подршку корисницима и сарадњу са другим институцијама. Ангажовањем сопствених капацитета, као и екстерних партнера за специфичне области, реализовано је следеће:

1. Унапређење и одржавање апликативног и серверског окружења

- Перманентно се ради на повезивању, функционалном унапређењу и одржавању интерно развијених апликација које се користе у пословним процесима.
- Редовно се ради на одржавању и контроли свих апликативних и Database сервера.
- За потребе рада нових апликација и сервиса инсталиране су нове виртуалне машине и омогућен приступ споља преко VPN-а за екстерне партнере.
- Припремљен је backup и започета је миграција апликација са старе Oracle WebLogic платформе на нову а у циљу побољшања перформанси и унапређењу сигурности система.

2. Одржавање хардверске и мрежне инфраструктуре

- Одржаван је и надограђиван хардвер (рачунари, сервери, комуникациона опрема) потребан за несметано функционисање целокупног информационог система.
- У оквиру планске замене застареле опреме, реализована је набавка и испорука нових рачунара по уговору за 2024/2025. годину. Извршена је замена класичних хард дискова са SSD уређајима, проширење RAM меморије, као и миграција са Windows 7 на Windows 10/11.

Сарадња са МУП-ом ради успостављања и проширења оптичке везе са базном станицом на крову зграде ЈВП „Воде Војводине“.

- У марту 2025. године реализована је набавка и техничка имплементација опреме за Мониторинг центар за пумпне станице. За потребе центра извршено је увођење оптичког интернет привода са протоком 300/300 Mbps, као и постављање Wi-Fi мреже у канцеларијама Централног магацина за одбрану од поплава, где је центар и смештен.
- Служба за ИТ ЈВП „Воде Војводине“ пружила је техничку подршку фирми „Pixel“ приликом конфигурације опреме у мониторинг центру, укључујући сервер и две радне станице.

3. Резервне копије и безбедност

- Обезбеђен је континуиран надзор и контрола backup-а виртуалних машина преко Veeam платформе, обезбеђена је контрола и креирање резервних копија свих база података локално на Database серверима као и њихово архивирање на NAS уређај на месечном нивоу. Backup података се свакодневно реализује како интерно тако и на удаљену локацију.
- Редовно се ажурира антивирусни софтвер на свим серверима и рачунарима путем централизоване конзоле а којој се приступа преко Web портала.
- Обезбеђене су нотификације на делу сервера које омогућавају контролу различитих сервиса и правремено реаговање на настали проблем.

4. Администрација домена и ИТ ресурса

- Редовна администрација и контрола домен контролера као и његових сервиса, (Active Directory, DNS, DHCP).
- Ажурирање корисничких налога и група као и примена сигурносних полиса,
- Редовна администрација и контрола помоћних сервера који се користе за приступ интернет сервисима.

5. Техничка подршка и мрежни инциденти

- Редовна администрација свих сервера и корисничких рачунара у мрежи, као и решавање пријављених проблема код корисника.
- На време је реаговано на инцидентне ситуације у дирекцији и проблеме у радним јединицама.

6. Електронска комуникација и интеграције

- Настављено је слање СМС порука корисницима који имају активан репрограм накнаде за одводњавање, на месечном нивоу.
- Успостављен је контакт са Министарством пољопривреде ради прикупљања података о објектима у Централном регистру објеката у складу са законом о безбедности хране.
- EZUP Имплементација приступа Централном регистру становништва (CRS) преко сервиса „Податак о особи“, у циљу прибављања ажурираних адресних података за све обвезнике накнаде. Ово ће омогућити већи проценат успешног уручења решења и бољу наплату.

7. Телекомуникације

Остварена је стална сарадња са предузећем Телеком Србија у области телекомуникација, која обухвата следеће услуге:

- **Мобилна телефонија:** Обезбеђена је гласовна комуникација за преко 800 SIM картица, као и мобилни интернет путем Mobilni NET картица и специјализованих CORP APN картица са јединственим IP адресама. Помоћу ових картица повезујемо удаљене локације на водотоцима са надлежним управљачким центрима – Мониторинг центар „Брод“ и Мониторинг центар за пумпне станице.
 - **Фиксна телефонија:** Укључује централну фиксну телефонију као и појединачне телефонске линије у организационим јединицама.
 - **Телевизија, интернет, VPN и Wi-Fi:** Кроз услуге Телекома обезбеђени су стабилан интернет приступ, виртуелне приватне мреже (VPN) и бежичне Wi-Fi мреже на локацијама ЈВП-а.
 - **Регистрација домена и одржавање:** Услуге регистрације и техничког одржавања интернет домена организације.
 - **Cyber безбедност:** У сарадњи са Телекомом примењују се решења за унапређење сајбер безбедности у оквиру телекомуникационе инфраструктуре.
8. **Послови у оквиру одељења за ВИС и ГИС**
- Успостављен је континуиран рад сервера за WEB Мапе и приказ података за унутрашње и спољашње кориснике.
 - У току је миграција података на ново серверско окружење.
 - Надзор дигитализације техничке документације и складиштење на електронску архиву.
 - Батиметријско снимање водотока и обрада сирових подата за каснију употребу у ГИС-у.

Управљање и коришћење природних ресурса

Планови и програми управљања - Добијене су сагласности на Годишње програме управљања за заштићена подручја: ПП „Јегричка“, ПП „Мртваје горњег Потисја“, СП „Храст Лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, ПП „Бељанска бара“.

Израђен је и достављен План управљања ПИО „Потамишје“ за наведени период, а добијена је и сагласност Министарства заштите животне средине.

Извештавање и надзор - Достављени су извештаји о остварењу Годишњих програма управљања за ПП „Бегечка јама“, ПП „Бељанска бара“, ПП „Јегричка“, ПП „Мртваје горњег Потисја“ и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја, као и извештаји о утрошку финансијских средстава са посебног рачуна за први и други квартал 2025. године, који се односе на рибарска подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

Извршени су редовни и ванредни инспекцијски надзори од стране надлежних органа:

- Инспекције за заштиту животне средине, Одељења за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, ради редовног надзора и уништавања неиздатих дозвола за рекреативни риболов из 2023. године;
- Инспекције за безбедност пловидбе, која је спровела контролу катамарана у ПП „Јегричка“;
- Покрајинске инспекције за заштиту животне средине, која је обавила канцеларијски и теренски надзор у ПП „Мртваје горњег Потисја“ и ПП „Јегричка“, као и надзор над реализацијом едукације рекреативних риболоваца.

Достављени су и годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“ за 2024. и 2025. годину надлежним институцијама.

Радови и административно-техничке активности - Успешно је реализована реконструкција крова на летњој учионици и Инфо центру у ПП „Јегричка“. Уклоњена су пала стабла из канала Бегеј на територији ПП „Бегечка јама“ у сарадњи са ЈП „Војводинашуме“.

Објављен је Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби за ПП „Мртваје горњег Потисја“ („Службени лист АП Војводине“, бр. 27/2025).

Реализован је поступак продаје трске у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“, уз прибављене услове заштите природе, формирање комисије и спровођење јавног поступка.

Достављени су захтеви за услове заштите природе за израду годишњих програма управљања за 2026. годину за сва четири парка природе и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, а добијена су и решења Покрајинског завода за заштиту природе.

Министарству заштите животне средине поднет је захтев за издавање решења о условима заштите природе за машинско тарупирање биљне вегетације у каналској мрежи ПИО „Потамишје“.

Едукација и промоција - Организовани су тематски састанци под називом „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“.

На Инфо центру ПП „Јегричка“ у Темерину реализовано је седам организованих посета деце, уз одржаних 147 едукативних часова.

Министарству заштите животне средине достављени су извештаји о реализацији тематских активности и едукативних програма.

Приходи и финансирање - У извештајном периоду остварени су следећи приходи:

- Продато је укупно 297 дозвола у вредности од 1,19 милиона РСД у заштићеним подручјима ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и ПП „Бегечка јама“, од чега је приход Предузећа 990 хиљада РСД, о остатак износа је искоришћен за плаћање обавеза по основу накнаде за коришћење рибарског подручја и ПДВ;
- Од посета Инфо центру ПП „Јегричка“ остварен је приход од 38,47 хиљада РСД са ПДВ-ом;
- Закључен је уговор о суфинансирању Годишњег програма управљања ПП „Јегричка“ за 2025. годину у вредности од 3 милиона РСД са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, а за остала подручја потписани су уговори у укупној вредности од 1,8 милиона РСД (ПП „Бегечка јама“ 600 хиљада динара за радове на објекту за чуваре и рибочуваре и набавку радне машине; ПП „Бељанска Бара“ 700 хиљада динара за реконструкцију еко-учионице и постављање дрвених елемената за уређење приобаља и ПП „Јегричка“ 500 хиљада динара за постављање дрвених елемената).

Рад чуварске службе и контрола терена - Чувари природе редовно обилазе заштићена подручја којима управља Предузеће, врше контролу кретања и активности посетилаца, спроводе мере заштите природе и обезбеђују спровођење забрана у складу са плановима управљања.

Посебна пажња усмерена је на спречавање неовлашћеног заузећа водног земљишта, контролу рибарских активности и очување биодиверзитета унутар граница заштићених подручја.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2024. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2024. године и први квартал 2025. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2024. године и први квартал 2025. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2024. години.

Продато је 3.146 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 24 дозволе за привредни риболов и 5 дозвола за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 20,31 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 2,18 милиона динара и ПДВ у износу од 3,38 милиона динара. Преостала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализоване су набавке услуге израде Програма управљања за део рибарског подручја Бачка, водоток Криваја у вредности 990 хиљада динара, услуга одржавање риболовних места у вредности 990 хиљада динара и закључен Уговор физичко техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја за 2025. годину у вредности 60,32 милиона динара. У току је јавна набавка за испоруку рибље млађи и порибљавање канала у вредности 12 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 1.989 контрола. Контролисано је укупно 4.187 лица. Заплењено је 32.000 м мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 14 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, реализовано је 11 пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине“ директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Пословни приходи су мањи од планираних услед нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

Пословни расходи су мањи од планираних, такође због нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада и накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Предузеће је извршило екстерну процену вредности имовине, што је за резултат имало да су приходи од усклађивања имовине већи за 19,83% од планираних.

Расходи од усклађивања вредности имовине нису били планирани, а после извршене процене износе 75,83 милиона динара.

Остварен је **пословни губитак** на нивоу од 80,55% од планираног, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода.

Финансијски приходи су мањи од планираних због нестабилне динамике плаћања по уговорима за закуп водног земљишта, те је самим тим и приход од камата по овом основу нижи. Приходи од камата на ависта депозите мањи су од планираних јер у моменту израде Годишњег програма пословања за 2025. годину није било могуће тачно предвидети колико новчаних средстава ће Предузеће имати на рачунима као и висину камате коју ће банке одобрити, обрачунати и пренети.

Финансијски расходи су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било расхода камата, а и трошкови негативних курсних разлика су ниски услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 75,09% од планираног, је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

Нето добитак је у складу са планираним (98,58%).

2. БИЛАНС СТАЊА

Степен реализације билансних позиција у оквиру **сталне имовине** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи), и **обртне имовине** – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар је у оквиру планираног.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи су мања од планираних, због нижег степена реализације програма радова и активности од планираног за извештајни период.

Остала краткорочна потраживања су нижа од планираних због тога што је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2025. годину било тешко предвидети динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове)

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти, је последица чињенице да је на крају 2024. године ова позиција била нешто већа од планске, као и да је на крају извештајног периода (29. и 30. септембра), извршена уплата средстава Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 1,18 милијарди динара, због чега су плаћања за доспеле обавезе према добављачима и извођачима радова извршене у октобру.

Нераспоређени добитак из ранијих година је мањи од планираног услед чињенице да је у извештајном периоду дошло до расподеле добити за 2024. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године у складу са планираним.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су већа од планираних због тога што нису сви запослени који имају на то право, отишли у пензију.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су мање од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање изведених грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па Предузеће није имало обавезу да обрачуна и уплати ПДВ чији је дужник.

Краткорочна пасивна временска разграничења су мања од планираних због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због мање наплаћених уговорених камата по основу потраживања од купаца (водно земљиште), затим због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде АПВ од планираних.

Одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због тога због нижег степена реализације програма радова и активности од планираног за извештајни период, затим због чињенице да није извршено планирано запошљавање због чега су исплате за зараде, накнаде зарада мање од планираних, а због нижег степена реализације активности од планираног, плаћено је и мање за ПДВ.

Приливи готовине из активности инвестирања су нижи од планираних због тога што није реализована укупно планирана продаја опреме, већ само део.

Одливи готовине из активности инвестирања су нижи од планираних због чињенице да нису извршене све планиране набавке нематеријалне имовине и опреме због релативно касног закључења уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, што је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2025. годину.

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти је последица чињеница да је на крају 2024. године ова позиција била нешто већа од планске, као и да је на крају извештајног периода (29. и 30. септембра) извршена уплата Буџетског фонда за воде у износу од 1.184.200.000 динара и није могло доћи до плаћања обавеза према добављачима а утицало је да салдо буде већи од планираног

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Износ за исплаћене јубиларне награде је нижи од планираног због чињенице да у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2025. годину нисмо били у могућности прецизно проценити висину просечне зараде, која је основ за обрачун овог примања.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине” на дан 30.09.2025. године износио је 466, што је за 40 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Сл. лист АПВ бр. 57/2024) обухвата запослених 460 на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, в.д. директора ЈВП-а, као именовано лице, са статусом јавног функционера који је решењем Покрајинске владе од 01.08.2025. године именован на ову дужност из реда постојећих запослених на неодређено време.

Број од **424 запослена на неодређено време** на дан 30.09.2025. године (418 у активном радном односу и 6 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 35 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време ни до сада није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних месечних потреба. Тако је у периоду од 01.01. до 30.9.2025. године, ЈВП „Воде Војводине” само у два наврата добило сагласност наведене комисије за пријем у радни однос укупно 15 извршилаца на неодређено време, што је далеко од планираног, тј. потребног броја. При томе, у периоду од 01.01. до 30.9.2025. године, дошло је и до непланираног одлива 6 запослених на неодређено време (3 су искористила право на одлазак у превремену старосну пензију по члану 19б. Закона о ПИО, 2 су преминула, а 1 је закључио споразум о престанку радног односа).

Број од **42 запослена на одређено време** на дан 30.09.2025. године, обухвата 40 запослених по основу привремено повећаног обима посла и 2 запослена који су замена за привремено одсутне запослене због обављања јавних функција. Према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, ово двоје запослених који раде на одређено време, као замена, не убрајају се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, укупно је **36** запослених којима је престао радни однос. Од овог броја **15** је било у радном односу на неодређено време (9 запослених је отишло у старосну пензију са навршених 65 година живота, 3 је отишло у превремену старосну пензију, 1 је споразумно раскинуо радни однос, а 2 су преминула), док је **21** радило на одређено време (од којих је 13 у међувремену засновало радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, за 6 запослених је истекао уговор о раду, 1 је споразумно раскинуо радни однос на одређено време, док је ранијем директору Предузећа престао радни однос на одређено време заснован по члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима, док врши ову функцију, која је престала решењем Покрајинске владе од 01.08.2025.).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно **37** запослених, од чега **15** на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС” бр. 159/2020), док је **22** запослена засновало радни однос на одређено време (20 због привремено повећаног обима посла, 1 по члану 37. став 4. тачка 5. Закона о раду, као незапослено лице, до испуњења једног од услова за старосну пензију и 1 као замена за привремено одсутног запосленог).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 93,35% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2025. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2025. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система планирана су средства у износу од 688,31 милиона динара, од чега је планирано да се до краја 2025. године изведу радови у вредности 579,10 милиона динара, док ће преостали радови у вредности 109,2 милиона динара бити реализовани у току 2026. године.

Како је у претходном периоду (2021-2024. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 331,31 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2021, 2022. и 2024. године.

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2021. годину, а започетог 2022. године „Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2“, планирана су средства у износу од 22,23 милиона динара.

За наставак реализације пројекта планираног Годишњим програмом пословања за 2022. годину „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“, планирана су средства у износу од 249,72 милиона динара.

За наставак реализације пројекта планираних Годишњим програмом пословања за 2024. годину планирана су средства у износу од 59,36 милиона динара:

- Замена пумпног агрегата бр. 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча .. 35,33 милиона динара;
- Изградња уставе Сивац-југ 24,03 милиона динара.

Планирано је да у току 2025. године буду започети и реализовани следећи пројекти:

- Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ 55,8 милиона динара;
- Изградња далековода и траво-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ.... 12 милиона динара;
- Изградња објеката на будућем двонаменском систему „Јегричка“ 120 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (машински и електро радови)..... 120 милиона динара.

Реализација позиције „Инвестиционо одржавање уставе Босут“, која се суфинансира средствима донације ЕУ кроз програм ИПА прекограничне сарадње са Хрватском укупне вредности 139,2 милиона динара, биће започета у четвртном кварталу 2025. године и планска вредности ових радова износи 30 милиона динара, док ће преостали радови планске вредности 109,2 милиона динара бити реализовани у 2026. години.

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,18 милиона евра. Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 12,51 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 797 хиљада евра, чиме је у потпуности реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката у вредности 14,21 милиона евра.

У току 2023. уговорена су још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) у вредности 19,72 милиона евра, чиме укупна уговорена вредност радова у оквиру ове фазе износи 34,56 милиона евра.

Закључно са 31.12.2024. године изведени су радови у вредности 28,64 милиона динара.

У извештајном периоду су изведени радови у вредности 1,43 милиона евра, чиме је достигнут степен реализације од 86,78% ове фазе Програма.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 101,295 милиона динара у билансу стања), што је 50,65% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 30.09.2025. године, бруто потраживање од купаца износи 1.305.698.645 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 19.946.174 динара што је 1,53% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 27.402.601 динара што је 2,10% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.258.349.871 динара што је 96,37% од укупних потраживања.

На дан 30.09.2025. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 267.003.284 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 265.275.063 динара што је 99,35% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.221 динара што је 0,65% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 46 спорова чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, 10 је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност 76.600.234,52 динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 30.09.2025. године), а 36 спорова у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност 343.019.541,95 динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 30.09.2025. године).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 7, од којих је 6 спорова у којима је ЈВП тужена страна, а 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 6 спорова је 261.245.592,09 динара, од чега се 176.182.069,71 динара односи на главни тужбени захтев, а 85.063.522,38 динара на законску затезну камату.

Предмет 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односи се на утврђивање потраживања и исплату утврђеног потраживања. Вредност овог спора износи 46.167.691,38 динара, од чега се 25.682.797,65 динара односи на главни тужбени захтев, а 20.484.893,73 динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине“ у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен тек 28.02.2025. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2025. годину.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине“ значи да су приходи обрачунати само у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.


Из напред наведених разлога реализација програма радова се у већем делу одвијала по уговорима из претходних година, док се реализација програма по уговорима из 2025. године креће у распону од 25,61% до 68,68%.

Због наведеног имамо нижи степен реализације и прихода и расхода у извештајном периоду (64,01% и 63,93% респективно).

И уз нижи степен реализације програма остварен је нето добитак у износу 4,93 милиона динара.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу с закљученим уговорима и прописима.

Датум: 22.10.2025. године



39 III.10 n IV 2025

72