



ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2009. ГОДИНУ



Хидрочвор у Малом Стапару након реконструкције

Нови Сад, 2010. године



САДРЖАЈ

1. ОСНОВНЕ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ
3. ИМОВИНА
4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
6. ПРОГРАМИ РАДОВА ЗА 2009. ГОДИНУ
 - 6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање
 - 6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО
 - 6.2. Реализација програма одржавања и функционисања Хс ДТД
 - 6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката
 - 6.3.1. Заштитни водопривредни објекти
 - 6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката
 - 6.3.1.2 Реконструкција и санација објеката за одбрану од поплава:
 - 6.3.1.3 Одбрана од поплава:
 - 6.3.1.4 Регулационо – санациони радови
 - 6.4. Програм изградње, реконструкције и одржавања регионалних и двопаменских система
 - 6.4.1. Регионални подсистеми
 - 6.4.2. Двопаменски системи
 - 6.4.3. Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана
 - 6.5. Инвестициони радови у водопривреди
 - 6.6. Заштита вода
 - 6.7. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објекат
 - 6.8. Коришћење и заштита осталих природних ресурса
 - 6.9. Активности на пословима рибарства
7. РАЗВОЈ
 - 7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности
 - 7.2 Међународна сарадња
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
11. ПРИХОДИ
12. РАСХОДИ
13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
14. ПРИЛОЗИ



1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно водопривредно предузеће «ВодеВојводине» Нови Сад (ЈВП) основано је Одлуком Скупштине АП Војводине 8.05.2002. године ("Сл. лист АПВ" бр.7/02), а званично започело са радом од 01.03.2003. године. Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. IФи 2146/2002 од 11. 06. 2002. године, а решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године преведено у регистар привредних субјеката. Делатност ЈВП«Воде Војводине» је одрживо управљање водним ресурсима којима се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима - водопривредна делатност, која обухвата: газдовање водним ресурсима; искоришћавање и употреба вода; заштита од штетног дејства вода; заштита вода од загађивања.

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима, у свему према Статуту и Правилнику о организацији и систематизацији послова. Органи управљања у предузећу су Управни одбор, директор и Надзорни одбор, које именује оснивач, на период од четири године. Управни одбор има председника и 11 чланова, а Надзорни одбор председника и 5 чланова. У ЈВП је на дан 31.12.2009. године запослено 438 лица на неодређено време 124 са високом стручна спремом, 20 са вишом школском спремом, односно ВКВ, 149 са средњом стручном спремом и 145 са нижом школском спремом. На одређено време запослено је 17 лица, од тога 6 са високом стручном спремом, 7 са средњом стручном спремом и 4 са нижом школском спремом.

3. ИМОВИНА

Имовину ЈВП чине водопривредни и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добра од општег интереса.

4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.505 км² са око 2 милиона становника. Скоро 46% Покрајине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1.840.000 ха или 85% укупног земљишта угрожено је површинским и подземним водама. Насипи, канали, уставе, црпне станице, магистрални и детаљни канали у Војводини чине живот могућим. Од 1% велике воде угрожено је око милион хектара плодног земљишта, 260 насеља и 1.2 милиона становника. Укупна дужина одбрамбених насипа је 1.460,02 км. Око 101 локалитет је угрожен процурењем и ерозијом обале.

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС" бр.46/91,53/93,67/93,48/94 и 54/96) и Одлуком о оснивању, ЈВП стиче и прибавља средства за обављање делатности из накнада које чине приход ЈВП, средстава буџета РС која се обезбеђују за реализацију послова од општег интереса и средства буџета Покрајине остварених од накнада и других извора средстава.

Из накнада за одводњавање, накнада за наводњавање, накнада за коришћење водопривредних објекта и за обављање других услуга, које су приход ЈВП, финансирају се: одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање и функционисање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и других хидросистема, као и коришћење хидромелиорационих система за одводњавање и за пријем и одвођење употребљених индустријских и других вода.



Из буџетских средстава које чине накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнада за извађени материјал из водотока финансирају се: одржавање и санација водопривредних објеката, одбрана од поплава и леда, инвестиције у изградњи брана и акумулација, регионални система, регулација и насипа, водоснабдевања и заштите вода од загађивања, противерозиони радови, израда студија и пројеката и међудржавна сарадња.

6. ПРОГРАМИ РАДОВА 2009. ГОДИНЕ

износи у табели су у милионима динара

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА		Потребно	Реална средства 2009.	Извршени радови 2009.
1	одржавање система за одводњавање и ХМО	3.608	1.877	1.514
2	одржавање и функционисање Хс ДТД	857	641,5	565
3	одржавање заштитних објеката	691,5	465	459,5
	- редовно одржавање заштитних објеката	569	370	390
	- одбрана од поплава	57,5	30	27
	- радови на репродукцији шума	35	35	23
	- активности у међудржавној сарадњи	30	30	19,5
УКУПНО		5.156,5	2.983,5	2.538,5

Табела. Одржавање водопривредних објеката

6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програмом је реализовано 1,514 милијарди динара, што је 42% у односу на потребне радове по Програму од 3,609 милијарде динара (100% по нормативима), односно 81% у односу на План од 1,88 милијарди динара који је конципиран на бази висине накнаде, прилози бр. 1. и 2. Реализовани радови су у висини расположивих средстава, односно сходно средствима која су убрана и предвиђена за ту намену. Недовољна финансијска средства у последњих 20-ак година довела су до умањења функционалности система за одводњавање и до 50% од пројектом предвиђеног. Радови из Програма, обзиром на ограничена средства, подразумевају приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, а све у циљу функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање сувишне биљне вегетације тарупирањем и редовном одржавању и санацији мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи). Такође су на територији извршене хитне интервенције у вредности 9,5 милиона динара. Обзиром на стање система и потребу за радовима са једне и недостатак средстава са друге стране, позиција студијско истраживачког рада, била је коргована на уштрб радова.

Одржавање црпних станица у функционалном стању је такође од приоритетног значаја јер оне врше евакуацију вишка воде у крајњи реципијент. Започета је репарација пумпних агрегата оштећених пумпи и то ЦС „Меденача“, ЦС „Скореновац“, ЦС „Опово“, ЦС „Мали рит“, ЦС „Ланка-Бирда“ и ЦС „Меденача 2“. За екстремне хидролошке ситуације одбрани од поплава као и могућност наводњавања индивидуалног сектора у функцији су 12 понтона са пумпама и 4 соло пумпе (капацитет једне пумпе је 500 л/с). Вредност извршених радова у току 2009.г. је 54,0 мил. динара.

У току године, са локалном самоуправом, настављено је активно учешће у заједничком финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање на подручју општина: Суботица, Беочин, Бач, Бачка Паланка, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Бечеј, Чока, Вршац, Пландиште, Алибунар, Ковин, Рума, Сремска Митровица, Инђија. У суфинансирању су учествовали и градови: Нови Сад, Сомбор, Зрењанин и Панчево. Укупан износ уговорених радова на заједничком



финансирању износи 321 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а износило 145 мил. дин., а у 2009. год. је извршено 117 мил. дин. док ће преостали део радова услед неповољних временских прилика крајем 2009. год. бити окончан почетком 2010. год.

Што се тиче учешћа општина од 176 мил. дин. извршено је 97 мил. дин., а преостали део ће бити извршен у 2010. год. Поред наведеног, радови на суфинансирању уговорени у 2008-ој. год. у износу од 131 мил. дин. (85 мил. дин. ЈВП и 45 мил. дин. општине) завршени су у 2009. години.

6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО, изведени су радови у износу од 117,9 милиона динара, што представља 90.76% у односу на планираних 129,9 милиона динара. Услед испуштања отпадних вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у функционалном стању. Обим радова је био прилагођен висини убраних средстава на појединим подручјима. Највише је изведено радова на планском водопривредном подручју „Бачка“, „Дунав“, „Сента“ и „Горњи Банат“. Извршено је и 6,8 мил. дин. радова који су уговорени 2008. год.

6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД

Програмом је реализовано 565 милиона динара, што је 88% од планираних 641 милиона динара. Детаљан приказ је дат у прилогу бр. 3 и 3а.

Радови на функционалним пословима (припрема и надзор, превентивно одржавање и погон устава, преводница, црпних станица и осталих објеката) су изведени према плану у укупном износу од 114.028.126 динара.

Редовни радови на одржавању канала и објеката су извршени у износу од 133.076.208 динара односно 84% од планираних 157.788.423 динара. Највећи радови су изведени на уклањању наноса из корита канала пловним багерима. Од планираних 324.000 м³ измуљено је 308.501 м³ и вредност тих радова износи 91.316.473 милиона динара. За потребе одлагања наноса израђене су касете укупне вредности 5.024.000 динара. Од већих позиција редовних радова одржавања рађено је на кошењу корова и траве на обалама канала механизацијом (2.934.863 м²), кошењу подводног растиња пловним косачицама (3.567.990 м²), кошењу шибља на обалама канала механизацијом (805.296 м²). Електромашинска екипа је обављала послове редовног одржавања хидромашинске опреме на хидрообјектима (устава, преводнице, црпне станице и др.)

Вредност посебних радова одржавања (обнављање опреме, санације, ремонти) износи 64.172.171 или 92% од планираних 69.940.758 динара. Извршени су следећи радови: обнова електро машинске опреме ц. ст. Жабаљ (5.457.248,66 дин.), обнова машинске опреме устава Бездан (2.400.120,00 дин.), обнова електро опреме устава Бездан (2.335.468,98 дин.), обнова машинске опреме преводнице Кајтасово (4.207.859,89 дин.), обнова машинске опреме једног поља бране на Тиси (11.012.633,00 дин.), обнова електро опреме два поља бране на Тиси (373.080,60 дин.) бетонирање платоа на хидрочвору Нови Сад (598.260,00дин.), санација ел.инсталација зграде млина у М. Стапару (1.413.217,70 дин.), одржавање функционалних зграда у РЈ Зрењанин (2.723.916,37 дин.), у РЈ Сомбор (4.070.678,80 дин.), на прев. Бездан (3.036.858,14 дин.), на згради турбинског постројења (4.064.383.61 дин.) и грађ. радови на објекту млина и управне зграде у Малом Стапару (22.478.447,17 дин.).

Приликом планирања радова у 2009. години, због недостатка средстава се одустало од одређених радова на одржавању објеката као што су обнављање опреме и ремонти преводница, устава и црпних станица, чиме је дошло до заостајања у посебним радовима одржавања хидрообјеката.

6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања заштитних водопривредних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2009. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони



радови на заштитним објектима - прилог бр. 4. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

6.3.1. Заштитни водопривредни објекти

Заштитни водопривредни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације које су приказане у прилогу бр. 4.

6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката

Редовно одржавање заштитних водопривредних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Према важећим нормативима и стандардима потребна средства за редовно одржавање у 2009. години износила су 569,0 милиона динара. Укупна вредност извршених радова износи 390,5 милиона динара, што представља 69% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима (прилози бр. 5 и 5а).

Средства у износу од 199,0 милиона динара, планирана Програмом пословања ЈВП «Вода Војводине» за 2009. годину, из буџета Републике Србије нису обезбеђена. Највећи део утрошених средстава од 390,5 милиона динара обезбедила је АП Војводина у износу од 365,5 милиона динара, док је ЈВП «Воде Војводине» из сопствених средстава финансирала радове у вредности од 25,1 милиона динара.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за њихово поуздано функционисање држава би морала да обезбеди средства за ову позицију у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

6.3.1.2 Реконструкција и санација објеката за одбрану од поплава

Програмом пословања за санационе радове на заштитним водопривредним објектима планирана су средства у износу од 167,85 милиона динара која је требало обезбедити из републичког буџета. И ове године, као и у неколико претходних година, потпуно је изостало учешће републичких органа у финансирању санационих радова заштитних водопривредних објеката.

Уговорени су радови на санацији бране «Велико Средиште» на Марковачком потоку у износу од 15.209.527,00 динара извешће се у 2010. години услед неповољних хидрометеоролошких прилика.

Важно је напоменути да су значајни радови на изградњи реконструкције и санацији заштитних водопривредних објеката извршени путем финансирања из средстава Фонда за капитална улагања АПВ и путем средстава Светске банке. Ови радови су значајно допринели сигурности брањеног подручја, њима је започето решавање најкритичнијих деоница на одбрамбеним линијама (тамишки насипи, насипи на десној обали Тисе и одбрамбена линија у зони Новог Сада), што се приказује у посебном поглављу.

Потребно је у сарадњи са надлежним покрајинским институцијама обезбедити реалан извор финансирања за радове, како би се могли извести планирани санациони радови који обезбеђују у потпуности функционалност одбрамбене линије. У супротном укупна сигурност одбрамбених објеката за одбрану од поплава би била на знатно нижем нивоу.

6.3.1.3 Одбрана од поплава

Кратак преглед спроведених одбрана од поплава и загушења ледом у 2009. години:

У периоду од 05.01. до 26.01. спроводила се редовна одбрана од загушења ледом на Тиси (сектори Д.16. Кикинда и Д.17. Зрењанин), Тамишу, Старом и Пловном Бегеју (сектор Д.20. Средње банатски водотоци).

У периоду од 02.03. до 26.04. спроводила се: редовна одбрана од поплава на Дунаву (сектори Д.8. Ковин, Д.10. Нови Сад и Д.12. Сомбор), Тиси, (сектори Д.15. Чуруг и Д.17. Зрењанин), Сави (сектори С.1. Земун-Нови Београд-Кленак и С.2. Сремска Митровица), Тамишу, Каналу Бегеј (сектор Д.20. Средње банатски водотоци), Брзави (сектор Д.21. Јужно банатски водотоци), и Надели (сектор Д.9. Панчево), и ванредна одбрана од поплава на Марковачком потоку – локалитет бране «Велико Средиште» (сектор Д.21. Јужно банатски водотоци), на локалитету устава «Ланка» на Тамишу (сектор Д.20. Средње банатски водотоци) и на Нери код Кусића (сектор Д.7. Бела Црква);



У периоду од 26.06. до 20.07. спроводила се: редовна одбрана од поплава на Дунаву (сектори Д.8. Ковин, Д.10. Нови Сад, Д.11. Бечка Паланка и Д.12. Сомбор), Тиси, (сектори Д.15. Чуруг и Д.17. Зрењанин), каналу ДТД (сектор Д.19.ХС ДТД) и каналу Бегеј (сектор Д.20. Средње банатски водотоци), и ванредна одбрана од поплава на Дунаву (сектор Д.11.Бачка Паланка) и на Марковачком потоку – локалитет бране "Велико Средиште" (сектор Д.21. Јужно банатски водотоци);

У периоду од 11.11 до 15.11. спроводила се: редовна одбрана од поплава на Нери код Кусића (сектор Д.7. Бела Црква).

Може се закључити да је одбрана од поплава на свим секторима успешно спроведена, уз напомену да су се јавили озбиљни проблеми на локалитету бране «Велико Средиште» услед огромног прилива воде и хаварије темељног испуста. Интервенцијом стручних и оперативних служби ови проблеми су санирани, а брана и насеље уз брану су обезбеђени (изграђен обухватни загат, кинетиран бочни прелив и вода усмерена ван акумулације).

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,5 милиона динара. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедио је 30,0 милиона динара за спровођење одбране од поплава, а Републичка дирекција за воде 3,4 милиона динара за набавку материјала за одбрану од поплава. Укупна вредност извршених радова и насталих трошкова на овој позицији износи 27.318.097,90 динара, од тога трошкови спроведених одбрана од поплава износе 23.871.140,90 динара, а набавка материјала за одбрану од поплава 3.446.957,00 динара.

6.3.1.4 Регулационо – санациони радови

Програмом пословања за регулационо-санационе радове планирана су средства у износу од 66,0 милиона динара, од тога на Дунаву 18,0 милиона, на Тиси 19,0 милиона, на Сави 5,0 милиона и на осталим водоточима 24,0 милиона динара. Средства су обезбеђена од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Вредност извршених радова износи 64.092.560,18 динара. Табеларни преглед планираних, уговорених и извршених регулационо-санационих радова у 2009. години даје детаљнији приказ локација објеката и опис изведених радова. (прилог бр.6).

6.4. Програм изградње, реконструкције и одржавања регионалних и двонаменских система

6.4.1. Регионални подсистеми

Настављени су радови на изградњи првих фаза подсистемима у износу од 24,15 мил.динара што представља 57% од планираног и то на подсистемима: „Тиса - Палић“, „Мали Иђош“, „Кикинда“, „Нова Црња - Житиште“ и „Надела“

6.4.2. Двонаменски системи

Планирани су радови на изградњи двонаменских система, и то на планском водопривредном подручју Средња Бачка и Средњи Банат у износу од 14,9 мил. динара. Средства нису реализована због кашњења пројектне документације и немогућности правовременог добијања дозволе за градњу.

6.4.3. Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана

Према нормативима и стандардима врло је битно инвестиционо одржавање започетих регионалних хидросистема како би се одржала функционалност ових система.

Изведени радови су финансирани из буџета АПВ у износу од 20,97 мил. динара (99 %) на подсистемима чија је изградња започета: Тиса - Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња - Житиште.

6.5 Инвестициони радови у водопривреди

Обзиром на стање водопривредних објеката и недостатак сопствених средстава нарочито за инвестиције, реконструкције и санације ЈВП се морало окренути другим изворима финансирања. Ради обезбеђења додатних извора финансирања за инвестиције у водопривреди ЈВП је аплицирало са



приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ (прилог бр. 4.).

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са Светском банком, а реализују према програму Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде – Дирекција за воде) односе се на рехабилитацију система за одводњавање и рехабилитацију заштитних водопривредних објеката (система за одбрану од поплава). Почетак реализације ових радова је био средином 2006.г., а до сада је реализовано и потпуно окончано радова у износу од 275,17 мил. динара на више локалитета.

У току је набавка мобилне опреме за одбрамбену линију за заштиту града Новог Сада од великих вода Дунава у вредности од 67 мил. динара.

Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор) и управљање овим пројектима. Називи пројеката реализовани у току 2009. и локалитети приказани су у прилогу бр.7.

Радови финансирани из Фонда за капитална улагања АПВ у многоме су допринели реконструкцији заштитних водопривредних објеката, санацији система за одводњавање, као и наставку изградње регионалних хидросистема.

Аплицирано је за више пројеката, а одобрена су средства за финансирање радова одлукама из 2007, 2008 и 2009. године за 31 приоритетни водопривредни пројект у износу од укупно 2,54 милијарде динара. Од тих средстава је уговорено 2,27 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка средстава. Израда 3Д модела и аерофото снимка терена и израда дигиталних подлога није уговорена због недостатка средстава.

По уговорима, до сада је реализовано и ситуирано радова у висини 1,76 милијарди динара за 2008. и 2009. годину. У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту града Новог Сада од великих вода Дунава и уговорени су радови у укупном износу од 276,62 мил. динара. Радови су у току. Набавка мобилне опреме која чини део одбрамбене линије, набавља се из кредита Светске Банке.

У прилогу бр. 7. дат је преглед радова по уговорима који су започети у 2008. год и настављено је са реализацијом и у 2009. и преглед уговорених и започетих радова у 2009. години.

У Фонду за капитална улагања АПВ аплицирано је за финансирање израде пројектне документације. Одобрена су средства за 31 пројекат у вредности од 126 мил. динара. До сада су спроведене процедуре за 29. пројеката и уговорено је 115 мил. динара за њихову израду.

Већина пројеката је завршена, а на неким су пројектанти обуставили рад због неплаћања по уговору и истављеним рачунима.

Реализовано је према испостављеним ситуацијама 60,2 мил. динара а плаћено је свега 35,47 мил. динара у 2008. и 2009. години. У току 2009. год. реализовано је, према испостављеним ситуацијама, 21 мил. динара.

Преко ових извора финансирања извршени су многи круцијални радови на водопривредним објектима, за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен заштите брањеног подручја, санирано веома много слабих места на насипима, извршена рехабилитација више система за одводњавање, настављена изградња регионалних хидросистема. Све ово је урађено захваљујући веома великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу документације, изради тендера, инвеститорским пословима, као и пословима надзора.

6.6. Заштита вода

Радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2009. године били су условљени законским обавезама у домену заштите вода. Треба истакнути да је проблематика квалитета и заштита вода на територији АПВ врло комплексна због разноврсности загађивања на водотоцима различитих хидролошких карактеристика.

Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране РХМЗ, испитивања стања квалитета воде организовала је и вршила стручна служба ЈВП "Воде Војводине", извршено је више ванредних испитивања, а повремено су анализирани подаци о стању који се добијају систематским испитивањима квалитета воде. Обављен је већи број теренских обилазака у вези са хаваријским загађењима уз сарадњу са водопривредном инспекцијом (утврђивање стања, узрока и



последица), са средствима информисања и надлежним министарствима, као што су нпр. код Криваје од Б. Тополе до Србобрана, на мелиоративном каналу „Делта“ код Црвенке и сл. Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима још није извршена. Веће ангажовање одвијало се на издавању водопривредних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења или решења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађен је 431 предмет (захтев). Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. Такође је обрађено десет загађивача на сливу водотока Надела. Урађен је пилот пројекат ремедијације седимента водотока Криваје. Такође, редовно су вршене анализе муља на деоницама Хс ДТД где се вршило измуљење.

Накнада за прихватање отпадних вода за 2009. годину обрачуната је у складу са Методологијом и Одлуком о висини накнаде, а Одељење за заштиту вода је благовремено обезбедило све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) за око 240 загађивача вода. Решаване су жалбе по основу издатих решења за 2008. годину.

Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода на територији АПВ се споро реализације због недостатка финансијских средстава. И даље су још увек присутне велике емисије загађења вода у индустријским басенима, као што су: Врбас, Кула, Црвенка, Зрењанин, а затим Панчево, Нови Сад и др.

Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево нису се одвијале предвиђеном динамиком. Ту пре свега мислимо на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарних пречистача у фабрикама "Карнекс" и "Витал" Врбас. Међутим важно је истаћи да прекид испуштања отпадне воде у отворене канале Фабрика шећера "Бачка" Врбас, као и престанак испуштања отпадних вода фабрике шећера "Црвенка", допринео је да квалитет воде у деоници канала Хс ДТД Бечеј-Богојево од Врбаса до Бечеја буде у задовољавајућим класама. Такође и фабрика квасца "Фермин" у Сенти и пивара "Карлсберг" у Челареву иако нису обухваћене Акционим планом, завршиле су изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у циљу смањења новчаног износа накнаде. Ови примери доказују оправданост израде Акционог плана и усвајања нове Методологије за обрачун накнаде.

Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода.

6.7. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката

У 2009. години рад службе одвијао се преко дефинисања водопривредних мишљења, услова, сагласности потврда и дозвола, тј. обрађивањем предмета у поступку вршења јавних овлашћења, пријава инспекцији, надзору и праћења у испуњењу новчаних и других обавеза корисника, учешћа у изради водног и речног информационог система, катастра објеката, изради студија и пројеката као и учешћа у раду других служби, односно одељења по потреби.

Уважавајући законску регулативу, првенствено Закон о водама, стручна служба је дефинисала одговарајући акт, при чему је по потреби сарађивала са надлежним министарствима, секретаријатима, органима и надлежним водопривредним предузећима. Спровеле су се активности на изради "плана" намењена површина водног земљишта, објеката и потенцијала којима располаже ЈВП. Преиспитивани су критеријуми за утврђивање накнада за коришћење водопривредних објеката и вршење других услуга у постојећим тржишно-економским условима, а све са циљем да се на што ефикаснији начин удовољи захтевима инвеститора, односно корисника, ако за то постоје позитивни предуслови.

Покренута је иницијатива око измена и допуна постојеће планске документације, као и измена и допуна важећих ШПО (шумско-привредне основа), са намером да се остваре позитивни предуслови за отварања нових претоварних места уз канал, као и формирање спортско-рекреативних садржаја.

Донет је Правилник о поступку добијања водопривредних услова и сагласности за експлоатацију песка, шљунка и другог материјала из корита водотока, спрудова, напуштених корита и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација на територији у надлежности ЈВП "Воде Војводине".

У овој је обрађен велики број предмета путем разних дописа, претходних и начелних услова без надокнаде, као и услова за потребе израде планске документације. Приход ЈВП "Воде Војводине", од услуга у поступку вршења јавних овлашћења у 2009.год. износи око 31 мил. динара (за део обрађених



захтева, односно 1150 издатих аката).

Служба је координирала активности везано за утврђивање стања и иновирање катастра вишенаменских објеката-акумулација и брана. Приступило се изради техничке документације и извођењу радова на уклањању недостатака и реконструкцији појединих објеката.

Како је 2009.год. донет нови Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09), као и Закон у утврђивању надлежности АПВ, служба је радила на предметима легализације водопривредних објеката.

Покренуте су активности на изради правилника о поступању у случају хаваријског рушења акумулације-бране који треба да садржати податке о брзини и висини таласа, плавности низводног подучја и последицама које могу настати.

6.8. Коришћење и заштита осталих природних ресурса

Брига о заштићеним подручјима се одвијала кроз радове у Парку природе „Јегричка“ на хортикултурном уређењу простора информационог центра у Темерину, пошумљавању, измуљењу и чишћењу корита Јегричке код Равног Села, постављању табли за обележавање и информативних табли, научно-истраживачким активностима у сарадњи са факултетима. Реализовани су радови у износу од 6,6 мил. динара.

У продукцији образовно-документарног програма РТВ Војводине уз подршку Завода за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад, урађен је нови документарно - еколошки филм под називом: „Јегричка – танка линија на длану Бачке“.

У оквиру Пројекта „UNDP Western Balkans Environmental hot spot project-Remediation of Grand Backa canal Vrbas“, финансиране су активности на обележавању граница Парка природе „Јегричка“, на територији општина Врбас, еколошке радионице, израда и поставка мобилијара, штампање флајера, изложба фотографија у износу од 2,6 мил. динара.

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој, резултирала је пројектима: „Географско-туристичке карте заштићеног природног добра Парк природе Јегричка“ и „Обезбеђивање непосредног надзора над спровођењем мера заштите у Парку природе Јегричка“. Започета је реализација пројекта „Вода за живот“- партнерство са локалном самоуправом чији је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији Војводине. Заједно са локалном самоуправом уређене су обале постављањем мобилијара и информативних табли. Постављено је 40 комплета и 86 табли у општинама Бечеј, Кула, Бачки Петровац, Рума, Шид, Бездан и Сивац – Мали Стапар. Износ утрошених средстава је 1,77 мил. дин.

Заштитне шуме на подручју ЈВП „Воде Војводине“ сврстане су у 15 газдинских јединица са којима газдују у складу са важећим посебним основама газдовања шумама (П.О.Г.Ш.), Законом о шумама и годишњим плановима рада. Свесни чињенице да стање у овој области није задовољавајуће ЈВП „Воде Војводине“ је наставило програм реконструкције шумско-заштитних појасева. Остварене је и производња расада за сопствене потребе за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД у два расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ и то: 85000 садница багрема, 63000 садница тополе, 34000 садница бреста, 8500 садница врбе. Програмом АПВ издвојено је 33 мил. динара за пошумљавање на површинама од 345 ха. Ови радови изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката. Извршена је сеча 11.000 м³ меких лишћара, а средства од 23 мил. дин. уложена су у радове на репродукцији шума.

6.9. Активности на пословима рибарства

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина. Подручје је порибљено са 28.000 кг шаранске млађи. Отпочело је испитивање рибљег фонда ради категоризације риболовних вода.

Продато је 10476 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов и 27 комада дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 21,8 мил. динара и 1,0



мил. динара добијених од покрајинског секретеријата за суфинансирање набавке опреме за рибочуварску службу. Комплетан приход је уложен у развој повереног рибарског подручја, кроз чување, порибљавање, развој и функцију службе.

Током 2009. године рибочуварска служба запленила је 2167 комада рибарских мрежа, укупне дужине 61308 метара, 15 различитих чамаца-пловила и остале опреме за криволов, кроз 1165 дневних и 522 ноћна изласка чувара на терен. Покренуто је 20 поступака због недозвољеног риболова.

Покренута је изградња писта за пецање прилагођених особама са посебним потребама у Новом Саду и Вршцу.

7. РАЗВОЈ

7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности

Реализовани развојни програми финансирани средствима донација:

а. Програм прекограничне сарадње (INTERREG):

- *Превенција од поплава на левој обали Дунава од границе до Бездана - 04СЕР02/01/012.* Уговором са Европском агенцијом за реконструкцију од 29.06.2007. године вредност програма је износила 73.562 €, од тога је ЕАР учествовала са 66.206 €, а сопствено учешће ЈВП је било 7.365 €. Програм је завршен крајем 2009. године.

б. Наставак пројекта из Програма Фонда за капитална улагања АП Војводине:

- израда *Идејног пројекта и студије оправданости пројекта даљинског надзора над Хидросистемом ДТД* (уговорено 17.228.000 дин., реализовано 6.490.000 дин., наплаћено 1.770.000 дин.).

ц. Пројекти из фонда Југоисточне Европе (SEE):

- **FLOOD RISK**- *Кориснички оријентисана процена ризика од поплава у сливу Дунава.* Партнери на пројекту су земље у сливу Дунава и укупна вредност пројекта је 6.500.000 € од чега је за ЈВП предвиђено 198.828 €.

- **TICAD**- *Управљање развојем слива Тисе.* Вредност пројекта 2,8 милиона евра. Време трајања до 2012. године.

- **DMCSEE** - *Пројекат формирања центра за превенцију и управљање ризиком од суше за југоисточну Европу.* Вредност пројекта 2.200.000 € и траје до марта 2012. године.

У току 2009. године припремљени су бројни пројекти и конкурисано је код међународних фондова и организација за следеће пројекте:

а. Конкурс за средства из Фондова ЕУ (IPA):

- *Израда пројектне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан.* Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Баје „ADUKOVIZIG“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је водопривредно предузеће „Западна Бачка“ из Сомбора (придружени партнер). Укупна вредност пројекта је 852.960 €, од чега је за ЈВП предвиђено 236.795 €.

- *Моделовање корита реке Тисе и осавремењавање мерне опреме на деоници од заједничког интереса са суседном Мађарском.* Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Сегедина „АТИКОВИЗИГ“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је факултет Техничких наука, универзитет из Новог Сада. Укупна вредност пројекта је 699.639€ од чега је за ЈВП предвиђено 192.761€.



б. Пројекат алтернативних извора енергије:

- Пројекат *мини хидро-електрана на постојећим уставама и преводницама*. Процењена вредност пројектовања и уградње на објекту хидроचвора Нови Сад је око 3.000.000 €

в. Дунавска стратегија

- Генерални пројекат ремедијације седимента и ревитализације каналске мреже у Војводини
- Мониторинг приоритетних супстанци водених екосистема Војводине
- Индентификација водних тела у Војводини

У оквиру ЈВП су се пратила европска и светска искуства у области вода, као и обука за примену директива ЕУ.

Значајно унапређење међународне сарадње представљала је Светска конференција о каналима. ЈВП Воде Војводине је окупило око 200 релевантних светских стручњака који се баве проблематиком унутрашњих пловних путева.

7.2. Међународна сарадња

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и мултилатералној сарадњи у (ICPDR, реализацији обавеза на основу Оквирног Споразума за слив реке Саве) остварене су у мери у којој је то било могуће. Због каснијег закључивања уговора ЈВП са подизвођачима је од уговором поверених послова у износу од 25 мил. динара реализовало 19,5 мил. динара. На реализацији водопривредне сарадње поред ЈВП-а била су ангажована водопривредна предузећа, РХМЗ - Београд, Институт "Др Драгомир Карајовић" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" оба из Београда.

Билатерална водопривредна сарадња:

Мађарска: У току 2009. године настављено је извршавање обавеза које су преузете на 39. заседању Српско-мађарске комисије за водопривреду. Од значајнијих активности треба истаћи почетак реализације Елаборта "Анализа система за одбрану од поплава на реци Тиси у светлу екстремних појава великих вода 2000 и 2006. године"; Наставак актуелизације Погонског правилника Канала Баја – Бездан, да би се после усаглашавања резултати могли повезати кроз заједничку апликацију пројекта за средства ЕУ; Послови везани за решавање питања припрема за евентуалну одбрану од поплава изазваних ледом на Дунаву за зимски период 2009./2010. године одвијали су се усаглашено. У оквиру припрема констатовано је да српска Страна више нема ледоломце, да мађарска Страна може да обезбеди само два ледоломца за сектор од државне границе до Вуковара а да хрватска Страна и даље нема ледоломце. Дошло се до закључка да у овој ситуацији, за одбрану од леда на Сектору од трилатералног интереса низводно од државне границе, по хитном поступку мора да се реши и примена алтернативних метода разбијања леда, да се одреде надлежне институције, реши оперативна примена разбијања ледених баријера применом експлозивних средстава итд. У заједничком спровођењу одбране по важешем Правилнику са Мађарском није било сметњи као и у редовном прегледу стања одбрамбених линија и пратеће активности у вези стим; остварени су значајни резултати у сарадњи на заштити квалитета вода, мерења квантитета вода и испитивање радиоактивности екосистема реке Дунав кроз послове редовног и ванредног мониторинга.

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршено је у смањеном обиму у односу на план за 2009. годину. Румунска Страна нормализацију сарадње и даље условљава закључивањем новог билатералног споразума. У великој мери био је блокиран рад скоро свих поткомисија, осим оперативних састанака по важећим правилницима. На прегледу одбрамбених система на Тамишу је заједнички констатовано да румунска Страна пред границом у дужини од око 11 и 14 км на левом и десном насипу није извршила надвишење што представља објективну опасност од поплава на нашој територији. Такође, на прегледу је констатовано да је румунска Страна једнострано започела радове на измуљењу Канала Пловни Бегеј без сагласности или обавештавања српске Стране о почетку радова и без наше сагласности на документацију.



Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и квантитета вода прекограничних водотока су реализовани у целини.

Хрватска: Билатерални Споразум са Хрватском у области вода није закључен ни у 2009. години. Са хрватском Страном су у 2009. години настављени су послови мониторинга квантитета вода на Дунаву на три профила (Богојево, Даљ, Бачка Паланка), у оквиру пет хидрометријских мерења годишње као и њихово усаглашавање.

Спровођење мултилатералних активности реализовано је по налозима државних органа кроз учешће стручњака ЈВП у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав, у Радној групи за реку Тису и реализацији обавеза по Оквирном споразуму за слив реке Саве.

8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Служба за информационе технологије покренула је низ активности на реализацији савременог информационог система предузећа. Да би се активности спровеле формиран је снажни ИТ тим чији је основни задатак подршка остварењу циљева модернизације пословања предузећа и реализација новог информационог система. Савремена решења омогућавају потпуну подршку пословним функцијама предузећа, како у свакодневном раду, тако и у процесима реинжењеринга и оптимизације пословних процедура рада. Служба за информационе технологије је у складу са предходно дефинисаном стратегијом развоја информационог система наставила спровођење бројних планираних активности које су имале за циљ да омогуће подизање ефикасности у раду свих запослених. Ови послови омогућили су не само подизање ефикасности, већ и смањење трошкова за обављање одређених послова у предузећу.

Поједини пословни процеси препознати су као стратешки и они су имали приоритет приликом дефинисања будућих пројеката у оквиру плана стратешког развоја. Резултат тога су бројне апликације које су направљене у току 2009. године, као што су:

1. Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта
2. Апликација за вођење кадровске евиденције
3. Апликација за јавне набавке
4. Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика
5. Апликација за вођење евиденције о присуству радника
6. Апликација за вођење евиденције о црпним станицама
7. Апликација за праћење рада на пловним багерима.

Поред предходно поменутих апликација које су израђене у 2009. години, Служба за информационе технологије је радила на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као што су: Апликација за обрачун накнада за пловидбу, Апликација за обрачун накнаде за одводњавање, Апликација за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање водама и катастар водопривредних објеката, Апликација за обрачун накнада за загађиваче, Апликација за претраживање базе података која је формирана од података који су преузети од Републичког геодетског завода. Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна. Поред наведених апликација урађене су и многе друге које покривају мање сегменте пословања предузећа.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да удаљене радне јединице користе све ресурсе који се налазе у централним предузећима. Да би се направио добар план за умрежавања радних јединица било је потребно најпре урадити анализу потреба за преносом информација (приступ интернету и апликацијама, размена разних врста битних докумената), а затим испитати и сва тренутно доступна технолошка решења која ће то омогућити. Све анализе имале су за циљ да покажу шта свако од технолошких решења нуди када су у питању перформансе, као и односе перформанси и цене свих понуђених решења. Имплементацијом економски и технолошки најприхватљивијег решења, реализована



је локална рачунарска мрежа у свим радним јединицама. На овај начин омогућено је да све радне јединице буду повезане са централом у Новом Саду у јединствену рачунарску мрежу.

9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈВП-а у 2009. години карактеришу бројне активности у домену правних и општих послова.

9.1. Праћење и спровођење закона и подзаконских аката

Значајне активности одвијале су се у вези са применом нових закона донетих у актуелним процесима реформи у свим областима рада и пословања. Посебне активности и у 2009. години односиле су се на давање примедби на Нацрт закона о водама.

9.2. Нормативни послови

Овим пословима обухваћена је израда општих аката које доносе Управни одбор и директор, као и припрема и обрада материјала за потребе рада тих органа, комисија и радних група образованих актира директора. У току 2009. године, одржано је 14 седница Управног одбора, на којима је донето 56 одлука, 2 закључка и 1 ценовник.

9.3. Имовинско-правни послови

Учешће у поступцима пред надлежним службама за катастар непокретности (26 поступака јавног излагања на увид података о непокретностима);

1. Решавање по појединачним захтевима странака у вези са земљиштем на којем су прокопани канали без спровођења поступка експропријације, као и вођење парнице, тамо где није био могућност договор о накнади за заузето земљиште;
2. Учешће у поступку комасације за к.о. Маглић;
3. Утврђивање општег интереса и припрема документације за покретање поступка експропријације за потребе реконструкције насипа на левој обали Тисе и др.

9.4. Уговорни односи

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП-а и друштвених водопривредних предузећа, о обављању радова из области водопривреде у смислу чл.133. став 3. Закона о водама, који су додељени у складу са Законом о јавним набавкама након спроведених преговарачких поступака. У току 2009. године закључено је 505 уговора о коришћењу водног земљишта и припремљено 1639 подлога за издавање решења о накнади за коришћење водног земљишта.

9.5. Учешће (заступање) у судским поступцима

Поред 1403 судска извршна поступка ради наплате накнада које чине приход ЈВП-а (од тога 98 покренуто у 2009. години), ЈВП је пред редовним и трговинским судовима учествовало у 68 парница (наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама предузећа и физичких лица услед плављења, парнице из радних односа, стечаја, сметање државине), од чега је 30 спорова са правним лицима, а 38 са физичким лицима.

Пред трговинским судовима води се 96 стечајних поступка од тога 33 започета су у 2009. год. у којима је ЈВП пријавило своја потраживања (у највећем броју случајева потраживања су настала по основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних објеката), као и 21 поступак ликвидације привредних субјеката у којима је ЈВП поднео пријаве. У истом периоду закључено је 9 стечајних поступака покренутих у претходним годинама.

9.6. Јавне набавке

У току 2009. године спроведено је укупно 192 поступка јавне набавке радова, добара и услуга, од тога 106 поступака јавних набавки велике вредности (61 преговарачки поступак, 37 II фаза рестриктивног поступка и 8 отворених поступака) и 86 поступака јавних набавки мале вредности.



9.7. Општи послови

Обављањем општих послова који обухватају редовно архивско и административно пословање, достављање статистичких података надлежним службама, старање о возном парку и његовој употреби и др., обезбеђен је континуиран и несметан рад свих сектора и служби ЈВП-а, као и пословна комуникација са другим правним и физичким лицима.

10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП

10.1. Финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине

Због различитог тумачења одредаба члана 48. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Сл. гласник РС“ бр. 6/2002) од стране републичких и покрајинских органа и у 2009. годни остало је спорно питање у чијој је надлежности финансирање и планирање послова од општег интереса на територији АП Војводине. Покрајински органи и ЈВП „Воде Војводине“ сматрају да је планирање и финансирање послова од општег интереса за целу територију Републике остало у надлежности републичких органа, док су републичка министарства надлежна за послове водопривреде и финансије остала код становишта, да су ови послови за територију покрајине пренети у надлежност покрајинских органа.

Наведено је било разлог за покретање поступка пред Уставним судом ради оцене уставности и законитости републичке Уредбе о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката у 2004. години. („Сл. гласник РС“ бр. 51/2004). Уставни суд је 07.07.2009. године донео решење којим је поступак за оцену уставности и законитости обуставио јер је у току поступка пред тим судом (у трајању од 5 година) Уредба престала да важи. Из наведеног следи закључак да спор око надлежности за финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине закључно са 2009. годином није решен због пасивног односа Уставног суда према овом питању.

Средства за најнеопходније одржавање заштитних водопривредних објеката на територији АП Војводине у 2009. години обезбеђена су из покрајинског буџета и привременим преусмеравањем осталих средстава којим је располагало ЈВП "Воде Војводине".

10.2. Проблематика имовине ЈВП

Одредбе члана 14. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 54/06), о преузимању објеката, постројења и других средстава у државној својини, као и запослених који су радили на тим објектима, нису реализовани у току 2009. године. Наиме, у недостатку критеријума за разграничење државне од друштвене имовине, ЈВП није званично преузело објекте, постројења и друга средства у државној својини већ се она и даље воде код водопривредних предузећа у оквиру ванбилансне евиденције.

У току 2009. године није дошло до реализације Одлуке Управног одбора ЈВП-а од 27.11.2008. године, о спајању уз припајање друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине Јавном водопривредном предузећу, односно одлука о овој статусној промени која су донела водопривредна предузећа, јер није добијена сагласност покрајинске и републичке владе нити су се надлежни органи по овом питању изјашњавали.

Посебан проблем представљају нерешени имовинско-правни односи настали у вези са изградњом водопривредних објеката предузећа (исплата накнада ранијим власницима, легализација и укњижба објеката) за која недостају значајна финансијска средства. Ради ефикаснијег решавања ових проблема у оквиру Сектора за правне и опште послове образована је посебна служба за имовину ЈВП-а.

10.3. Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“

Елаборатом о деобном билансу који је усвојен од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад са стањем на дан 28.02.2003. године извршена је подела права и обавеза насталих по основу изградње пословне зграде у Београду, тако да је на ЈВП „Воде Војводине“ пренето 65,57%, а на ЈВП „Србијаводе“ 34,43% уплаћеног аванса. На све позиве упућене претходних година за мирно решавање овог питања, ЈВП „Србијаводе“ није одговорило, тако да је и у 2009. години стање потраживања по основу изградње пословне зграде у Београду остало непромењено.



11. ПРИХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2009. годину исказало приходе у укупном износу од 4.405.434.000 динара, и то:

• пословни приходи.....	3.149.950.000 динара (71,50%)
• финансијски приходи	734.791.000 динара (16,68%)
• остали приходи	520.693.000 динара (11,82%)
Свега:	4.405.434.000 дин. (100,00%)

Приходи остварени у 2009. години



У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2008. и 2009. години и планираних за 2009. годину.

(у 000 дин.)

Приходи	Остварено 2008.	Планирано за 2009.	Остварено 2009.	Индекс	
				Остварено 2009. остварено 2008.	Остварено 2009. планирано 2009.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.213.515	4.723.961	3.149.950	0,98	0,67
Финансијски	629.432	513.778	734.791	1,17	1,43
Остали	534.102	446.000	520.693	0,97	1,17
Укупно:	4.377.049	5.683.739	4.405.434	1,01	0,78



11.1 Пословни приходи

ЈВП је у 2009. години остварило пословне приходе у износу од 3.149.950.000 динара, што чини 71,50% од укупних прихода, а остварени су по основу:

• прихода од накнада	2.001.177.000 динара	(63,53%)
• прихода од услуга издавања водоприв. сагласности	29.566.000 динара	(0,94%)
• приходи од продаје производа (трава, трска, песак, земља, риба)	14.388.000 динара	(0,46%)
• прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.)	24.805.000 динара	(0,79%)
• прихода од активирања учинака	21.408.000 динара	(0,68%)
• прихода од смањења вредности залиха	-268.000 динара	(0,01%)
• прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета) и Фонда за капитална улагања	1.029.241.000 динара	(32,67%)
• других пословних прихода (закуп посл.прост., рефундације)	29.633.000 динара	(0,94%)
Свега пословни приходи:	3.149.950.000 динара	(100,00%)

11.2 Приходи од накнада

На основу члана 99. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 46/91, 53/93 и 54/96) средства за финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се из накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање, накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга, као и из средстава буџета за финансирање послова од општег интереса.

Средства остварена од накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход Јавног водопривредног предузећа.

У складу са чланом 107. Закона о водама у погледу рокова плаћања накнада, застарелости, камата, обнове поступка и поступка принудне наплате накнаде и других питања када су у питању правна лица, примењују се прописи о порезу на добит предузећа и одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а за остале обвезнике плаћања накнада прописи о порезу на доходак грађана.

У билансу успеха за 2009. годину, приходи од накнада чине 45% од укупних прихода, а 64% од пословних прихода ЈВП-а.

Приходи од накнада	Планирани приход	Остварени приход	Процент остварења
Накнада за одводњавање	1.962.814.000	1.304.806,000	66,48
Накнада за коришћење Хс ДТД	280.047.000	261.923,000	93,53
Накнада за коришћење Хс Надела	4.686.000	585,000	12,48
Накнада за коришћење ХМО	318.471.000	318.761,000	100,09
Накнада за коришћење акумулација	3.462.000	12.904,000	372,73
Накнада за коришћење водног земљишта	71.826.000	102.198,000	142,29
Приходи од накнада	2.641.306,000	2.001.177,000	75,76

11.3 Накнада за одводњавање

Најзначајнији приход чини приход од накнаде за одводњавање. Накнаду за одводњавање плаћају корисници, односно сопственици пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, земљишта под саобраћајницама и другог земљишта на мелиорационом подручју са којег се одводњава.

Висина накнаде утврђује се у зависности од висине трошкова одводњавања а средства остварена од накнаде користе се за одржавање, функционисање и изградњу објеката за одводњавање на мелиорационом подручју (Програм редовног одржавања система за одводњавање). Одлуку о висини накнаде за одводњавање у 2009. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на Л седници одржаној 09.12.2008. године.

Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнаде, а Одлука о висини накнаде објављена је у "Службеном листу АПВ" бр. 3 од 05.03.2009. године.

У 2009. години корисници система за одводњавање разграничени су у две категорије:

- У прву категорију спадају корисници система за одводњавање одређени по катастарским општинама претежно равничарских делова где су већином и изграђени системи за одводњавање, па су и потребна највећа средства за одржавање.
- У другу категорију обвезника накнаде спадају корисници система са одређених катастарских општина које обухватају мањим делом равничарска и већим делом брдско-планинска подручја, где су делимично изграђени системи за одводњавање.

Висина накнаде обрачунава се и плаћа на основу катастарског прихода, односно по јединици површине, зависно од намене земљишта и количине воде која се са њега слива.

Висина накнаде у 2009. години за правна лица је виша за 6% у односу на накнаду у 2008. години, у складу са пројектованим растом цена према Меморандуму који је утврдила Влада РС.

Висина накнаде за одводњавање код правних лица, за I категорију пољопривредног земљишта је утврђена по стопи од 692,48 % на катастарски приход и износи просечно 1.029,82 динара/ха годишње за прву групу мелиорисаног (одводњаваног) земљишта и 514,91 дин/ха годишње за II категорију пољопривредног земљишта по стопи од 346,25% на катастарски приход.

За I категорију корисника или сопственика шумског земљишта одређена је висина накнаде за одводњавање по стопи од 346,25 % на катастарски приход, за II категорију по стопи од 173,10 %.

Накнада за одводњавање за кориснике или сопственике грађевинског земљишта одређена је у висини од двадесетоструког износа накнаде за одводњавање суседног пољопривредног земљишта.

Високо исказана стопа накнаде за одводњавање према катастарском приходу проистиче због тога што од априла 1994. године није извршена промена висине катастарског прихода. Како је од тада дошло до знатних ценовних и других економских промена, које утичу на величину катастарског прихода, то се релативно високом стопом накнаде за одводњавање донекле реално обезбеђивала накнада за одводњавање.

На основу донешене Одлуке о висини накнаде у 2009. години ЈВП је издало 2109 годишњих решење за правна лица у износу од 920 милиона динара. На основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и закупца-физичког лица ЈВП је издало 2109 решења у износу од 110 милиона динара.

Повећање висине накнаде у 2009. години за физичка лица износило је 6 % у односу на накнаду важећу у 2008. години и просечно износи 859,70 дин/ха годишње за прву групу мелиорисаног земљишта и 429,85 дин/ха за другу групу мелиорисаног земљишта.

Обрачун, задужење и наплату накнаде за одводњавање за физичка лица која су власници пољопривредног земљишта вршила је Пореска управа у оквиру решења о порезу на приходе од пољопривреде и шумарства.

Како је одредбама члана 4. Закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана ("Сл.гласник" бр.5/09) прописано да се за 2008. и 2009.годину не утврђује и не плаћа порез на приходе од пољопривреде и шумарства, Пореска управа у 2008. години за обвезнике пореза на приходе од пољопривреде није донела решење, па самим тим физичка лица нису ни задужена накнадом за одводњавање Тек крајем 2009.године Пореска управа је донела 416.373 решења о утврђивању накнаде за одводњавање и то за 2008. годину у износу од 1.058.225.245 динара а за 2009. годину у износу од 1.121.702.488 динара.



11.4 Накнада за коришћење водопривредних објеката

Одлуку о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2009. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на LVI седници одржаној 07.05.2009. године.

Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнада, а Одлука о висини накнаде објављена је у "Службеном листу АПВ" бр. 7 од 28.05.2009.године

Одлуком о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2009. години, утврђене су следеће накнаде:

- За коришћење објеката Хс ДТД и то:
 1. накнада за пловидбу и боравак пловила у каналима
 2. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије
 3. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом рибњака
 4. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење хидромелиорационих објеката :
 1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
 2. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење објеката Хс Надела, регионалних система и других водопривредних објеката:
 1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
 2. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода
- За коришћење водног земљишта:
 1. стоваришта песка, шљунка, нафте и нафтних деривата, опасног материјала и за остале сврхе
 2. боравак и привез сплавова, бродова-ресторана, пловних направа и других пловних објеката који се користе у угоститељско- туристичке сврхе
 3. коришћење и изградњу привремених објеката, за експлоатацију угља, за позајмиште песка и шљунка из инудације спрудова у кориту реке и за обављање пољопривредне делатности
 4. за рекреационе сврхе

На основу донешене Одлуке о висини накнада у 2009. години, ЈВП је издало 2179 решења обвезницима накнада за коришћење објеката Хс ДТД, Хс Надела, регионалних система, хидромелиорационих објеката и других водопривредних објеката у износу од 696 милиона динара.

Најзначајнија накнада за коришћење водопривредних објеката је накнада за одвођење отпадних вода која се обрачунава на основу података о инсталисаном и ангажованом капацитету обвезника накнаде, извештаја о утврђеном квалитету испуштених отпадних вода и квалитету воде и муља у реципијенту, а према методологији обрачуна накнаде за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода.

11.5 Наплата накнада

У 2009. години је наплаћено накнада у укупном износу од 2.226.355.560 динара. Од укупно наплаћеног износа редовним путем наплаћено је 1.780.856.616 динара, принудним путем 297.099.646 динара а од Агенције за приватизацију и из поступка стечаја 148.399.297 динара. Због доспелих а неизмирених обавеза ЈВП је у 2009. години послао 6822 опомена пред принудну наплату. На основу опомена 232 обвезника је поднело захтев за одлагање плаћања дуга а са 193 је закључен Споразум о условима продужења рока плаћања доспелих накнада у износу од 620 милиона динара. Накнаду за одводњавање од правних лица ЈВП је наплатило у износу од 1.182.751.812 динара, од тога редовним путем 871.088.306 динара (74%), принудним путем 191.678.399 динара (16%) и из приватизације и стечаја 119.985.105 динара (10%).


ЈВП је принудну наплату вршило у судским поступцима и то:

- накнада за коришћење водног земљишта за 45 предмета преко 12 општинских судова у износу од 3.049.424 динара



- накнада за снабдевање водом система за наводњавање за 32 предмета преко 22 општинска суда у износу од 3.449.115 динара
- накнада за одвођење отпадних вода за 16 предмета преко 10 општинских судова у износу од 2.218.130 динара.

Поред принудне наплате путем суда, ЈВП је у 2009. години покренуо поступак принудне наплате преко Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату за 36 обвезника у износу од 255.526.052 динара.



Дијаграм наплате накнаде у 2009. години



У наредној табели дат је преглед укупно задужене и наплаћене накнаде у 2009. години.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА И ПРИСПЕЛИХ УПЛАТА 2009/2008 године

НАКНАДА	2008			2009			УПЛАТЕ % 2009/2008
	УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ	УКУПНО НАПЛАЋЕНО	УКУПНО САЛДО	УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ	УКУПНО НАПЛАЋЕНО	УКУПНО САЛДО	
одводњавање - правна лица	2.205.434.305	870.550.725	1.334.883.579	2.224.167.017	938.047.149	1.286.119.868	107,75
одводњавање - камата	1.004.346.344	303.652.112	700.694.232	1.100.164.784	244.704.663	855.460.121	80,59
одводњавање - физ.лица	68.220.450	16.440.447	51.780.003	159.115.476	49.164.037	109.951.440	299,04
одводњавање - физ.лица-камата	0	0	0	16.447.568	3.357.186	13.090.382	0,00
одводњавање - физ.лица-пореска	817.386.186	817.386.186	0	275.435.971	275.435.971	0	33,70
одводњавање - укупно	4.095.387.284	2.008.029.470	2.087.357.814	3.775.330.817	1.510.709.006	2.264.621.811	
нак.за кориш. ХС ДТД	538.082.655	201.895.095	336.187.560	568.533.853	242.747.694	325.786.159	120,23
камата	181.886.679	29.094.045	152.792.634	325.752.034	40.190.218	285.561.816	138,14
нак.за кориш. ХС ДТД- укупно	719.969.334	230.989.140	488.980.194	894.285.887	282.937.912	611.347.975	
накнада за кориш.- надела	10.543.835	3.688.076	6.855.759	7.548.454	5.390.381	2.158.073	146,16
камата	6.712.890	2.833.874	3.879.016	5.150.325	1.740.508	3.409.817	61,42
надела - укупно	17.256.725	6.521.950	10.734.775	12.698.780	7.130.890	5.567.890	
накнада за кориш.-ХМО	295.933.527	134.475.388	161.458.139	326.375.199	150.328.047	176.047.152	111,79
камата	96.158.513	21.968.374	74.190.139	126.567.592	32.476.958	94.090.634	147,84
ХМО - укупно	392.092.040	156.443.761	235.648.279	452.942.790	182.805.005	270.137.786	
накнада за кор.- акумулација	5.007.461	3.712.996	1.294.465	13.751.816	6.507.289	7.244.527	175,26
камата	785.443	749.352	36.091	801.255	677.777	123.478	90,45
акумулација - укупно	5.792.904	4.462.348	1.330.557	14.553.071	7.185.066	7.368.005	
накнада за кор.- вод.земљиш.	122.363.863	54.548.943	67.814.920	163.568.138	80.279.160	83.288.978	147,17
камата	36.523.427	4.212.578	32.310.849	45.624.951	18.223.550	27.401.401	432,60
вод.земљиште - укупно	158.887.290	58.761.521	100.125.769	209.193.088	98.502.710	110.690.378	
обједињена накнада	251.457.014	123.347.744	128.109.270	289.347.569	130.291.373	159.056.196	105,63
камата	58.066.803	4.350.015	53.716.788	87.066.707	6.793.599	80.273.108	156,17
обједињена накнада - укупно	309.523.818	127.697.759	181.826.059	376.414.277	137.084.972	239.329.304	107,35
укупно	5.698.909.396	2.592.905.950	3.106.003.445	5.735.418.710	2.226.355.561	3.509.063.150	85,86
УКУПНО ГЛАВНИЦЕ	4.314.429.296	2.226.045.600	2.088.383.695	4.027.843.493	1.878.191.102	2.149.652.392	84,37
УКУПНО КАМАТЕ	1.384.480.100	366.860.350	1.017.619.750	1.707.575.217	348.164.459	1.359.410.758	94,90
укупно	5.698.909.396	2.592.905.950	3.106.003.445	5.735.418.710	2.226.355.561	3.509.063.150	85,86

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из буџета, остварени су у износу од 1.029.241.388 динара, а чине их:

- приходи из буџета Републике Србије – 28.033.269 динара и чине их:
 - приходи за међународну сарадњу 19.630.312 динара,
 - приход за набавку материјала за одбрану од поплава 8.402.957 динара
- приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине – 488.190.602 динара, чија структура је следећа:
 - приходи по Програму радова– 344.026.386 динара,
 - приходи од израде решења за обрачун накнада које су приход АПВ –8.000.000 динара,
 - приходи од одржавања подсистема 20.014.875–динара,
 - приходи за радове на реконструкцији заштитних шума –32.985.749 динара,
 - приходи за заштиту животне средине (пројекат Јегричка) 652.520 –динара,
 - приходи за радове изведене у 2008.години 1.700.000 –динара,
 - приходи од амортизације 2009.године 2.335.283 динара
 - приходи за трошкове инвеститора 78.475.790 динара
- приходи из буџета општина – 142.154.157 динара
- приходи од Фонда за капитална улагања – 367.828.115 динара
- приходи од Светске Банке– 2.535.245 динара



- приходи за одржавање Светске конференције - 500.000 динара

Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су у износу од 29.566.000 динара.

Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве, трске, песка, земље и рибе, остварени су у износу од 14.388.000 динара.

Приходи од продаје услуга – 24.805.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (21.824.000 динара) и приходе од осталих услуга (2.981.000 динара).

Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 21.408.000 динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији.

Приходи настали услед промене вредности залиха износе -268.000 динара. Ови приходи настали су услед смањења вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе рибе и расадник).

Друге пословне приходе остварене у износу од 29.633.000 динара чине приходи од издавања у закуп пословног простора 4.117.000 динара) и остали пословни приходи (25.516.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

11.6 Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени у износу од 734.791.000 динара, што чини 16,68% укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 732.778.000 динара (99,73%),
- остали финансијски приходи су остварени у износу од 2.000 динара (0,01%).
- Приходи од курсних разлика износе 2.011.000 динара (0,26%).

11.7 Остали приходи

Остали приходи остварени у износу од 520.693.000 динара што чини 11,82% укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме - 183.000 динара (0,04%),
- наплаћених отписаних потраживања – 476.864.000 динара (91,58%),
- прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 31.000 динара (0,01%),
- прихода од смањења обавеза - 1.129.000 динара (0,22%)
- осталих непоменутих прихода – 11.760.000 динара (2,26%),
- прихода од усклађивања вредности – 30.726.000 динара (5,89%)

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2009. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“

Структура прихода је:

(у 000 дин)

Кonto бр.	Ред. бр.	Врста прихода	Остварено 2008.	Планирано 2009.	остварено 31.12.2009.	Идекс	
						5 : 3	5 : 4
	1	2	3	4	5	6	7
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,213,515	4.723.961	3,149,950	0,98	0,67
612		Приходи од продаје производа и услуга	2,475,878	2,720,566	2,069,936	0,84	0,76
61201	1	Приходи од накнада	2,402,249	2,641,306	2,001,177	0,83	0,76
612011	1.1	Накнада за одводњавање	1,780,634	1,962,814	1,304,806	0,73	0,66
61201100	1.1.1	правна лица	895,027	1.001,814	919,520	1,03	0,92
61201130	1.1.2	физичка лица-Пореска управа	817,386	921,000	275,436	0,34	0,30
61201131	1.1.3	физичка лица-државно земљиште	68,221	40,000	109,850	1,61	2,75
612012	1.2	Накнада за коришћење Хс ДТД	262,758	280,047	261,923	1,00	0,94
612013	1.3	Накнада за коришћење Хс Надела	3,775	4,686	585	0,15	0,12
612014	1.4	Накнада за коришћење ХМО	277,991	318,471	318,761	1,15	1,00
612015	1.5	Коришћење акумулација	3,267	3,462	12,904	3,95	3,73
612016	1.6	Накнада за коришћење водног земљишта	73,824	71,826	102,198	1,38	1,42
61202	2	Приходи од посебних услуга	40,339	50,000	29,566	0,73	0,59
61202	2.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	40,339	50,000	29,566	0,73	0,59
61203	3	Продаја производа	6,398	9,000	14,388	2,25	1,60
612030	3.1	Шумарство	2,826	3,500	13,319	4,71	3,81
612031	3.2	Трава, трска, песак, земља	3,261	3,500	1,069	0,33	0,31
612032	3.3	Риба	311	2,000	0		
61204	4	Продаја услуга	26,892	20,260	24,805	0,92	1,22
612044	4.1	риболовне дозволе	19,632	16,260	21,824	1,11	1,34
612046	4.2	Остале услуге	7,260	4,000	2,981	0,41	0,75
621	5	Приходи од активирања учинака и робе	17,747	0	21,408	1,21	
63	6	Промена вредности залиха	248	1000	-268	1,08	
630	6.1	Повећање вредности залиха	248	0	0		
631	6.2	Смањење вредности залиха	0	0	268		
640	7	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	687,279	1,756,133	1,028,741	1,50	0,59
6402	7.3	Из буџета општина	56,883	354,661	142,154	2,50	0,40
6407	7.2	Из буџета РС	18,458	466,915	28,033	1,52	0,06
6408	7.2	Из буџета АПВ	142,890	519,056	488,191	3,42	0,94
64082	7.3	Фонд за капитална улагања	469,048	415,501	367,828	0,78	0,89
6409	7.4	од светске банке	0	0	2,535		
641	8	Условљене донације	1.880	211,762	500	0,27	0,00
65	9	Други пословни приходи	30,483	34,500	29,633	0,97	0,86
650	9.1	Закуп пословног простора	5,727	6,500	4,117	0,72	0,63
659	9.2	Остали пос.приходи	24,756	28,000	25,516	1,03	0,91
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	629,432	513,778	734,791	1,17	1,43
662	1	Приходи од камата	626,290	513,578	732,778	1,17	1,43
663	2	Приходи од курсних разлика	3,053	0	2,011	0,66	
669	3	Остали финансијски приходи	89	200	2	0,02	0,01
67	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	534,102	446,000	520,693	0,97	1,17
670	1	Продаја расходоване опреме	721	1000	183	0,25	0,18
674	2	Вишак по попису	0	0	0		
675	3	Наплаћена отписана потраживања	493,661	430,000	476,864	0,97	1,11
676	4	приходи по ос.уг.заш.од ризика	90	0	31	0,34	
677	5	приходи ос смањења обавеза	0	0	1,129		
679	6	Остали непоменути приходи	30.904	15,000	11,760	0,38	0,78
68	7	Приходи од усклађивања вредности	8,726	0	30,726	3,52	
69	8	Остали ванредни приходи	0	0	0		
		С В Е Г А П Р И Х О Д И:	4,377,049	5,683,739	4,405,434	1,01	0,78




12. РАСХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2009. годину исказало расходе у укупном износу од 4.382.168.000 динара, а чине их:

• пословни расходи	3.355.006.000 дин. (76,56%)
• финансијски расходи.....	1.801.000 дин (0,04%)
• остали расходи.....	67.645.000дин (1,54%)
• расходи по основу обезвређења имовине	957.716.000 дин (21,86%)
Свега:	4.382.168.000 дин (100,00%)

Расходи исказани у 2009. години



У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2008. и 2009. години и планираних за 2009. годину.

(у 000 дин.)

Расходи	Остварено 2008.	Планирано за 2009.	Остварено 2009.	Индекс	
				Остварено 2009. остварено 2008.	Остварено 2009. планирано 2009.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.649.981	4.746.557	3.355.006	0,92	0,71
Финансијски	3.031	4.000	1.801	0,59	0,45
Остали	86.522	75.236	67.645	0,78	0,90
По основу обезвређења имовине	596.693	829.424	957.716	1,61	1,15
Укупно:	4.336.227	5.655.217	4.382.168	1,01	0,77



12.1 Пословни расходи

ЈВП је у 2009. години исказало пословне расходе у износу од 3.355.006.000 динара, што чини 76,56% укупних расхода, а чине их:

- Трошкови материјала и енергије у износу од 78.364.000 динара (2,34%), у које спадају: трошкови осталог материјала (27.899.000 динара) и трошкови горива и енергије (50.465.000 динара).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени у износу од 525.541.000 динара (15,66%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода.
- Трошкови производних услуга у износу од 2.260.662.000 динара (67,38%) у чијем саставу су:
 - Трошкови транспортних услуга које чине трошкови превоза и претовара, ПТТ марака и телефонских разговора, остварени су у износу од 9.860.000 динара.
 - Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране извођача радова) који су остварени у износу од 2.211.327.525 динара и структурно приказани у табели бр.4
 - Трошкови закупнина износили су 483.000 динара.
 - Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени су у износу од 51.000 динара.
 - Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 427.000 динара
 - Трошкови истраживања износе 22.956.000 динара
 - Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл. остварени су у износу од 15.557.000 динара.
- Трошкови амортизације и резервисања, који су остварени у износу од 349.255.000 динара. – (трошкови амортизације 314.264.000 динара, трошкови резервисања 34.991.000 динара).
- Нематеријални трошкови су остварени у износу од 128.462.000 динара у чији састав улазе трошкови:
 - Трошкови непроизводних услуга који износе 65.498.000 динара
 - Трошкови репрезентације који износе 3.116.000 динара
 - Трошкови премија осигурања који износе 22.690.000 динара
 - Трошкови платног промета који износе 3.197.000 динара
 - Трошкови чланарина који износе 3.503.000 динара
 - Остали нематеријални трошкови који износе 30.458.000 динара
- Трошкови пореза износили су 12.722.000 динара.

12.2 Финансијски расходи

Финансијски расходи су остварени у износу од 1.801.000 динара (0,04%) од укупних прихода, а односе се на расходе камата -335.000 динара (18,60%), негативне курсне разлике – 1.408.000 динара (78,18%) и остале финансијске расходе – 58.000 динара (3,22%).

12.3 Остали расходи

Остали расходи су остварени у износу од 67.645.000 динара што је (1,54%) од укупних расхода, а односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме – 816.000 динара (1,21%), расходе по основу директног отписа потраживања – 61.403.000 динара (90,77%), као и остали непоменути расходи 5.426.000 динара (8,02%).

12.4 Расходи по основу обезвређења имовине

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 957.716.000 динара што је 21,86% од укупних расхода, а односе се на обезвређење потраживања по основу накнада – 936.844.000 динара и обезвређење биолошких средстава -20,872,000 динара.

Трошкови услуга одржавања

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2009.
		1
532	Трошкови услуга одржавања	2,211,327,525.19
53200	Одржавање некр.постр.и опреме	11,625,138.76
53200001-53200007	Одржавање радних машина	11,625,138.76
53210	Одр.некр.постр.и опреме-пом.дел.	2,687,349.07
53210001-53210002	Одржавање аутомобила и комбија	2,687,349.07
53220	Одр.некр.постр.и опреме-управа	15,603,777.32
53220001-53220003	Одржавање опреме	1,031,069.86
53220004-53320005	Одржавање пословних зграда и објеката	14,572,707.46
53230	Тр.одржавања биолошких средстава	23,175,138.06
53240	Тр. одржавања ХС ДТД	13,311,481.26
53250	Тр. одржавања - одводњавања	1,197,126,277.83
53250001	Одр.система за одводњавање	951,606,468.96
53250002	Хитне интервенције	9,265,169.89
53250003	Наводњавање	2,642,793.95
53250005	Суфинансирање	233,611,845.03
53260	Тр. ХМО	124,671,925.60
53271	Тр.одржавања	24,874,689.90
53272	Тр.одбране од поплаве и леда	8,890,415.00
53273	Тр.санације обј.за одбрану од поплаве	1,585,648.79
53276	Међународна сарадња	12,830,343.80
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	291,072,960.31
53282	Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ	353,912,020.99
53283	Санација обј.за одбрану од поплава	84,501,065.76
53284	Инвест.одржавање водопр.објеката	19,873,252.79
53285	Пројекат Јегричка	1,733,814.81
53286	Реконструкција заштитних објеката	23,649,725.14
53290	Тр.одржавања финансирани из донација	202,500.00



Приказ расхода Предузећа је:

у 000 дин.

Кonto бр.	Ред бр.	ВРСТА РАСХОДА	2008	Планирано 2009.	остварено до 31.12.2009.	Индекс	
						5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7
	I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3,649,981	4,746,557	3,355,006	0,92	0,71
51		Трошкови материјала	76,847	110,409	78,364	1,02	0,71
511	1	Трошкови материјала за израду	0	10,030	0	0,00	0,00
512	2	Трошкови осталог материјала	27,211	52,416	27,899	1,03	0,53
513	3	Трошкови горива и енергије	49,636	47,963	50,465	1,02	1,05
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	500,372	549,983	525,541	1,05	0,96
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	378,995	425,825	409,328	1,08	0,96
521	2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	68,359	79,118	73,818	1,08	0,93
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	530	480	692	1,31	1,44
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	72	170	68	0,94	0,40
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	896	1,500	0	0,00	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	72	1,703	2,237	31,07	1,31
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	6,255	7,727	6,086	0,97	0,79
529	8	Остали лични расходи	45,193	33,460	33,312	0,74	1,00
53		Трошкови производних услуга	2,635,790	3,525,401	2,260,662	0,86	0,64
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0		0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	8,320	4,307	9,860	1,19	2,29
532	3	Трошкови услуга одржавања	2,580,708	3,438,487	2,211,328	0,86	0,64
533	4	Трошкови закупнина	326	500	483	1,48	0,97
534	5	Трошкови сајмова	1,717	1,699	51	0,03	0,03
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	4,607	1,180	427	0,09	0,36
536	7	Трошкови истраживања	27,347	70,437	22,956	0,84	0,33
539	8	Трошкови осталих услуга	12,765	8,791	15,557	1,22	1,77
54		Трошкови амортизације и резервисања	308,796	304,194	349,255	1,13	1,15
540	1	Трошкови амортизације	299,194	299,194	314,264	1,05	1,05
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	9,602	5,000	4,745	0,49	0,95
545		Резервисања за накнаде др.бенефиције запослених		0	30,246		0,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	115,264	244,570	128,462	1,11	0,53
550	1	Трошкови непроизводних услуга	53,869	147,612	65,498	1,22	0,44
551	2	Трошкови репрезентације	3,814	4,366	3,116	0,82	0,71
552	3	Трошкови премија осигурања	21,332	55,637	22,690	1,06	0,41
553	4	Трошкови платног промета	3,068	3,500	3,197	1,04	0,91
554	5	Трошкови чланарина	2,676	3,000	3,503	1,31	1,17
559	6	Остали нематеријални трошкови	30,505	30,455	30,458	1,00	1,00
555	1	Трошкови пореза	12,912	12,000	12,722	0,99	1,06
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,031	4,000	1,801	0,59	0,45
562	1	Расходи камата	1,909	2,000	335	0,18	0,17
563	2	Негативне курсне разлике	1,121	2,000	1,408	1,26	0,70
569	3	Остали финансијски расходи	1	0	58	58,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	86,522	75,236	67,645	0,78	0,90
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	1,577	0	816	0,52	0,00
574	2	Мањкови	38	0	0		
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	77,571	75,000	61,403	0,79	0,82
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0		
579	5	Остали непоменути расходи (ванредна одбрана од поплаве)	7,336	236	5,426	0,74	22,99
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	596,693	829,424	957,716	1,61	1,15
582	1	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			20,872		
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	596,693	829,424	936,844	1,57	1,13
		СВЕГА РАСХОДИ:	4,336,227	5,655,217	4,382,168	1,01	0,77



12.5 Инвестициона улагања

У 2009.години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 510.541.000 динара из следећих извора:

	Планирано	Остварено	%
БУЏЕТ РС	7.670.000	10.944.000	142,69%
БУЏЕТ АПВ	81.851.000	54.336.000	66,42%
ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	212.990.000	184.599.000	86,67%
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	355.778.000	260.632.000	73,26%

Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то:

- ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА	139.568.000
- ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	53.078.000
- ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	210.625.000
- МЕХАНИЗАЦИЈА	95.542.000
- ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ	11.728.000



13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2009. години ЈВП је остварило нето добитак у висини од 37.200.000 динара.

○ Приходи	4.405.434.000 динара
○ Расходи	4.382.168.000 динара
○ Бруто добитак	23.266.000 динара
○ Порески расход периода.....	-2.433.000 динара
○ Одложене порески приходи периода.....	16.367.000 динара
○ Нето добитак.....	37.200.000 динара

У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2008. и 2009. годину (остварени и планирани).

(у 000 дин)

	Остварено 2008.	План 2009.	Остварено 2009.	Индекс	
				Остварено 2009. остварено 2008.	Остварено 2009 планирано 2009.
Приходи	4.377.049	5.683.739	4.405.434	1,01	0,78
Пословни	3.213.515	4.723.961	3.149.950	0,98	0,67
Финансијски	629.432	513.778	734.791	1,17	1,43
Остали	534.102	446.000	520.693	0,97	1,17
Расходи	4.336.227	5.655.217	4.382.168	1,01	0,77
Пословни	3.649.981	4.746.557	3.355.006	0,92	0,71
Финансијски	3.031	4.000	1.801	0,59	0,45
Остали	86.522	75.236	67.645	0,78	0,90
По основу обезвређења имовине	596.693	829.424	957.716	1,61	1,15
Бруто добитак	40.822	28.522	23.266	0,64	0,92



14. ПРИЛОЗИ

ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ
СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2009. ГОД.

(000 дин.)

Ред. бр.	ОПИС	Планирано 2008.	Наплаћено у 2008.	Планирано 2009.	Наплаћено у 2009.	%	
						4 : 3	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	2.144.978	2.008.029	1.877.470	1.661.037	93,62%	88,47%
2	Нак. прав. лица	989.234	1.174.203	996.970	1.182.752	118,70%	118,63%
3	Нак.- физичка лица	989.082	817.386	880.500	327.957	82,64%	37,25%
4	Остали приходи и ХМО	166.662	16.440		150.328	9,86%	
Ред. бр.	ОПИС	Планирано 2008.	Реализовано у 2008.	Планирано 2009.	Реализовано у 2009.	%	
						4 : 3	6 : 5
II	ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.144.959	1.827.049	1.877.470	1.514.105	85,18%	80,65%
1	Радови	1.468.364	1.315.598	1.409.453	1.120.641	89,60%	79,51%
2	Хитне интервенције	93.693	111.292	47.000	9.252	118,78%	19,69%
3	Радови за додатно уговарање						
4	Премија осиг.	14.374	3.676	15.000	3.719	25,57%	24,79%
5	Амортизација	99.916	92.623	84.000	82.949	92,70%	98,75%
6	Накнада штета	674	36	714	864	5,34%	120,97%
7	Студијско истраживачки рад	139.577	21.298	94.340	7.914	15,26%	8,39%
8	Радови на одрж. Хс	189.622	147.861	39.000	115.416	77,98%	295,94%
9	Трошкови надзора	40.652	37.128	32.091	24.900	91,33%	77,59%
10	Сред. за пок. функц. ЈВП	98.086	97.537	155.872	148.450	99,44%	95,24%
11	Остали трошкови						

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	АН ЗА 2009. год.				ИЗВРШЕНО 2009. год. I-III		ИЗВРШЕНО 2009. год. IV-УКУПНО		ИЗВРШЕНО 2009.	
			И-III Јединична цена	IV-XII Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ												
1	Инжењер за водни режим	h	745,24	793,02	9.869	7.826.374	2.466	1.837.816	7.551	5.987.869	10.017	7.825.685
2	Деоинични техничар	h	409,15	435,38	43.324	18.862.271	10.826	4.429.658	33.151	14.433.281	43.977	18.862.939
3	Хидролог за подвезне воде	h	409,15	435,38	4.401	1.915.958	1.094	447.549	3.373	1.468.574	4.467	1.916.123
4	Хидротехничар за катастар објекта	h	409,15	435,38	3.671	1.598.409	918	375.870	2.807	1.222.328	3.726	1.597.998
5	Референт за геодетске послове	h	642,95	684,17	4.401	3.010.900	1.094	703.294	3.373	2.307.795	4.467	3.011.090
6	Инжењер за мелiorације	h	642,95	684,17	7.518	5.143.366	1.877	1.206.675	5.754	3.936.630	7.631	5.143.306
7	Машински инжењер за црпне станице	h	642,95	684,17	7.519	5.144.229	1.879	1.208.101	5.753	3.935.866	7.632	5.143.966
8	Механичар хидромашинских постројења	h	409,15	435,38	18.432	8.024.847	4.602	1.883.111	14.107	6.142.028	18.710	8.025.139
9	Руковаоц црпне станице	h	409,15	435,38	193.788	84.371.273	48.435	19.817.286	148.273	64.555.265	196.709	84.372.552
10	Инжењер за електроопрему	h	642,95	684,17	5.217	3.569.029	1.302	837.024	3.993	2.731.802	5.295	3.568.826
11	Погоњски електричар	h	409,15	435,38	9.320	4.057.764	2.328	952.635	7.132	3.104.930	9.460	4.057.565
12	Хидроградјевински радници	h	241,11	256,56	166.057	42.603.479	41.515	10.009.783	127.041	32.593.680	168.557	42.603.473
13	Израда елабората: а) Билтени					7.283.074		1.793.480		5.489.593		7.283.073
	б) Катастар објекта					20.373.026		3.302.222		16.905.346		20.207.568
СВЕГА I						213.783.998	48.804.304	164.815.615	213.619.919			
II РЕДОВНИ РАДОВИ												
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ												
1	Измурљивање канала - машински до 2 м3	м3	93	98	360.694	35.250.611	25.970	2.421.945	298.013	29.124.788	323.983	31.546.733
	Измурљивање канала - машински преко 2 м3	м3	80	84	606.956	50.978.202	64.257	5.149.538	406.012	34.100.923	470.268	39.250.461
	Измурљивање канала - машински-дуга стрела	м3	129	142	374.863	53.189.287	32.693	4.211.891	368.098	52.229.460	400.792	56.441.351
2	Измурљивање канала - машински	cas	4.873	5.375	2.202	11.835.262	257	1.249.830	1.442	7.751.052	1.698	9.000.882
3	Измурљивање канала - ручно	м3	393	418	8.719	3.646.012	402	158.073	2.663	1.113.707	3.065	3.760.000
4	Разастирање нових депонија	м3	61	67	1.041.518	69.979.573	208.889	12.723.435	972.000	65.308.655	1.180.889	78.032.091
5	Разастирање старих депонија	м3	61	67	281.809	19.934.735	133.462	8.129.146	366.438	24.620.962	499.899	32.750.108
6	Утовар и транспорт	м3	358	381	40.373	15.376.893	13.876	4.962.091	44.489	16.944.570	58.366	21.906.661
	Специфично							2.648.005		494.316		3.142.321
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА												
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1	1	17.997.908	19.077.782	275.710	272.953	15.317.369	16.236.411	15.593.079	16.509.364
9	Машинско кошење - пловно	м2	1	1	3.109.714	3.420.686			2.084.639	2.293.103	2.084.639	2.293.103
10	Ручно кошење	м2	3	4	5.180.208	18.441.542	580.654	1.945.190	3.608.752	12.847.158	4.189.406	14.792.348
11	Субзијање вегетације - хемијским путем	м2	1	1	5.454.910	7.691.423			4.658.455	5.668.422	4.658.455	5.668.422
12	Субзијање вегетације - рибом	м2	4	5	849.434	3.822.455			0	0	0	0
13	Ручно сечење шибља	м2	10	11	1.000.293	10.693.128	253.640	2.549.080	522.565	5.586.222	776.205	8.135.301
14	Ручно кришење багрмца	м2	30	32	795.221	25.502.724	175.048	5.275.941	768.210	24.636.509	943.258	29.912.449
15	Машинско таруирање багрмца и шибља	м2	24	26	1.394.243	35.706.573	280.011	6.723.072	1.739.328	44.544.180	2.019.339	51.267.251
16	Машинско таруирање багрмца и шибља	м2			120.000	1.970.400			477.981	7.848.454	477.981	7.848.454
	Специфично					8.373.652		3.615.243		28.062.485		31.677.728
СВЕГА II						393.890.940	62.035.430	380.311.243	442.346.673			
III ПОСЕБНИ РАДОВИ												
- ОБЈЕКТИ -												
1	Мостови и пропуси					44.661.821		3.288.835		34.423.170		37.712.005
2	Уставе - градјевински део					4.324.122				6.151.641		6.151.641
3	Зграде црпних станица					2.443.576		27.319		2.242.045		2.289.363
4	Зграде чуварица и машиниста					787.837		57.580		3.046.937		3.104.518
5	Далеководи					569.123				109.424		109.424
6	Трафо станице					856.839				0		0
7	Зграде осталих функција					889.729		166.430		2.250		168.680
8	Остали објекти					328.111				1.710.791		1.710.791
- ОПРЕМА -												
МАШИНСКИ ДЕО												
9	Стабилна црпна постројења (машински део)					16.608.681		1.537.487		6.656.150		8.193.637
10	Мобилна црпна постројења (машински део)					1.629.987		1.292.561		765.082		2.057.643
11	Уставе - машински део					1.474.046		38.120		851.130		889.250
ЕЛЕКТРО ДЕО												
12	Далеководи					3.841.488				1.324.542		1.324.542
13	Кабловски водови					874.402				195.451		195.451
14	Трафо станице					5.108.690		551.723		2.037.077		2.588.800
15	Црпне станице					4.617.497		1.112.991		4.275.716		5.388.707
16	Уставе и остали објекти					127.140		200.050		38.949		238.999
17	Радио и телефонски везе					1.279.993		302.750		1.577.000		1.879.750
18	Мерни уредјаји					853.266		11.500		25.893		37.393
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -												
19	Стабилна црпна постројења	h				61.082.428		2.837.736		16.056.104		18.893.841
19a	Утрошак електричне енергије	din				60.889.799		9.877.117		24.047.716		33.924.834
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h				8.031.527		467.434		2.828.752		3.296.186
СВЕГА III						221.270.103	21.769.634	108.365.821	130.135.455			
IV РАД ВАН НОРМАТИВА												
1	Одржавање акумулација					6.233.004		599.177		2.661.274		3.260.451
СВЕГА IV						6.233.004	599.177	2.661.274	3.260.451			
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ												
	Радови на побољшању ефеката одвођивања на планским водопривредним подручјима према потребама					233.482.509						43.713.521
	ХМО					110.159.422						105.654.174
СВЕГА V						343.641.931					149.367.695	
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
1	Накнаде штете					714.338		17.388		714.338		731.726
2	Осигурање водопривредних објеката					15.000.000						3.718.505
3	Амортизација водопривредних објеката					84.000.000						82.948.991
4	Хитне интервенције					39.830.508						7.841.329
СВЕГА VI						139.544.847	17.388	714.338	95.240.551			
VII ОДВОЂИВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА												
1	Одржавање дела хидросистема					39.000.000						115.416.997
2	Надела и Босут					15.631.444		975.506		10.153.470		11.128.976
СВЕГА VII						54.631.444	975.506	10.153.470	126.545.973			
VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД												
1	Рађ					79.949.142						6.706.425
СВЕГА VIII						79.949.142						6.706.425
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА												
1	Трошкови надзора					32.091.330		3.488.785		17.323.993		24.900.213
2	Трошкови функционисања ЈВП					155.872.485						148.449.986
СВЕГА IX						187.963.815	3.488.785	17.323.993	173.350.199			
УКУПНО I - IX						1.640.909.223	137.690.224	684.345.772	1.340.573.359			
						236.561.593		23.963.424		120.063.917		173.532.122
УКУПНО СА ПДВ						1.877.470.815	161.653.648	804.409.689	1.514.105.481			

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД У 2009. ГОДИНИ

(000 дин.)

Ред. бр.	О П И С	План 2008.	Наплаћено у 2008.	План 2009.	Наплаћено у 2009.	%	
						6 : 5	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	816.707	638.540	641.500	584.327	91,09%	91,51%
I.1	Накнада за коришћење Хс ДТД (од 1 до 4)	115.216	103.714	118.327	143.571	121,33%	138,43%
1	Накнада за пловидбу	35.650	13.184	19.367	48.942	252,71%	371,22%
2	Накнада за снабдевање водом индустрије	13.716	9.033	12.574	14.110	112,22%	156,21%
3	Накнада за снабдевање водом рибњака	39.323	49.902	52.896	51.591	97,53%	103,38%
4	Накнада за снабдевање водом пољопривреде	26.527	31.595	33.490	28.928	86,38%	91,56%
I.2	Накнада коришћење вод. објеката за одвођење отпадних вода	170.205	200.918	212.973	230.759	108,35%	114,85%
I.3	Накнада за одводњавање	189.622	229.193	179.000	115.000	64,25%	50,18%
I.4	Накнада за коришћење водног земљишта	44.908	48.113	51.000	65.500	128,43%	136,14%
I.5	Средства из буџета АПВ (за спровођење страних вода)	65.578	0	0	27.130	–	–
I.6	Продаја траве, трске, песка и земље	3.831	2.548	2.700	2.367	87,67%	92,90%
I.7	Потраживања од накнада из ранијег периода	227.347	54.054	77.500	–	–	–

(000 дин.)

ред. бр.	ОПИС	План 2008.	Реализовано у 2008.	План 2009.	Реализовано у 2009.	%	
						6 : 5	6 : 4
1	2	5	6	5	6	7	8
II.1	Програм одржавања и функционисања ХС ДТД (од 1 до 5)	816.707	638.540	641.500	565.185	88,10%	88,51%
1	Погон и одржавање ХсДТД	500.140	421.348	385.000	335.402	87,12%	79,60%
2	Амортизација	259.830	172.013	214.200	195.402	91,22%	113,60%
3	Осигурање водопривредних објеката	13.813	14.000	14.000	9.562	68,30%	68,30%
4	Трошкови функционисања ЈВП	37.924	31.179	28.300	24.819	87,70%	79,60%
5	Трошкови надзора	5.000	0	0	0	–	–

**ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2009 ГОД.**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	793,02	3.600	2.854.872,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	793,02	1.800	1.427.436,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	793,02	5.400	4.282.308,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	793,02	3.600	2.854.872,00
5	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	684,17	1.800	1.231.506,00
6	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	684,17	1.800	1.231.506,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	684,17	1.800	1.231.506,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	684,17	3.600	2.463.012,00
9	Референт заштите на раду и противпожарне заштите	час	684,17	1.800	1.231.506,00
10	Самостални техничар за грађевинске послове	час	435,38	1.800	783.684,00
11	Самостални референт за геодетске послове	час	435,38	1.800	783.684,00
12	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор. вод. зем.	час	435,38	1.800	783.684,00
13	Деоничарски техничар	час	435,38	23.596	10.273.226,48
14	Погонски техничар	час	435,38	9.000	3.918.420,00
15	Каналски радник	час	256,56	42.739	10.965.117,84
СВЕГА 1					46.316.340,32

2. Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				22.186.871,96
2	Преводнице				31.792.306,91
3	Црпне станице				9.914.487,50
4	Остали објекти				3.818.120,26
СВЕГА 2					67.711.786,63
УКУПНО I					114.028.126,95

II. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Измљење канала пловном механизацијом	м3	296,00	308.502	91.316.592,00
2	Израда касета за одлагање наноса	м3	257,96	19.479	5.024.802,84
3	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1281,50	380	486.970,00
4	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	3.745	225.261,75
5	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	2470,00	136	335.920,00
6	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1340,00	170	227.800,00
7	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	309.122	191.655,64
8	Кошење траве на обалама канала механизацијом	м2	1,06	2.934.863	3.110.954,78
9	Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.963.996	6.068.747,64
10	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	9,40	190.998	1.795.381,20
11	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	12,31	805.296	9.913.193,76
12	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	10,69	329399	3.521.275,31
13	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	491,75	1.171	575.839,25
14	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,41	210.748	297.154,68
15	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	1,33	72.769	96.782,77
16	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	2,34	3.567.990	8.349.096,60
17	Обнављање и бојење сталних, граничних и стацио. Белега	ком.	146,47	452	66.204,44

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
18	Чишћење облога канала ручно	м2	12,46	88.910	1.107.818,60
19	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	7150	364.936,00
СВЕГА 1					133.076.387,26
2.Објекти					
1	Уставе				6.090.464,64
2	Преводнице				6.913.976,90
3	Црпне станице				3.151.021,65
4	Остали објекти				1.285.683,20
5	Функционалне зграде				258.545,16
СВЕГА 2					17.699.691,55
УКУПНО II					150.776.078,81
III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Објекти					
1	Обнављање електро-машинске опреме ц.с. Жабалъ				5.457.248,66
2	Обнављање машинске опреме првог поља уставе Бездан				2.400.120,00
3	Обнављање електро опреме првог поља уставе Бездан				2.335.468,98
4	Обнављање машинске опреме преводнице Кајтасова				4.207.859,89
5	Обнављање електро опреме <i>I i III поља бране на Тиси</i>				373.080,60
6	Обнављање машинске опреме једног поља бране на Тиси				11.012.633,00
7	Обнављање машинске опреме уставе Жабалъ				0,00
8	Израда нисконапонског прикључка за хидрочвор М.Стапар				0,00
9	Бетонирање платоа на хидрочвору Нови Сад				598.260,00
СВЕГА 1					26.384.671,13
2.Функционалне зграде					
СВЕГА 2					37.787.501,00
УКУПНО III					64.172.172,13
IV.ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
УКУПНО IV					3.383.118,40
V.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ					
УКУПНО V					3.042.613,00
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)					335.402.109,29
VI. АМОРТИЗАЦИЈА					
УКУПНО VI					195.402.861,00
VII. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДОПР.ОБЈЕКТА					
УКУПНО VII					9.561.868,00
VIII. ТРОШКОВИ ЈВП					
УКУПНО VIII					24.819.000,00
УКУПНО I - VIII					565.185.838,29

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

ПРОЈЕКАТ		ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У 2009. ГОД.	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ У 2009. ГОД.	ИЗВОР
ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ				
1	Изградња и реконструкција насипа на Тиси, Тамишу и другим водотоцима	971.539.500	490.660.499	Фонд за капитална улагања
2	Реконструкција заштитних шума	33.000.000	32.985.748	АПВ
3	Регулационо санациони радови	66.000.000	64.092.560	АПВ
4	Санација објеката за одбрану од поплава	167.850.000		РС
5	Противерозиони радови	23.850.000		РС
6	Санација слабих места на Дунаву	44.467.736	30.461.900	Светска банка
7	Набавка мобилне опреме за одбрамбену линију града Новог Сада	714.100.000		Светска банка
СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ				
1	Изградња и реконструкција	20.600.000		Фонд за капитална улагања
2	Изградња двопаменских система	14.900.000		АПВ
3	Рехабилитација мелорационих система	167.294.406	131.272.770	Светска банка
РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ				
1	Изградња - наставак	270.950.000	55.633.683	Фонд за капитална улагања
2	Изградња - наставак и инвестиционо одржавање	63.200.000	45.112.874	АПВ
ХС ДТД				
	Изградња и реконструкција објеката Хс ДТД	90.640.000	8.643.209	Фонд за капитална улагања
УКУПНО		2.648.391.642	858.863.243	

Преглед извршених радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката за I - XII 2009. год.

Водопривредно предузеће:								ЈВП "Воде Војводине"		
Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина I-III	Јединична цена I-III дин	Укупно I-III дин	Количина IV-XII	Јединична цена IV-XII дин	Укупно IV-XII дин.	УКУПНО у 2009. Дин.
I НАСИПИ										
I.1	ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ									
	1	Секторски руководилац	h	1.757,93	745,24	1.310.079	6236,07	793,02	4.945.328	6.255.408
	2	Деоинични техничар	h	7.035,00	409,15	2.878.372	24938,47	435,38	10.857.711	13.736.083
	3	Чувар насипа	h	24.694,52	241,11	5.954.096	87408,76	256,56	22.425.591	28.379.687
	4	Шумарски референт	h	613,66	642,95	394.553	1994,79	684,17	1.364.775	1.759.328
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h				1378,13	855,22	1.178.604	1.178.604
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h				2853,23	793,02	2.262.668	2.262.668
	7	Хидротехничар	h				2853,23	435,38	1.242.239	1.242.239
	8	Техничар УКТ	h				1819,13	435,38	792.013	792.013
	9	Радио механичар	h				1819,13	435,38	792.013	792.013
I.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ									
	1	Равнање круне насипа	m2				1244041	0,36	441.635	441.635
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2				94763897,67	0,88	83.297.466	83.297.466
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2				1495688	3,23	4.835.559	4.835.559
	4	Кошење шибља, механизовано	m2				6529513,25	1,10	7.175.935	7.175.935
	5	Сечење шибља, ручно	m2				840108,01	4,05	3.403.278	3.403.278
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	471.522,08	0,81	380.516	1207829	0,85	1.031.486	1.412.004
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	25.126,00	3,36	84.348	139983,6	3,57	499.881	584.229
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	50.252,00	11,84	594.783	244662,78	12,60	3.081.528	3.676.310
	9	Одржавање насипских капија	ком	41,00	1.211,27	49.662	72	1.275,91	91.866	141.527
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	154,00	24,75	3.812	1009	24,75	24.973	28.784
	11	Одржавање телефонских линија	km.							0
	12	Заштита ШЗП	ha							0
I.3.	ПОСЕБНИ РАДОВИ									
						847.458			46.174.401	47.021.858
		УКУПНО I:				12.497.680			195.918.951	208.416.631
II РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ										
II.1.	ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ									
	1	Секторски руководилац	h	721,91	745,24	537.998	2439,01	793,02	1.934.184	2.472.182
	2	Деоинични техничар	h	2.078,94	409,15	850.599	7694,01	435,38	3.349.818	4.200.417
	3	Чувар насипа	h	6.660,46	241,11	1.605.904	24787,65	256,56	6.359.519	7.965.423
II.2.	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ									
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2				3101556	0,72	2.226.917	2.226.917
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2				1005959,17	3,23	3.252.266	3.252.266
	3	Кошење шибља, механизовано	m2				296758	1,10	326.137	326.137
	4	Сечење шибља, ручно	m2				488244	4,05	1.977.876	1.977.876
	5	Кошење растина пловном механизацијом	m2				110361	1,05	115.769	115.769
	6	Хемијско третирање облоге	m2				0	3,57	0	0
	7	Чишћење минор корита од наноса	m3				3872,09	396,32	1.534.587	1.534.587
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2				124040	12,60	1.562.284	1.562.284
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2				681	1.652,62	1.125.434	1.125.434
	10	Одржавање капија	ком				0	1.322,56	0	0
	11	Обнављање и одржавање белега	ком				0	24,75	0	0
	12	Одржавање телефонских линија	km.							0
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.				462	3.027,08	1.398.511	1.398.511
	14	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.				300	9.242,26	2.772.678	2.772.678
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком				8,5	19.436,63	165.211	165.211
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећених р	ком				8,5	69.971,85	594.761	594.761
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2						810.761	810.761
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.							2.554.577	2.554.577
	19	Израда катастра водозахвата	ком				2	55.380,34	110.761	110.761
	20	Израда катастра водоспуста	ком				6	68.028,13	408.169	408.169
	21	Снимање евиденционих профила	km				0	40.341,03	0	0
II.3	ПОСЕБНИ РАДОВИ									
									1.334.884	1.334.884
		УКУПНО II:				2.994.501			33.915.103	36.909.604
III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА										
III.1	ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ									
	1	Одржавање центра за одбрану	h	350,00	241,11	84.389	1069,81	255,58	273.418	357.807
	2	Одржавање механизације	h	350,00	241,11	84.389	1069,81	255,58	273.418	357.807
	3	Вежба	дин.			115.131			373.023	488.154
	4	Брод "Авала"	h			0			0	0
	5	Брод "Модран"				88.765			287.595	376.360
	6	Брод "Дуцко"	h			115.704			374.883	490.587
III.2.	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ									
	1	Брод "Авала"	дин.						0	0
	2	Брод "Модран"	дин.						0	0
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.						0	0
		УКУПНО III:				488.377			1.582.338	2.070.714
IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА										
IV.1	ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ									
	1	Секторски руководилац	h	68,00	642,95	43.721	216	793,02	171.292	215.013
	2	Шумарски техничар - буичар	h	68,00	409,15	27.822	207	435,38	90.124	117.946
	3	Теренско возило	km.	754,00	39,38	29.693	2315	42,46	98.295	127.987
IV.2.	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ									
	1	Чишћење од муља машински	m3				100	268,76	26.876	26.876
	2	Чишћење од муља ручно	m3				5	1.026,24	5.131	5.131
	3	Уклањање мат. из регулисаног корита							0	0
	4	Уклањање мат. из не регулисаног корита							0	0
	5	Сечење шибља у кориту	m2				1500	4,20	6.297	6.297
	6	Сечење дрвећа у заплавлу	kom.				100	188,93	18.893	18.893
	7	Сечење шибља у заплавлу	m2				10000	4,20	41.980	41.980
	8	Чишћење спалишта машински	m3				0	268,76	0	0
	9	Чишћење спалишта ручно	m3				45	1.038,44	46.730	46.730
IV.3.	ПОСЕБНИ РАДОВИ									
									800.000	800.000
		УКУПНО IV:				101.235			1.305.618	1.406.853

Водопривредно предузеће:							ЈВП"Воде Војводине"			
Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина I-III	Јединична цена I-III дин	Укупно I-III дин	Количина IV-XII	Јединична цена IV-XII дин	Укупно IV-XII дин.	УКУПНО У 2009. Дин.
V БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ (за заштиту од поплава)										
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ								
	1	Руководилац бране	h	184,81	642,95	118.824	659,71	684,17	451.354	570.178
	2	Техничар бране	h	322,50	409,15	131.952	1150,69	435,38	500.987	632.940
	3	Радник металске струке	h	74,94	409,15	30.663	266,06	435,38	115.837	146.500
	4	Радник електро струке	h				0	435,38	0	0
	5	Чувар бране	h	3.856,74	241,11	929.897	11972,98	256,56	3.071.788	4.001.685
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ								
	1	Кошење траве , механизовано	m2				124873	0,88	109.763	109.763
	2	Кошење траве , ручно	m2				116493	3,23	376.622	376.622
	3	Сечење шибља, ручно	m2				103743	4,05	420.263	420.263
	4	Чишћење облога од растиња	m2				40764	12,60	513.423	513.423
	5	Ручно равнање круне бране	m2				1291	297,14	383.613	383.613
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2				246	227,95	56.075	56.075
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2				2085	76,97	160.478	160.478
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2				21	1.609,39	33.797	33.797
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2				0	1.188,49	0	0
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ							3.044.961	3.044.961
		УКУПНО V:				1.211.337			9.238.962	10.450.299
VI ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ										
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ								
	1	Високе бране	дин.							0
	2	Хс ДТД	дин.						7.130.000	7.130.000
	3	Босут	дин.			441.887			4.258.112	4.700.000
	4	Северна Бачка	дин.							0
	5	Макиш	дин.							0
	6	Галовица	дин.			109.483			62.650	172.133
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ								
	1	Високе бране	дин.							0
	2	Хс ДТД	дин.						20.000.000	20.000.000
	3	Босут	дин.						2.778.841	2.778.841
	4	Северна Бачка	дин.							0
	5	Макиш	дин.							0
	6	Галовица	дин.			18.017			821.776	839.792
		УКУПНО VI:				569.386			35.051.379	35.620.763
		УКУПНО (I- VI):				17.862.516			277.012.350	294.874.866
		ПДВ:				3.215.253			49.862.223	53.077.476
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				21.077.769			326.874.573	347.952.342
		Инвеститорски трошкови:				1.053.888			16.343.729	17.397.617
		СВЕ УКУПНО:				22.131.657			343.218.302	365.349.959

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ, УГОВОРЕНИХ И ИЗВРШЕНИХ ПОСЕБНИХ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА У 2009. ГОДИНИ

Ред. бр.	Река	Сектор/деоница	Стационарна локација слабог места	Објект - оштећење	Планирана вредност радова (дин)	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова (дин)
1	Д.21.4. Брана Велико Средиште, на Марковачком потоку		0+000 - 3+500	Ревитализација одводног канала (Марковачког потока) од улива у Вршачки канал до бране Велико Средиште (чишћење од вишегодишње вегетације, измуљење и разастирање). Прва фаза чишћење од вишегодишње вегетације.	5.000.000	5.000.000	4.998.655
2	Д.12.1. Дунав, Апатин - Богојево		21+100	Санација насипа пре одбрамбене линије. Активне лисичје рупе и улегао насип.	1.020.194	1.020.194	1.019.950
3	Д.12.1. Дунав, Апатин - Богојево		2+525 - 2+800	Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) израдом пешчаног баласта на деоници ниског терена у брањеној ножици насипа.	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4	Д.12.1. Дунав, Апатин - Богојево		0+000 - 3+400	Тарутирање испод Електро водова	213.529	213.529	213.529
5	Д.11.2. Дунав, Вајска - Младеново		66+330 - 68+330	Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) израдом пешчаног баласта од км 67+210 до км 67+507 и санација латералног канала кд км 66+330 - км 68+330 .	5.250.001	5.250.001	5.249.616
6	Д.17. Тиса, Д.17.1.2.л.н. од ц.с. Кумане до км 22+500		ло. км 43+350-44+500	Санација небрањене стране насипа - глиненог екрана	4.000.000	4.000.001	254.819
7	Д.9.1. Дунав л.о. Дунава од ушћа Тамиша до ушћа Наделе		59+042 - 61+700	Санација (стабилизација) круне дунавског насипа	5.400.000	5.400.000	3.658.457
8	С.2.7. Брана и акумулација "Павловиц"		19+300 (км канала Кудош)	Санациони радови на Брани "Кудош" Павловиц. Санација затварачнице и замена вентила. Ронилачки радови и утврђивање степена оштећења на затварачници и уливног шахту на темелном испусти.	1.205.405	1.205.405	251.507
9	С.4.5. Сава, десни насип Чеврнтија - Мачванска Митровица		25+800	Санација табластог затварача на устави " Стојиша Богаз".	182.524	182.524	182.524
10	С.2.7. Брана и акумулација "Павловиц" С.2.6. Брана и акумулација "Борковац"		19+300 км (канала Кудош) 5+141км (канала Борковац)	Посебни радови на геодетском осматрању (хоризонтална и вертикална померања и обрада података), хидролошка осматрања мерење нивоа подземних вода и мерење протицаја на брани.	2.300.452	2.300.452	2.300.452
11	С.2.3. Сава - Устава "Босут"		160 + 200 (км реке)	Радови на устави "Босут". Санација табластог затварача.	3.211.620	3.211.620	0
УКУПНО:					34.783.725	34.783.725	25.129.509

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ПЛАНИРАНИХ, УГОВОРЕНИХ И ИЗВРШЕНИХ У 2009. ГОДИНИ

Ред.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација слабог места	Објект	Планирана вредност радова (дин)	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова (дин)
1) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Дунав						
1	Д.12.2. Дунав, Кучка - Апатин	1401+234 - 1401+400 (км реке)	Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина (од рибарске централе до старог кеја). (прва фаза радова од км 1401+400 до км 1401+385,5)	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2	Д.11.2. Дунав, Вајска - Младеново	66+330 - 68+330	Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) изразом пешчаног баласта од км 67+210 до км 67+344,1 и санација латералног канала од км 66+330 до км 68+330. (прва фаза радова)	5.000.000	5.000.000	4.999.596
УКУПНО:				18.000.000	18.000.000	17.999.596
2) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Тисе						
3	Д.15.2. Тиса, десни насип од Жабља до Мошорина	32+520 - 32+740 (км реке)	Санација и осигурање десне обале реке Тисе код Жабља од км 32+520 до км 32+740 (км насипа 32+776 - 32+996)	14.000.000	14.000.567	14.000.567
4	Д.13.2. Тиса, Кереш, десни и леви насип од ушћа у Тису до Велебита	л.о. 2+155 - 7+500 д.о. 1+814 - 7+500	Санација и профилисање леообалног и деснообалног насипа на Керешу (прва фаза радова десна обала од км 1+825 до км 3+500)	5.000.000	5.000.001	4.981.409
УКУПНО:				19.000.000	19.000.568	18.981.976
3) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Саве						
5	С.2.3. л.о. Саве од источно ободног канала до Јамене.	143+800 - 174+600	Санације левообалног савског насипа од Босута до Јамене оштећеног деловањем дивљих животиња (лисице и јазавице рупе) и стабилизација круне насипа.	5.000.000	5.000.000	3.615.653
УКУПНО:				5.000.000	5.000.000	3.615.653
4) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу осталих водотока						
6	Д.19.6 и Д.19.7.Златица	32+300 - 33+300 34+100 - 35+540 21+737 - 27+414	Чишћење минор корита Златице. Измуљње минор корита од км 32+300 до км 33+300 и од 34+100 до км 35+540 и разасирање депонија од км 21+737 до км 27+414.	4.003.015	4.000.000	4.000.000
7	Д.20.3.1. Стари Бегеј, Држ. граница-Јанков Мост	л.о. км. 8+485	Уклањање остатка порушеног старог моста код Банатског Двора	2.000.000	2.000.000	1.496.578
8	Д.21.1.4. Гранични насип од Ројге дук државне границе до Брзаве	0+000 - 10+250	Санација Граничног насипа од км 0+000 до км 19+728, прва фаза радова од км 0+000 до км 10+250 (од Ројге према Брзави).	5.000.000	5.000.000	4.999.985
9	Д.21.6. Тамиш Линија одбране (насипи висок терен и уставе)	53+800 - 56+185	Санација (стабилизација) круне левообалног одбрамбеног насипа реке Тамиш од км 53+800 до км 56+185 (код Сакула).	3.000.000	3.000.000	2.999.910
10	Д.7.2. Нера	17+500 - 19+500 (км реке)	Уређење коридора на реци Нери, (уклањање биљне вегетације и мајор корита реке узводно од порушеног моста на Нери и уклањање навоза на мост)	10.000.000	10.000.000	9.998.861
УКУПНО:				24.003.015	24.000.000	23.495.335
УКУПНО 1)+2)+3)+4):				66.003.015	66.000.568	64.092.560

РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРЕКО СВЕТСКЕ БАНКЕ

Уговорени и изведени радови у 2009. г.		уговорена вредност радова	реализовано до краја 2009.
I Рехабилитација система за одводњавање			
1	Рехабилитација дренажног система "Плавна" – Главни канал 25 км реализовано до краја 2008. год: 26 450 673 дин плаћено на име разлике у цени 5 916 580 рок завршетка: 16.07.2008. – 16.01.2010.	82.827.771	56.377.098 5.916.580
2	Реконструкција дренажног система "Плавна"- три уставе Берава, Брзава, Карашица завршено: јун 2009.	3.691.851	3.691.851
3	Реконструкција дренажног система "Плавна"- мост на главном каналу км 19+650 завршено: јун 2009.	10.943.600	10.943.600
4	Реконструкција дренажног система "Плавна"- секундарни канали рок завршетка: април 2010.	19.674.714	19.230.936
5	Реконструкција дренажног система "Товарник" - Главни канал 13, 5 км, рок завршетка: април 2010.	33.200.428	27.552.234
6	Реконструкција дренажног система "Товарник" - Секундарни канали и камена облога завршено: август 2009.	6.168.943	3.059.339
7	Санација доводног канала ЦС Купусина рок завршетка: март 2010.	12.354.657	4.501.132
Укупно системи за одводњавање:		168.861.964	131.272.770
II Рехабилитација заштитних водопривредних објеката			
8	Санација леве обале реке Дунав км 1401+400 – км 1401+479 код Апатина (ножица обалоутврде) реализовано до краја 2008. год. 14 005 836 дин рок завршетка: 15.10.2008. – 15.04.2009.	25.464.817	11.458.980
9	Санација леве обале реке Дунав км 1284+400 – км 1284+000 – напер 2 код Гложана завршено: септембар 2009.	19.002.920	19.002.920
Укупно заштитни вод. објекти:		44.467.736	30.461.900
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2009:			161.734.670

ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ред. Бр.	НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА	Износ са ПДВ УГОВОРЕНО	Изведени радови у 2008.	Изведени радови у 2009.	Укупна реализација 2008-2009.
УГОВОРИ ИЗ 2008. ГОД.					
1	Реконструкција насипа на десној обали Тисе од Мошорина до Јегричке (км 21+000 до км 36+012)	482.501.750	357.999.931	109.622.904	467.622.835
2	Коначна санација тамишких насипа, од Сечња до државне границе, лева обала од км 104+350 до км 120+375, десна обала од км 95+500 до км 113+17	428.104.226	54.668.174	317.069.098	371.737.272
7	Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема "Северна Бачка"	170.372.624	139.126.463	13.892.258	153.018.721
8	Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема "Банат"	140.164.043	59.090.058	41.741.425	100.831.483
9	Израда хаваријско-ремонтног затварача на Тиској страни и ремонтног затварача на каналској страни уставе Нови Бечеј	105.765.016	86.813.964	8.643.209	95.457.173
14	Санација одбрамбене линије на левој обали Тамиша, Панчево-Уздин	48.001.619	25.633.784	20.928.664	46.562.448
15	Санација одбрамбене линије насеља Кусић на реци Нери	24.715.209	20.540.214	4.174.995	24.715.209
УКУПНО:		1.399.624.486	743.872.588	516.072.553	1.259.945.141
УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.					
16	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171	154.716.118		24.039.072	24.039.072
17	Санација левообалног дунавског насипа, у зони Новог Сада (јужни Тепел), од км 44+250 до км 45+101	27.285.199		0	0
18	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - лева обала Дунава од км 38+400 до км 40+750	94.618.216		14.825.766	14.825.766
УКУПНО:		276.619.533		38.864.838	38.864.838
УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ :		1.676.244.019	743.872.588	554.937.391	1.298.809.979