

**ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.com**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Нови Сад, 20.10.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 29. седници одржаној 28.12.2016. године.

Решењем Покрајинске владе бр. 023-82/2016 од 04.01.2017. године које је објављено у „Службеном листу АПВ“ бр. 1/2017. дата је сагласност на донети Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је Одлуком број V-73/53 донетом на 39. седници одржаној 26.06.2017.године.

Решењем Покрајинске владе бр. 023-37/2017 од 12.07.2017. године, које је објављено у „Службеном листу АПВ“ бр. 33/2017, дата је сагласност на донете измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2017. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2017. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – IX 2017.

	Позиција	План	Уговорено до 30.09.2017.	Реализација I - IX 2017.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем X.	1.064.000.000	951.147.476	744.045.133	70
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	29.882.968	55
3	Електрична енергија за црпне станице	120.000.000	120.000.000	62.089.967	52
	Σ	1.238.000.000	1.125.147.476	836.018.068	68

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – IX 2017.

Опис позиције рада	ПЛАН ЗА 2017. ГОД, Динара	ИЗВРШЕНО I - IX 2017. Динара	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
СВЕГА I	351.523.652	275.704.199	78
II РЕДОВНИ РАДОВИ			
СВЕГА II	282.105.526	306.449.123	109
III ПОСЕБНИ РАДОВИ			
СВЕГА III	366.658.231	160.036.068	44
IV РАД ВАН НОРМАТИВА			
СВЕГА IV	6.857.815	2.976.608	43
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ			
СВЕГА V	185.374.647	72.785.747	39
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
СВЕГА VI	20.000.000		0
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА			
СВЕГА VII	25.480.129	18.066.323	71
УКУПНО I-VII			
УКУПНО СА ПДВ:	1.238.000.000	836.018.068	68

У 2016. години Покрајински секретаријат је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у вредности од 921 мил. дин. У реализацији програма су учествовале 36 општина/града

Извршени радови по конкурсима из 2016. год. од 01.01.2017. до 30.06.2017. износе: 617 мил. дин. или 67% од уговорених радова, док је укупно извршење 856 мил. дин. или 93%. Преостали радови биће реализовани до краја 2017. год.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2016. г.

	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2016. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2016.	Извршени радови 2017.	% реализација : уговорено
1	Бачка	470.928.693	250.736.093	220.192.600	118.203.921	325.133.859	94
2	Банат	336.030.305	182.951.332	153.078.973	79.136.578	220.488.955	89
3	Срем	113.649.300	62.499.900	51.149.400	41.769.872	71.526.180	99
	Σ	920.608.298	496.187.325	424.420.973	239.110.371	617.148.994	93

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.619 km. До 30.09.2017. уређено је укупно 1.467 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2016. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2017 (km)	% реализација : план
1	Бачка	1.004	891	89
2	Банат	496	462	93
3	Срем	119	114	96
Σ		1.619	1.467	91

Поступак спровођења јавне набавке по конкурс АПВ за 2017. год. у вредности од 917.079.000 мил. динара се приводи крају. Закључени су уговори са 40 општина. 20-так општина је извршило уплате аванса за радове у укупној вредности од 190 мил. динара, након чега су и извођачи уведени у посао. Извршено је и ситуирано радова у вредности од 7.644.000 динара.

Вредност укупно извршених радова (без електричне енергије за црпне станице), на системима за одводњавање у 2017. год. по свим програмима износи 1.398.721.095 дин.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2017. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних водних објеката, изградња, реконструкција и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Укупна вредност обезбеђених средстава за реализацију програма је 360.000.000 динара, и то из Фонда за воде АПВ 310.000.000 динара и 50.000.000 динара из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Вредност до сада уговорених радова износи 352,6 милиона динара, а вредност извршених радова за период I-IX 2017. години износи 245,4 милиона динара, односно 69,6% од уговорене вредности.

Преглед уговорених и извршених радова дат је у табели у наставку.

Табела бр. 5: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I- IX 2017.

Назив позиције	Уговорено	Извршено I – IX 2017.	% Извршено / уговорено
I Насипи	284.926.785,51	193.170.208,44	67,80
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	48.360.487,66	37.378.155,61	77,29
III Опрема за одбрану од поплава	3.129.148,34	2.346.767,56	75,00
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	901.015,00	606.220,32	67,28
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	14.141.363,50	10.859.855,15	76,79
VI Вишенаменски хидросистеми	1.115.750,70	1.038.017,11	93,03
УКУПНО	352.574.550,71	245.399.224,19	69,60

Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2017. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију планирао је средства у висини од 89.000.000 динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде Војводине». У првих шест месеци уговорени су радови са извођачима у укупној вредности од 84.999.034,97 динара.

Вредност изведених радова у периоду од 01.01. до 30.09.2017.године износи 43.247.641,67 динара, тј. 51% од вредности уговорених радова.

Табеларни преглед уговорених и извршених регулационо-санационих радова од 01.01. до 30.09.2017.године даје детаљнији приказ локација објеката и опис радова.

Табела бр. 6: Преглед регулационо-санационих радова у 2017. години

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација која се санира	Објекат - Опис радова	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова 01.01.-30.09. (дин)	Процент извршења (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.12.1.1. Дунав, леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева	km 0+970	Санација левообалног дунавског насипа израдом пешчаног баласта на km 0+970 код Богојева.	4,999,647.58	4,999,647.58	100%
2	Д.10.4 Дунав, леви насип уз Дунав од Бегеча до Новог Сада	km 49+577 - 50+750	Радови на уређењу насипа на левој обали Дунава, деоница Нови Сад-Бегеч од 49+577 до 50+750 - фаза I	4,999,995.13	3,938,617.59	79%
3	Д.10. Нови Сад, Дунав и Канал хс ДТД, Нови Сад и Петроварадин	rkm 1254+110 - 1254+570 Дунава rkm 4+170 - 4+030 Канал хс ДТД	Санација обалоутврда у зони Новог Сада, на левој обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село код окретнице и санација ножице кеја у Новом Саду	19,999,969.07	12,835,228.56	64%
4	Д.14. Тиса, Десна обала Тисе од ушћа Чика до Чуруга,	rkm 62+853 - 62+970	Санација десне обале Тисе од km 62+853 до km 62+970 низводно од бране код Новог Бечеја.	31,999,696.44	17,474,150.64	55%
5	Д.17.1. леви насип уз Тису од Новог Бечеја до ушћа у Дунав. Д.20.3.2 и Д.20.4.1 Пловни Бегеј, Д.20.2.1 и Д.20.3.1, Стари Бегеј Д.20.1.1 Канал Бегеј	km 10+400 - km 43+150, km 3+300 - km 32+258 km 8+500 - km 28+800. km 4+800 - km 7+600,	Радови на уређењу принасипског појаса на левој обали Тисе од km 10+400 до km 43+150, Радови на уређењу насипа и принасипског појаса на Пловном Бегеју, Старом Бегеју и на десној обали Канала Бегеј	7,999,988.39		0%
6	Д.21.1.2, Д.21.2.3. и Д.21.3.1., Моравица лева и десна обала Моравице	km 0+000 - km 4+000	Радови на уређењу корита Моравице, прва фаза радова од km 0+000 до km 4+000	7,999,989.00		0%
7	Д.7.1.4. Канал ДТД, десни насип уз Банатска Паланка - Нови Бечеј Канал (ХС ДТД)	km 5+800 - km 6+025	Санација круне десног насипа Д.7.1.4. уз канал ДТД од km 5+800 до km 6+025.	3,999,997.30	3,999,997.30	100%
8	С.1.3. и С.1.4. Сава, леви насип уз Саву код Кленка и од Купинову до Прогара	km 87+875, km 88+624, km 88+980, km 55+775, km 56+316, km 7+286, km 8+438 и km 8+618	Санација испуста атмосферске канализације Ф800 на левообалном савском насипу у Купинову и у Кленку, санација уставе, шахта и зграде чуварнице у Купинову.	2,999,752.06		0%
УКУПНО:				84,999,034.97	43,247,641.67	51%

Одбрана од поплава

Програмом пословања за одбрану од поплава у 2017.години планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

Одбрана од поплава од спољних вода и загушења ледом

Почетком 2017. године спроводила се одбрана од загушења ледом од 09.01. до 09.02. и одбрана од поплава од 10.03. до 14.03. Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава и леда у периоду од 01.01. до 31.03. на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 14.444.818,66 динара.

Одбрана од леда се спроводила од 09.01. до 09.02. укупно 31 дан, на укупно 813,17km. Редовна одбрана од загушења ледом спроводила се на Тиси, Тамишу, Старом Бегеју, Пловном Бегеју, Каналу Бегеј, Брзави, Моравици, Нери и Сави. Ванредна одбрана од загушења ледом се спроводила на Дунаву на укупно 218 km од Сланкамена до државне границе са Мађарском.

Редовна одбрана од поплава се спроводила на Сави у периоду од 10.03. до 14.03. код Кленка и Хртковаца на левој обали Саве, а на десној обали на локалитету „Стојшића Богаз“ на укупно 6,0 km одбрамбене линије и трајала је 4 дана.

Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом, на подручју за које је задужено ЈВП „Воде Војводине“, у периоду од 01.01.2017 до 30.09.2017.године износи 14.444.818,66 динара.

Табела бр. 7: Трошкови одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

Ред. број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од леда (09.01. - 09.02.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (10.03. - 14.03.) (дин)	УКУПНА ВРЕДНОСТ (дин)
1	"Западна Бачка" Сомбор	802,480.98		802,480.98
2	"Дунав" Бачка Паланка	523,228.92		523,228.92
3	"Сента" Сента			0.00
4	"Средња Бачка" Бечеј			0.00
5	"Шајкашка" Нови Сад	753,746.82		753,746.82
6	"Горњи Банат" Кикинда	404,417.21		404,417.21
7	"Средњи Банат" Зрењанин	683,961.94		683,961.94
8	"Јужни Банат" Вршац	347,109.60		347,109.60
9	"Тамиш-Дунав" Панчево	298,293.00		298,293.00
10	"Подунавље" Ковин			0.00
11	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад			0.00
12	"Ушће" Бела Црква	156,119.87		156,119.87
13	"Галовица"Земун	89,729.26	238,308.61	328,037.87
14	"Сава" Сремска Митровица	946,409.54	60,036.30	1,006,445.84
15	"Сава" Шабац		44,661.79	44,661.79
16	"Хидросрем" Сремска Митровица			0.00
17	"Дунав и Тиса" Сомбор	710,495.54		710,495.54
18	Доо Нетгруп Систем, Нови Сад	8,385,819.28		8,385,819.28
	УКУПНО:	14,101,811.96	343,006.70	14,444,818.66

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-септембар 2017. године спроводила се ванредна и редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода на водном на територији ВП „Јужни Банат“ Вршац, на хидромелиорационом систему Избиште-Загајица. Одбрана се спроводила у периоду од 07-23. јуна 2017. године. Вредност радова на спровођењу одбране од поплава од унутрашњих вода износи 14.457.047,14 динара.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава у периоду јануар-септембар 2017. године изведени су радови на пошумљавању – реконструкцију ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа, као и радови на нези у износу од 5,28 мил. дин односно пошумљено је 28,5 ха. Радови на репродукцији шума реализовани су у износу од 14,84 мил. дин и односили су се на припремне радове за пошумљавање и пошумљавање 26,2 ха.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оџаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 43,74 ха и то евроамеричком тополом, багремом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена на пошумљавању, чувању шума, нези и заштити шумског засада и др. Укупна вредност извршених радова је 20,63 мил. дин.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови од 1,97 мил. дин. на вађењу садница за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД и насипе прве одбрамбене линије, као и на нези, наводњавању и заштити нових садница.

У периоду јули-септембар 2017. године услед неповољне хидрометеоролошке ситуације и јаких олујних ветрова на подручјима ГЈ «Западна Бачка», «Горњи Банат», «Тамиш-Тиса», «Тамиш-Дунав» дошло је до појаве ветролома који су оштетили део стабала у заштитним шумама. Процењу је се да је штета изазвана ветроломом на око 30 ха шуме различите старости. У августу је услед изразито високих температура које су трајала у континуитету дошло до сушења дела младог засада у заштитним шумама. У наредном периоду ће се извршити процена штете.

У току је израда основа газдовања шумама за ГЈ „Сента“, ГЈ „Шидина“, ГЈ „Посавље“, ГЈ „ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Западна Бачка“ и ГЈ „Дунав“.

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се у целости из Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 50.000.000,00 динара.

У периоду 01.07.2017. до 30.09.2017. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Уговорима са надлежним водопривредним предузећима у износу од **18.948.116,60 дин.**

Табела бр. 8: Преглед извршених радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Р.б.	Назив инвестиције	Водопривредно предузеће	Уговорена вредност	Извршени радови до 30.09.2017.
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	Северна Бачка	8.300.000,00	4.927.007,90
2	Регионални подсистем Кикинда	Горњи Банат	11.600.000,00	8.245.398,78
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	Средњи Банат	8.300.000,00	7.121.342,28
4	Регионални подсистем Надела	Тамиш Дунав	11.600.000,00	4.343.908,50
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	Бачка	8.300.000,00	3.279.342,78
6	Регионални подсистем Плазовић	Западна Бачка	1.900.000,00	0,00
УКУПНО:			50.000.000,00	27.917.000,24

Укупно фактурисана вредност изведених радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање до 30.09.2017. године износи **27.917.000,24 дин.** од уговорене вредности од **50,000,000.00 дин.**

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године између АП Војводине и ЈВП "Воде Војводине" и Анексом уговора од 23.08.2017. планирана су новчана средства у износу од 519,96 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. год. У наставку је дата табела са планираним радовима. Покренути су поступци јавних набавки сходно приливу средстава.

До 30.09.2017. било је финансијске реализације у укупном износу од 202,89 мил. динара. Осам Уговора са извођачима радова су склопљени и почели су радови. У току је припрема уговора за далеководе и трафостаницу МБТС за црпне станице Песир, Мали Иђош 2 и Калоча. Поступци јавних набавки се покрећу према приливу средстава.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 9: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВА ЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАН. ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-156/2017-04 16.01.2017. Анекс од 23.08.2017. РОК за реализацију 31.12.2017.	519 961 655	Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од гкм 120+347 до гкм 123+350	Рума, Ср. Митровица	130 000 000	129 873 983		0%
		Санација критичног места на л.о. реке Саве ид км 120+347 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова	Ср. Митровица	137 318 839	136 992 856	37 140 411	27%
		Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	Стара Пазова	48 000 000	47 945 524	16 518 316	34%
		Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од км 19+300 до км 30+281	ХсДТД	60 000 000	59 982 000	48 606 000	81%
		Уређење канала Јегричка	ХсДТД	25 800 000	25 799 508	14 692 703	57%
		"Радови на уређењу магистралног канала канала Шећерански од км 4+494 до км 5+120 и од км 6+002 до км 8+972"	Башаид	29 999 733	29 999 733	29 999 733	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	Мали Иђош	13 940 569	13 940 569	13 940 569	100%
		Далековод ЦС Песир		8 690 295			
		Далековод ЦС Мали Иђош II		13 987 760			
		МБТС за ЦС Калоча		6 480 000			
Санација Источноободног канала (Генералног)	Ср. Митровица	42 000 000	42 000 000				
				516 217 197	486 534 172	202 897 733	

II Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” планирана су новчана средства у износу од 314,4 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. год. Анексом уговора рок је продужен до 31.12.2017. У наставку је дата табела са прегледом планираних и уговорених радова. Покренути су поступци јавних набавки сходно приливу средстава.

До 30.09.2017. потписани су уговори у укупној вредности од 257,83 мил. дин. а реализација износи 234,67 мил.дин. Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 10: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-694/2016-04 25.02.2016. РОК за реализацију 31.12.2017.	314 246 719	Реконструкција ЦС Бездан 2 ХсДТД	Бездан, ХсДТД	56 416 293	понавња се поступак ЈН		
		Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 кВ и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	7 561 446	7 561 446	7 473 966	100%
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса-Палић	Адорјан	13 920 000	13 903 200	13 903 200	100%
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3 035 400	3 035 400	3 035 400	100%
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1 872 000	1 872 000	1 872 000	100%
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2 592 000	2 592 000	2 592 000	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	139 913 880	139 913 880	139 913 880	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - мостови и канал	Мали Иђош	60 855 154	59 971 001	59 971 001	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - пропуст испод жел. пруге km 9+692	Мали Иђош	17 400 000	17 400 000	радови започели 07.09.2017.	10%
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњићева	Вишњићево - Моровић	5 913 640	5 913 640	5 913 197	100%
Далековод 20 кВ, МБТС ЦС Јегричка	Оцаци	5 667 860	5 667 860	уговор потписан 09.10.2017.			
				314 246 719	257 830 426	234 674 644	

III Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од **165 мил. дин.** за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства треба да се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. У току је припрема документације за радове који до сада нису уговорени. Уговори где нема реализације су потписани током августа 2017. г. или се понављају поступци јавних набавки. како је Уговор о финансирању истекао 30.09.2017. затражено је продужење рока.

До 30.09.2017. потписани су уговори у укупној вредности од 131,80 мил. дин. а реализација износи 66,11 мил.дин. Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВА ЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ		ПЛАН. ВРЕДНОСТ ИНВЕСТ. (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти	
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.09.2017.	165 000 000	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38 000 000					
		ЦС Панонија		10 800 000				
		поправке и рементри електромотора за све ЦС - годишњи уговор		6 000 000	6 000 000	561 024,00	9%	
		Упуштач на ЦС Бисерно острво		2 600 000	2 352 000	2 352 000	100%	
		ЦС Модран II - пумпа		16 800 000	16 452 186	3 579 104	22%	
		Устава Модран		1 800 000	1 799 760	1 799 760	100%	
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22 000 000					
			Тиса - Палић		2 700 000	2 700 000	100%	
			Кикинда		6 000 000	6 000 000	100%	
			Нова Црња - Житиште		2 700 000	2 700 000	100%	
			Надела		6 000 000	6 000 000	100%	
			Кула - Мали Иђош		2 700 000	2 699 661	100%	
			Плазовић		1 900 000	1 900 000	100%	
			Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105 000 000				
			хитна интервенција по налогу инспекције-санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад - Бегеч km 44+065 до km 48+045		17 047 671	17 047 671	16 798 204	100%
	темељи за стубове мобилне опреме у "Лука Нови Сад"		17 523 819		понавља се поступак ЈН			

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ		ПЛАН. ВРЕДНОСТ ИНВЕСТ. (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 Воде Војводине)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77 375 058 део 47 375 058		уговор потписан 29.08.2017.	
			Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4	17 904 159	17 904 159	17 904 159	100%
			Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2	1 120 406	1 120 406	1 120 406	100%
				165 000 000	131 801 773	66 114 318	

IV Уговором бр. 104-401-3565/2015-04 од 09.07.2015. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од 175 мил. дин. динара за извођење радова на регионалним подсистемима (86 мил. дин) и на одбрамбеним линијама, лева обала Дунава и на реци Тиси (89 мил. дин динара). У поступку јавне набавке изабрани су извођачи радова и започело се са реализацијом уговора.

Вредност уговорених радова на регионалним подсистемима износи 87,24 мил. ди. од чега су уговорени радови на регионалном подсистему Мали Иђош у износу од 53,99 мил. дин., на подсистему Ада (далековод) у износу од 11,35 мил. дин. и на подсистему Нови Кнежевац у износу од 21,9 мил. дин.

Вредност уговорених радова на одбрамбеним линијама износи 87,73 мил. дин., од чега је уговорена санација латералног канала поред одбрамбене линије на левој обали Дунава од km 20+100 до km 23+000 у износу од 29 мил. дин.; радови на појачању и надвишењу одбрамбене линије реке Тисе од Ритског брега до Макоша од km 107+260 до km 111+170 су уговорени у вредности од 56,99 мил. дин.; радови на санацији насипа дела насипа на Сави у износу од 1,73 мил. дин.

До 30.06.2017. реализовани су уговори у укупној вредности од 174,93 мил. дин. чиме је уговор окончан.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 12: Преглед радова финансираних из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА РАДОВА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.06.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Уговор са АПВ бр. 104-401-3565/2015-04 09.07.2015. РОК за реализацију 30.04.2017.	Регионални подсистем "Мали Иђош": канала Кула - Мали Иђош од km 5+142 до km 7+788	Општина Мали Иђош	54 000 000	53 998 656	53 998 656	100%
	Регионални подсистем "Нови Кнежевац" пропусти и уставе на каналима	Нови Кнежевац	21 900 000	21 840 024	21 840 024	100%
	Регионални подсистем "Ада": далековод до црпне станице Калоча	Општина Ада	11 350 000	11 349 222	11 349 222	100%
	Санација латералног канала поред одбрамбене линије л.о. Дунава од km 20+100 до km 23+000	Општина Ковин	29 020 000	29 018 651	29 018 651	100%

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИ ЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА РАДОВА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.06.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти
	Појачање и надвишење одбрамбене линије реке Тисе од Ритског Брега до Макоша km 107+260 до km 111+170	Општина Сента	57 000 000	56 997 992	56 997 992	100%
	Други водни објекти савски насип	Ср. Митровица	1 730 000	1 729 891	1 729 891	100%
			175 000 000	174 934 436	174 934 436	

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства из Фонда за воде у износу 310 мил. дин. Анекс уговора је склопљен 29.10.2015. године. Рокови за реализацију свих појединачних уговора су до краја 2017. године.

За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 89,8 мил. дин. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације, измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.

За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 74,1 мил. дин.

За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 87,5 мил. дин.

За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 28,9 мил. дин.

За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас-Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 мил. дин.

Укупна реализација до 30.09.2017. године износи 266,98 мил. дин.

У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године.

Табела бр. 13: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде из 2015. године.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти
анекс уговора Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу III 31.12.2017.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана "Велико Средиште"	7 678 913	7 678 895	7 678 895	100%
	радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	5 000 000	4 999 997	4 999 997	100%
	Санација бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	8 601 101	8 601 101	8 601 101	100%
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип	7 000 000	6 999 266	6 999 266	100%
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос 1	Ср. Митровица	9 120 000	поступак ЈН није успео		
	Машински и електро радови на ЦС Вртић 1	Ср. Митровица	10 440 000	поступак ЈН није успео		
	ЦС Тител Нова		15 840 000	у поступку ЈН		
	ЦС Кула		6 200 000			
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро	Бачка Паланка	17 520 000	17 420 251	17 276 034	100%

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовос ти
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво	Бечеј	18 221 810	18 221 810	18 304 767	100%
	Машински и електро радови на ЦС Модран	Мачванска Митровица	20 198 820	20 198 820	20 198 820	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланца, Нови Козјак, Планиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац	17 224 517	17 224 517	17 224 517	100%
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Тиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	40 000 000	39 999 333	39 999 333	100%
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800	ХсДТД	17 691 600	17 691 600	17 691 600	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 0+118 до km 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда	36 700 000	36 700 000	36 700 000	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 12+638 до km 20+789	Средњи Банат Зрењанин	10 800 000	10 791 336	10 791 336	100%
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин	3 000 000	2 921 647	2 921 647	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сонћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3,	Западна Бачка Сомбор	5 414 539	5 414 539	5 414 539	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас	9 238 218	9 238 218	9 238 218	100%
	ДКМ - ЦС Панонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола	383 184	383 184	383 184	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево	6 153 037	6 153 037	5 882 034	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Ушће Бела Црква	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовица Земун	5 036 000	5 036 000	4 943 483	100%
	ДКМ - Вртић канали Ш-3-1-3, Ш-3-1-4, Ш-3-1-5	Шидина Шид	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац	4 027 830	4 027 830	4 027 830	100%
			309 489 570	267 701 382	266 982 871	

Заштита вода

Послови Службе за заштиту вода, радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току првог, другог и трећег квартала 2017. године обављени су у следећем обиму:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Поред редовних испитивања, испитивања стања квалитета воде организовала је и вршила стручна служба ЈВП "Воде Војводине". Извршено је неколико ванредних испитивања на водотоцима, каналима и хидромелиорационим системима (тч 8). Служба за заштиту вода је у сарадњи са стручним службама ЈВП "Воде Војводине" припремила тендерску документацију за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2017. години. Према Уговору са ПМФ, Департманом за хемију Нови Сад у току је вршење анализа муља (седимента), анализа отпадних вода загађивача и анализа површинских вода на водном подручју Воде Војводине у циљу индентификације водећих сила и притисака на одабраним водотоцима.
- вредност извршених радова до сада, са ПДВ-ом је 4.123.796,80 динара.
2. Тренутно се преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, "Карнекс" Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево прати директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ извршен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.
3. Ангажовање на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода. У овом периоду обрађено је 342 предмета (захтева), од тога се 286 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 56 предмета на извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
4. Настављена је попуна Катастра загађивача. Редовно се уносе резултати хемијских анализа отпадних вода и количине захваћених и испуштених вода.
5. Настављени су послови на освежавању података о упуштачима отпадних вода на подручјима Водопривредних предузећа Ови послови подразумевају контакте са корисницима и обиласке терена у непосредној сарадњи са представницима ВП. Извршен је обилазак и снимљено стање на подручју ВП Кикинда, ВДП Д.О.О. „Сента“ и ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин, а почеле активности на подручју ВДП „Бачка“ Врбас.
6. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2016. годину и аконтација за 2017. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. Служба за заштиту вода је благовремено обезбедила све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) неопходне за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

- a. 134 подлоге за коначан обрачун 2016 накнаде за прихватање употребљених вода у износу од 249.860.094,27 динара и 138 подлога за аконтативни обрачун 2017 за прихватање употребљених вода у износу 236.432.030,54 динара,
- b. 11 подлога за коначан обрачун 2016 накнаде за захватање вода у износу од 5.809.749,30 динара и 13 подлога за аконтативни обрачун 2017 накнаде за захватање вода индустрије из ОКМ, ДКМ и Регионалних система у износу од 6.988.595,30 динара.

Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

- a. 252 подлоге за коначан обрачун 2016 накнаде за испуштену отпадну воду у износу 145.524.903,43 динара и 245 подлога за аконтативни обрачун 2017 накнаде у износу од 144.927.694,84 динара,
- b. 372 подлоге за коначан обрачун 2016 накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотокова и бунара у износу од 492.052.906,67 динара и 365 подлога за аконтативни обрачун 2017 накнаде за захватање вода у износу од 464.778.826,14 динара.

Ови подаци су достављени економско-финансијском сектору како би се благовремено издала решења.

7. Решаване су жалбе у вези издатих решења, обрађено је укупно 25 жалби..
8. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези хаваријских загађења на Дунаву код Панчева, Надели код Иванова, Галовици код

Пећинаца, Хс ДТДТ код Србобрана, Криваји код Бајше и ДКМ код Мошорина и Кикинде. У свим наведеним случајевима Служба је ангажовала акредитовану лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде.

9. Билатерална сарадња са Румунијом није се одвијала предвиђеном динамиком, док је у оквиру билатералне сарадње са Мађарском крајем априла 2017 у Суботици одржан састанак Радне групе Поткомисије за заштиту квалитета вода Српско-мађарске комисије за водопривреду. Представници Службе су чланови мешовитих поткомисија за квалитет воде.
10. Служба за заштиту вода је учествовала у раду комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.

Уређење и коришћење водног добра

Делатност Службе за уређење и коришћење водног добра у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године, одвијала се већим делом кроз утврђивање техничких услова, за израду Водних услова и Мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију и депоновање речног наноса), Стручних мишљење у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката, Обавештења у писаном облику да ли је пројекат за грађевинску дозволу у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре и Решења о водним дозволама и Извештаја у поступку издавања водних дозвола сходно Закону о водама и другим важећим законским и подзаконским актима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водни режим и водне објекте и учествовањем у комисијама за контролу радова и процену вредности имовине (геодетска снимања и израда ситуација, профила, скица за катастре и сл.).

Током овог периода, у Службу је пристигло 805 нових захтева, од којих је обрађено 726, што уз 119 захтева обрађених из претходних година чини укупно **845 обрађених захтева (од тога запримљено је 332 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, а обрађено 322)**. Поред тога запримљено је 93 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, обрађено 46 и припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа ВП, другим службама унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према ВП и др.).

Табела бр. 14: Табеларни преглед докумената:

Укупно запримљених предмета	Број
У обједињеној процедури	332
У редовном поступку	473
Врста захтева, документа	Број
Мишљења у поступку издавања водних услова	81
Водни услови	248
Решење водне сагласности	11
Решење водне дозволе	54
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	24
Предходни услови за израду Урбанистичког пројекта	92
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	50
Акт о ненадлежности	4
Дописи	281
Укупно обрађених захтева	845
Подлога за решавање имовинских правних односа	61
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	40
Издатих подлога за обрачун ВП	110
Запримљено захтева од Правног сектора, Службе за имовину	93
Обрађених захтева Правном сектору, Служби за имовину	46
Скенираних докумената за потребе катастра	1353

Средства која су прикупљена наплатом трошкова од пружених услуга, кроз делатност службе, у периоду 01.01.-30.09.2017 год., износе 25.259.613,42 дин.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2017. годину износи 500,06 мил. дин. Вредност извршених радова у периоду I–IX 2017. је 357,49 мил. дин. што представља 71,49% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 108,15 мил. дин. што представља 76,47% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–IX су извршени у износу од 126,43 мил. дин., што исказано у процентима износи 63,27% планираног износа (199,82 мил. дин.). Најзначајнији део радова на редовном одржавању канала и објеката у овом периоду је био на измуљивању пловним багером – рефулер у износу од 48,81 мил. дин., кошењу трске, траве и корова механизацијом у износу од 8,13 мил. дин., сечењу шибља на обалама канала у износу од 22,22 мил. дин., кошењу подводног растиња и трске у износу од 4,4 мил. дин. и раду машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима у износу од 9,7 мил. дин.

Од посебних радова одржавања реализовани су они који су започети током прошле календарске године попут измуљења канала Косанчић–Мали Стапар од km 17+420 до km 21+020, измуљење канала Врбас–Бездан од km 15+000 до km 16+300, реконструкција крова на магацину у РЈ Нови Сад, адаптација електроопреме бродске преводнице Бечеј, адаптација електричних инсталација управне зграде РЈ Сомбор и инвестиционо одржавања хидромашинске и хидрауличне опреме 5 и 6 поља Бране на Тиси у укупном износу од 46,7 мил. дин. Од радова започетих у текућој календарској години завршени су радови на уређењу канала Врбас–Бездан од km 16+300 до km 19+300, уклањање растиња на каналу Нови Сад–Савино Село, радови на ослобађању горње главе бродске преводнице Српски Итебеј од наноса, машинска кошења у радним јединицама Врбас и Нови Сад, радови на изградњи касете на триангли Пригревица и измуљење Кикиндског канала док су радови на одржавању хидромашинске опреме бродске преводнице Нови Сад, приступни пут и плато код уставе Нови Бечеј и грађевински радови на хидрочвору Мали Стапар у завршној фази све у износу од 53,88 мил. дин.

У овом периоду приступило се изради пројекта просторног плана подручја посебне намене Пловног Бегеја као неопходног документа за све будуће радове на овој локацији а завршени су пројекти 3-Д моделовања канала Врбас–Бездан и адаптације електроопреме бродске преводнице Богојево што је заједно са још четири пројекта започета 2016. године плаћено 20,96 мил. дин.

У укупној реализацији од 357,49 мил. дин. у периоду I – IX 2017. налази се део од 58,8 мил. дин. реализованих из преноса средстава из 2016. године.

На објектима Сектора Хс ДТД у периоду I – IX 2017. реализовани су радови из програма инвестиција и то радови на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и СТС 20/04 kV – 160 kV „Шебешфок 2“ и НН 04 kV кабловског вода од СТС до преводнице, уређење канала Јегричка од km 56+254 до km 64+160 и од km 48+556 до km 50+666 (у завршној фази) и уређење канала Врбас–Бездан од km 19+300 до km 30+281 (у завршној фази) у укупној вредности од 70,77 мил. дин.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 15: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – IX 2017. г.

3	План за 2017. годину	Укупно извршење I – IX 2017.	% изврш.
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	57.924.701,76	42.301.063,64	73,03
А.2. ПОГОН	83.501.312,80	65.853.962,21	78,87
СВЕГА А.	141.426.014,56	108.155.025,85	76,47
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	149.900.224,30	89.215.693,90	59,52
Б.2. ОБЈЕКТИ	42.349.208,44	30.519.889,62	72,07
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.574.920,00	6.697.929,39	88,42
СВЕГА Б.	199.824.352,74	126.433.512,91	63,27
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	57.828.000,00	58.717.122,08	101,54
В.2. ОБЈЕКТИ	68.400.000,00	41.858.744,66	61,20
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	2.000.000,00	0,00	0,00
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.000.000,00	408.600,00	20,43
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	10.000.000,00	1.349.986,41	13,50
СВЕГА В.	140.228.000,00	102.334.453,15	72,98
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	3.580.000,00	962.040,00	26,87
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	15.000.000,00	20.961.100,80	139,74
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	500.058.367,30	358.846.153,72	71,76

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	3.089.784
2. Финансијски приходи	45.859
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	58.297
4. Остали приходи	86.774
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	6.663
УКУПНИ ПРИХОДИ	3.287.377

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **3.089.784** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014	
Приходи од продаје на домаћем тржишту:	
- приходи од накнада по решењима	33.606
- приходи од водопривредних сагласности	20.033
- приходи од продаје производа	4.407
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе	23.623
Укупно:	81.669

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016	
Приход из буџета - Фонд за воде АПВ	
- накнаде	2.012.327
Приходи од дотација	
- суфинансирање Општине и месне заједнице	225.321
Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња)	4.076
Приходи из буџета АПВ	298.129
Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)	444.881
Укупно:	2.984.734

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017	
Приходи од закупа	1.160
Остали приходи - рефундације трошкова	22.221
Укупно:	23.381

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	3.084.748
2.	Финансијски расходи	538
3.	Остали расходи	6.909
4.	Исправ.грешака из раниј.периода	986
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.093.181

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **3.084.748** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.1 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	18.147
Трошкови резервних делова	5.931
Трошкови ХТЗ опреме	4.510
Трошкови ситног инвентара	404
Трошкови аутогума	370
Укупно без трошкова горива и енергије	29.362
АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	131.127

1.3.1.2 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	374.829
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	67.512
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.886
Трошкови накнада по уговорима	1.173
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	8.897
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	722
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	15.326
- давања запосленом и чл.њихових породица	901
- стипендије деци радника	384
Укупно:	471.630

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови транспортних услуга	7.518
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	1.908.590
Трошкови закупнина	80
Трошкови рекламе и пропаганде	2.354
Трошкови осталих услуга	15.538
Укупно:	1.934.080

1.3.1.4 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	356.389
АОП 1028 – Резервисања за тр.обнављања природних богатстава	318

1.3.1.5 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	123.245
Трошкови репрезентације	2.424
Трошкови премија осигурања	12.004

Трошкови платног промета	891
Трошкови чланарина	1.757
Трошкови пореза	5.767
Остали трошкови	15.754
Укупно група 55:	161.842

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 3.084.748

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **45.859** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	34.338
- по основу депозита и депозита по виђењу	11.464
- позитивне курсне разлике	57
Укупно:	45.859

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **538** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	7
- негативне курсне разлике	531
Укупно:	538

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **58.297** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	58.297
Укупно:	58.297

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **86.774** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	4
Наплаћена отписана потраживања	71.656
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	48
Приходи од смањења обавеза	7.373
Остали приходи	7.693
Укупно:	86.774

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **6.909** хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	6.909
Укупно:	6.909

1.9 НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1056 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **5.677** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	6.663
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	986
Нето:	5.677

1.10. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1064 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак који се добија на следећи начин:

1. Пословни добитак	5.036
2. Добитак из финансирања	45.321
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	58.297
4. Остали приходи	86.774
5. Остали расходи	6.909
6. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	5.677
НЕТО ДОБИТАК	194.196

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 30. септембра 2017. године представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **17.835** хиљада динара и у односу на план за трећи квартал ове године, остварење је у оквиру планираног.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.202.309** хиљада динара. У извештајном периоду извршена је набавка канцеларијске и рачунарске опреме и набавка транспортних средстава.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **576.898** хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) је укупно смањена у односу на предходну годину и износи **3.604** хиљаде динара.

Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је остала на нивоу позиције из предходне године у износу од **197** хиљада динара и односи се на акције и уделе код других правних лица.

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од **3.407** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова и смањење је након уплата рата радника.

2.6. ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **278.737** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **262.511** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности у износу од **34.145** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **16.615** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.706.723** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у порто благајни.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **5.588** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **53.098.370** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа и риболовне дозволе.

2.12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, у износу од РСД 14.364.329 хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14. РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.276.719** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015. године.

2.16. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су неререализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **4.466** хиљада, који се односе на 2016.годину.

2.17. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **194.554** хиљада динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418) и добитак исказан у трећем кварталу (АОП 419).

2.18. ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.440.219** хиљада динара који се састоји од губитка ранијих година у износу од 2.440.219 хиљада динара.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **86.362** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

2.20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.080.824** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **27.624** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **58.602** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 58.509 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 93 хиљаде динара.

2.23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **38.039** хиљада динара.

На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за нето зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец јуни у износу од **3.526** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од **1.467** хиљада динара које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

2.26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.164.927** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

2.27. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **53.098.370** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **216.903** хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **75.199** хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од наканда.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **2.678.262** хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **2.281.505** хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **460.519** хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **4** хиљада динара по основу плаћања затезне камате.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **62.724** хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **4** хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **144.498** хиљада динара за набавку разне врсте опреме.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ - 2.970.368 хиљада динара

- 3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - 2.949.250 хиљада динара**
- 3.12. АОП 3042 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ - 21.118 хиљада динара**
- 3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - 1.686.079 хиљада динара**
- 3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ - 57 хиљада динара**
- 3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ - 531 хиљаду динара**
- 3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - 1.706.723 хиљаде динара**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2017. години износи 490.579.688,28 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(исп.) и 68/2015), Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014), Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године којим је дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2017. години, нити усклађивати са кретањем инфлације.

Маса зарада је у укупном износу повећана за 20 запослених на одређено време у 2017. години и у износу од 13.296.263,04 динара. Број запослених је одобрен ЈВП-у на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, у ком су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број запослених на неодређено време 446, и број запослених на одређено време 40. Покрајинском Уредбом о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину“ („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017 - од 07.06.2017.г) потврђен је максималан број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од 446.

Укупна маса зарада за 2017 годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,30 динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада врши се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01.-30.09.2017. године износи 267.667.435,29 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 247.869.664,87 динара и износа од 19.797.770,42 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-30.09.2017. године износи 374.828.686,17 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 346.588.478,98 динара и износа од 28.240.207,19 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.-30.09.2017. године износи 442.340.391,50 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 409.013.573,92 динара и износа од 33.326.817,58 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01.-30.09.2017. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2017. године износи 471 запослених, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2017. године износи 440 запослених (укључујући 3 запослена на неплаћеном одсуству-у статусу мировања радног односа), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017 годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 31/2016, 34/2016, 41/2016, 46/2016, 61/2016, 16/2017, 20/2017, 25/2017 и 27/2017 - од 07.06.2017.г.) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Покрајинском скупштинском одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл.лист АПВ“ бр 39/2017), која је ступила на снагу 08.09.2017.године, констатује се да максималан број запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине износи 4.695 запослених. Чланом 2. ове одлуке, Покрајинска Влада је овлашћена да донесе акт о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АПВ за 2017 годину. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2017. године износи 31, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017 годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2016. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори са осталим физичким лицима који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2017. годину је већи од реализације у 2016. години због предвиђеног раста курса ЕУР-а.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2017 годину у износу од 1.000.000 динара због тога што је у току 2017. године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да „почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке“ и члана 10в, став 2. „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-30.09.2017. године износи 1.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 133.732,35 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп пољопривредног земљишта у току.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-30.09.2017. године износи 100.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 77.059,16 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-30.09.2017. године износи 0 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 962.093,06 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2016. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима надзорног одбора за период 01.01.-30.09.2017. године износи 2.121.630,57 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 1.885.893,77 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора у износу од 1.697.304,25 динара бруто и износа од 188.589,52 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

У периоду 01.01.-30.09.2017. године је исплаћена накнада за 8 месеци. Накнада за септембар ће бити исплаћена у октобру. Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01.-30.09.2017. године износи 17.400.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 15.325.887,76 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана до нивоа из 2016. године и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на Извођачку радну јединицу и Службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међународне сарадње која се финансира из наменских извора, као и службена путовања која су везана за послове у оквиру ИПА пројеката који се финансирају из средстава ЕУ.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2017. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 13.090.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 7.757.988,77 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2017. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 4.125.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.860.881,26 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01.-30.09.2017. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 5.350.000 динара бруто за планираних 25 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.452.522,89 динара бруто за 7 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-30.09.2017. године износе 3.251.124,35 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 2.607.397,20 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-30.09.2017. године износе 1.064.000 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 901.343,97 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.09.2017. године планирано у износу 595.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 384.382,29 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 14 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.09.2017. године планирано у износу од 0 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2017. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-32/2016 од 04.01.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину од ~~20.12.2016. године~~ („Сл. лист АПВ“ бр. 69/2016, 27/2017-испр. и 29/2017).

Са овим бројем запослених ЈВП „Воде Војводине“ у односу на 2016. годину, остаје на нивоу максималног броја запослених на неодређено време од 446, док се број запослених на одређено време повећава са 20 на 40.

Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2017. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-37/2017 од 12.07.2017. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 30.09.2017. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке за периоде 01.01. - 31.03.2017. године; 01.04. – 30.06.2017. године и 01.07. - 30.09. 2017. године, са коначним стањем на дан 30.09.2017. године, од 440 запослених на неодређено време, 31 запосленим на одређено време и 3 лица ангажована по основу уговора – ван радног односа (привремени и повремени послови преко омладинске задруге).

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.09.2017. године износи 471, што је за 15 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2017. годину.

Број од 440 запослених на неодређено време, на дан 30.09.2017. године (укључује и 3 запослена на неплаћеном одсуству- у мировању радног односа) за 6 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 31/2016, 34/2016, 41/2016, 46/2016, 61/2016, 16/2017, 20/2017, 25/2017 и 27/2017 - од 07.06.2017.г).

Број од 31 запосленог на одређено време на дан 30.09.2017. године, обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (који је на ову функцију именован решењем Покрајинске владе бр.023-36/2017 од 14.09.2017. године), 27 запослених по основу привременог повећања обима посла, као и 2 запослена коју су замена до повратка 2 привремено одсутна запослена (до повратка 1 запослене са породилског одсуства и 1 запосленог до истека посланичке функције). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У складу са наведеним, на дан 30.09.2017. године, укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих за привремене и повремене послове преко омладинске задруге и лица ангажованих по другим основама, није већи од 10% од дозвољеног броја запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“, што је у складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У политици цена производа, услуга и накнада за 2017. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2016. годину, сем за позиције 106, 316-323. Због повећања цена нафтних деривата у односу на претходну годину, цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања су повећане за 3%.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009,88,2010 и 91-2010-испр.), члана 3,4,5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гласник РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 324-509.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01. - 30.09.2017. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016 годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 65% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњи програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико се Јавно предузеће финансира из средстава Буџета или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

Реализација за период 01.01.-30.09.2017. је у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду набављени су канцеларијска и рачунарска опрема и транспортна средства у вредности 46,2 милиона динара.

Изабрани су извођачи за радове на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, планиране у Годишњем програму пословања за 2017. годину. Радови у текућој години се одвијају у складу са предвиђеном динамиком и уговореним роковима.

Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката по уговорима из претходних година одвијају се у складу с предвиђеном динамиком и уговореним роковима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном остварени су приходи у износу од 3,29 млрд. дин., што представља 66% планираног износа (5 млрд. дин.), док су расходи остварени у износу од 3,09 млрд. дин, што представља 62% планираног износа (5 млрд. дин.).

Прилив средстава је остварен у износу 2,97 млрд. дин, што представља 68% планираног износа (4,35 млрд. дин.).

Одливи средстава по основу набавки сталне имовине, плаћања извођачима радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката, добављачима материјала и услуга и личних примања запослених у извештајном периоду износе 2,95 млрд. дин, што је 59% планираног износа (4,5 млрд. дин.).

Одливи су реализовани у складу с обезбеђеним средствима, што је омогућило несметано функционисање Предузећа и обављање делатности у посматраном периоду.

Стручне службе Предузећа су предузеле све расположиве мере како би се у наредном кварталу реализовали планирани приходи и приливи средстава ради континуитета у обављању делатности.

Датум

20.10.2017.

М.П

Потпис
