Образац 12

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01. до 30.06.2026. године

Нови Сад, јул 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
Претежна делатност: 7112
Матични број: 08761809
ПИБ: 102094162
ЈБКЈС: 80995
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 50. седници одржаној 29.12.2025. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 00108638 20265 09413 000 000 060 070 04 024 од 21.01.2026. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 54. седници одржаној 05.03.2026. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000957447 2026 09413 000 000 060 070 04 003 од 11.03.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања ***система за одводњавање***

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2026. годину утврђен је у износу од 2 милијарде динара. У извештајном периоду реализовани су радови укупне вредности 1,07 милијарди динара, и то: по уговорима из претходних година (2024. и 2025. година) 806,51 милиона динара, и по уговорима из 2026. године 267,08 милиона динара. Процес уговарања радова по Програму за 2026. годину још није окончан.

Табела 1: *Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–VI 2026.*

Р. б.	Позиција	План 2026.	Уговорено до 30.06.2026.	Реализација I – VI 2026.		4 : 2	(4+5) : 2
				По уговору из 2026.	По уговорима из Плана за 2024. и 2025. годину		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.347.600.000	1.347.600.000	259.440.207	353.946.630	19,25%	45,52%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	41.600.000	41.519.783	7.644.099	170.002.830	18,38%	427,03%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	184.800.000	45.090.408	0	144.236.617	0,00%	78,05%
4	Хербициди	156.000.000	0	0	26.600.848	0,00%	17,05%
5	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000	0	0	111.727.105	0,00%	41,38%
	Σ	**2.000.000.000**	**1.434.210.191**	**267.084.306**	**806.514.030**	**13,35%**	**53,68%**

Детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у табели у наставку.

Табела 2: *Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–VI 2026.*

Опис позиције рада	План 2026.	Извршено	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	578.279.295	251.940.854	43,57%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	519.858.340	257.745.832	49,58%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	493.640.509	196.518.928	39,81%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	4.800.000	2.107.004	43,90%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	382.400.000	348.484.393	91,13%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	21.021.856	16.801.325	79,92%
Укупно са ПДВ:	***2.000.000.000***	**1.073.598.336**	**53,68%**

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 129.466 m^3 седимента, извршено је, разастирање у количини од 265.865 m^3 (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 7.339.471 m^2. У функционално стање доведено је 270 km каналске мреже за одводњавање.

Из Плана за 2025. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 84,66 милиона динара.

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2025. година

У извештајном периоду настављено је извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (суфинансирање са ЈЛС) уговорених у 2025. години. Закључено је 35 уговора у вредности 749 милиона динара.

Планирано је да се у функционално стање доведе 890,75 km каналске мреже, измуљи 361 хиљада m^3 седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m^2 биљне вегетације.

У периоду 01.01-30.06.2026. године извршени су радови у вредности од 69 милиона динара, чиме је заједно са радовима извршеним у 2025. години (666,42 милиона динара), реализовано 98,20% Програма.

Овим радовима у извештајном периоду измуљено је око 33 хиљаде m^3 седимента и уклоњена вегетација са око 1 милион m^2 каналског профила.

Табела 3: *Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2025. годину*

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови до 31.12.2025.	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2026.	Реали-зација : угово-рено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	142.999.299	142.999.299	285.998.598	214.404.136	58,112,232	95,29%
Банат	144.499.522	144.499.522	288.999.043	288.999.044		100,00%
Срем	87.000.000	87.000.000	174.000.000	163.020.606	10.979.394	100,00%
∑	**374.498.821**	**374.498.821**	**748.997.641**	**666.423.786**	**69.091.626**	**98,20%**

Табела 4: *Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2025. годину - дужина каналске мреже*

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2025. години (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2026. години (km)	Реализација : план
Бачка	261,39	196,00	53,08	85,08%
Банат	496,25	496,25		100,00%
Срем	133,11	125,12	7,99	100,00%
∑	**890,75**	**817,37**	**61,07**	**98,62%**

2026. година

У току је прикупљање документације потребне за спровођење јавне набавке за извођаче радова на суфинансирању радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта градови/општине са ЈВП „Воде Војводине“ за 2026. годину.

До сада је 35 јединица локалне самоуправе предало документацију да учествују у радовима на каналској мрежи. Вредност будућих радова је око 600 милиона динара. Предвиђено је да се тим радовима доведе у функционално стање 770 km каналске мреже.

У овом извештајном периоду уговорени су радови за 14 јединица локалне самоуправе укупне вредности 350 милиона динара

Табела 5: *Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2026. годину*

Подручје	Уговорена вредност радова		
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно
Бачка	24.999.000.00	24.999.000.00	49.998.000.00
Банат	59.500.000.00	59.500.000.00	119.000.000.00
Срем	90.500.000.00	90.500.000.00	181.000.000.00
∑	**174.999.000.00**	**174.999.000.00**	**349.998.000.00**

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2026. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава, регулационо-санациони радови и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2026. години

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2026. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ опредељена су средства у износу од 550 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 550 милиона динара, од чега је до 30.06.2026. године изведено 237,65 милиона динара (43,21% уговорене вредности).

Табела 6: *Реализација радова на редовном одржавању ЗВО за 2026. годину у периоду I–VI 2026.*

Назив позиције	*Уговорено*	*Извршено*	*2 : 1*
	1	2	3
I Насипи	446.143.312,67	202.088.334,19	45,30%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	76.584.965,04	22.755.029,49	29,71%
III Опрема за одбрану од поплава	3.986.124,00	1.993.068,83	50,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.429.535,39	637.301,45	44,58%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	19.881.741,60	9.197.998,82	46,26%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.974.304,52	982.688,20	49,77%
Укупно:	***549.999.983,22***	***237.654.420,98***	***43,21%***

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода по Програму за 2025. годину

За ову намену у 2025. години планирана су средства у износу од 496,8 милиона динара, а ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, овај износ је увећан за 13,2 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 496,8 милиона динара, од чега је реализовано 496,21 милиона динара (99,88%), и то до 31.12.2025. године 488,01 милиона динара и у периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године 8,20 милиона динара.

Табела 7: *Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2025. годину*

Назив позиције	*Уговорено*	*Реализација*			*4 : 1*
		01.01-31.12.2025.	*01.01-31.06.2026.*	*Укупно*	
	1	2	3	4	5
I Насипи	406.698.193,00	399.937.179,84	6.761.013,16	406.698.193,00	100,00%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	64.059.648,12	62.033.942,85	1.440.000,01	63.473.942,86	99,08%
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	20.025.021,92	20.025.021,92	0,00	20.025.021,92	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
Укупно:	***496.799.878,58***	***488.013.160,15***	***8.201.013,17***	***496.214.173,32***	***99,88%***

Уговори за радове који се финансирају додатним средствима одобреним Ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, у износу од ***13,2 милиона динара***, закључени су у јануару 2026. године.

До 30.06.2026. године извршени су радови у вредности од 11,98 милиона динара (90,75% уговорене вредности).

Табела 8: *Додатни радови по ребалансу на редовном одржавању заштитних водних објеката*

Р. б.	***Водна јединица***	***Опис радова***	***Вредност Уговорених радова***	***Вредност итуираних радова I-VI 2026.***	***4:3***
1		2	3	5	7=6:3
1	„Западна Бачка – Сомбор"	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од km насипа 41+830 до km 43+037, код Старог Села, фаза 3.	3.377.300,32	3.377.300,32	100,00%
2	„Дунав – Бачка Паланка"	Машинско уклањање биљне вегетације на принасипским појасу на деоницама km 5+000 до 6+500 и km 31+700 до 33+250. Радови на поправци круне насипа и силазне рампе на стационажи од км km 11+400 до 11+800.	2.999.999,74	2.999.999,74	100,00%
3	„Сента – Сента	Уклањање енергетског кабла из тена насипа на стационажи km 95+800 и враћање насипа у пројектовано стање.	1.220.610,42	0,00	0,00%
4	„Шајкашка – Нови Сад"	Уклањање биљне вегетације на принасипском појасу насипа реке Тисе од km 21+000 до 25+325	1.382.051,36	1.382.051,36	100,00%
5	„Ушће Бела Црква"	Уређење круне насипа поред бициклистичке стазе на Нери (km 0+000 до 5+600) и Дунаву (km 0+000 до 1+440)	4.219.074,72	4.219.074,72	100,00%
		Укупно:	***13.199.036,56***	***11.978.426,14***	***90,75%***

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2026. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине". Радови су уговорени у укупном износу од 60 милиона динара, а до 30.06.2026. године није било ситуираних радова.

У оквиру реализације Програма из 2025. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2025. године ситуирани су радови у вредности 51,27 милиона динара, а у периоду 01.01-30.04.2026. године ситуирани су радови у вредности од 8,71 милиона динара, тако да реализација регулационо-санационих радова из 2025. године износи укупно 59,98 милиона динара.

Табела 9: *Регулационо-санациони радови уговорени у 2025. години*

Р. б.	***Водна јединица***	***Опис радова***	***Вредност уговорених радова***	***Вредност ситуираних радова I-XII 2025***	***Вредност ситуираних радова I-IV 2026.***	***Вредност извршених радова I 2025. – III 2026.***	***6 : 3***
1		2	3	4	5	6=3+4	7
1	„Западна Бачка - Сомбор"	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од km насипа 42+588 до km 43+037, код Старог Села, фаза 2.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2	„Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од rkm 1344+709,7 до rkm 1344+679, израдом обалоутврде код Вајске.	25.000.000,00	24.999.999,99		24.999.999,99	100,00%
3	„Дунав – Бачка Паланка"	Санација оштећене круне насипа (од km 93+133 до km 93+390, 257m), насипске рампе (на km 93+390, 100m) и приступног пута (162m), на левој обали реке Дунав, код Богојева. Заштита круне насипа, насипске рампе и приступног пута ради се израдом туцаничког застора ширине 3,5m, дебљине 20cm у укупној дужини од 519 m.	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
4	„Сента – Сента"	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од km 131+362 до km 131+692 (друга фаза радова), код Адорјана. Уређење принасипског појаса на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од km 88+100 (Бачко Петрово Село) до km 151+500 (Кањижа) на више локалитета.	2.100.000,00	2.080.428,95		2.080.428,95	99,07%

Р. б.	*Водна јединица*	*Опис радова*	*Вредност уговорених радова*	*Вредност ситуираних радова I-XII 2025*	*Вредност ситуираних радова I-IV 2026.*	*Вредност извршених радова I 2025. – III 2026.*	*6 : 3*
5	„Шајкашка – Нови Сад"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од km насипа 35+938 (Жабаљ) до km 56+514 (Чуруг), фаза 2.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда"	Уређење принасипских појасева са брањене и небрањене стране левообалног тиског насипа, од km насипа 52+065 (Нови Бечеј) до km 148+200 (Нови Кнежевац).	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7	„Средњи Банат – Зрењанин"	Уређење насипа и принасипских појасева на левој и десној обали Пловног Бегеја, од km насипа 9+655 (Житиште) до km 32+258 (државна граница са Румунијом). Поправка круне деснообалног тамишког насипа од km 90+000 до km 91+500 код Сечња и од km 101+000 до km 107+300 (од Сечња до Јаше Томића).	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од km насипа 13+600 до km 15+330, код Конака, фаза 3.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква"	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД),од km насипа 6+500 до km 7+000 код Кајтасова, фаза 2.	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
10	„Босут – Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од km 129+200 до km 129+647,68 и код Сремске Раче од km 156+500 до km 157+000, Укупно 947,68 m.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00%
11	„Регулације" Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+331 до rkm 123+398,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна камененог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 3.	13.000.000,00	9.292.048,38	3.707.871,80	12.999.920,18	100,00%
		Укупно:	***59.999.999,98***	***51.272.477,30***	***8.707.871,80***	***59.980.349,10***	***99,97%***

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2026. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода на реци ***Сави***

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави спроводила се у периоду од 01.04. до 13.04.2026. године - **12 дана**. Одбрана се спроводила на левој обали Саве у зони Кленка на укупно **3,88 километра** одбрамбене линије, на водној јединици „Источни Срем".

На одбрани су ангажована два предузећа: ВПД „Галовица" д.о.о. Земун и ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад.

Трошкови спровођења ове одбране, на подручју ЈВП „Воде Војводине" износе **517.680,08** динара.

Табела 10: *Трошкови одбране од поплава од спољних вода 01.04-13.04.2026.*

Р. б.	*Водопривредно предузеће*	*Водна јединица*	*Трошкови (динара)*
1	ВПД „Галовица" доо Земун	„Источни Срем"	517.68,08
	Укупно:		***517.680,08***

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У извештајном периоду није спровођена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2026. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2025. и 2026. годину, а који се односе на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 49,55 ha и попуњавању на 10,79 ha, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова је 13,27 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 34,29 ha и попуњавању на 4,32 ha. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 11,91 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 19,20 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци", ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад" , ГЈ „ОКМ Вршац" и ГЈ „Шуме Нови Бечеј–Зрењанин", извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 17,12 ha. Извршено је пошумљавање на 2,72 ha. Укупна вредност ових радова је 846,95 хиљада динара.

У два сертификована шумска расадника „Пођас Бара" и „Перлеска Бара", у извештајном периоду изведени су радови у вредности од 1,44 милиона динара, уз утрошак 284 радних сати трактора.

У току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Подунавље", „Тамиш-Дунав", „ОКМ Вршац", „Хртковци-Јамена" и „Сента", као и процедура спровођења јавне набавке за израду ОГШ за ГЈ „Посавље", „Шидина", „Западна Бачка", „Дунав" и „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци".

Одржавање Хс ДТД

Програм функционисања и одржавања Хс ДТД за 2026. годину износи 1,11 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-31.06.2026. године је 451,93 милиона динара, што представља 40,58 % од планираног (табела бр. 11).

Вредност извршених радова на ***функционалним пословима*** износи 169,58 милиона динара, што представља 52,18% од планираног износа. Ови послови обухватају: припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД; погон објеката Хс ДТД и трошкове одржавања (електрична енергија, горива, мазива, потрошни материјали) и трошкове функционисања (рад посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и др.).

Вредност извршених радова на ***редовном одржавању канала и објеката*** (устава, преводница, црпних станица и покретних мостова) је 102,53 милиона динара, што представља 21,59% планираног износа. Ове радове извршава сектор Хс ДТД.

Посебни радови на одржавању канала и објеката ангажовањем трећих лица реализовани су у вредности 179,82 милиона динара, што је 57,34% од планираног (табела бр. 11а).

Табела 11: *Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I-VI 2026.*

Опис позиције рада	*План за 2026. годину*	*Извршење 01.01-30.06.2026.*	*% Извршења*
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
I.1. Припрема и надзор	85.907.030,98	42.953.515,49	50,00%
I.2. Погон	114.094.431,36	57.047.215,68	50,00%
I.3. Трошкови функционисања	125.000.000,00	69.579.457,24	55,66%
УКУПНО I	***325.001.462,34***	***169.580.188,40***	***52,18%***
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
II.1. Канали	458.134.820,40	101.706.884,97	22,20%
II.2. Објекти	16.837.690,56	822.729,60	4,89%
УКУПНО II	***474.972.510,96***	***102.529.614,57***	***21,59%***
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
III.1.Канали	259.616.000,00	145.725.580,10	16,54%
III.2.Објекти	54.000.000,00	34.098.650,33	25,41%
УКУПНО III	***313.616.000,00***	***179.824.230,43***	***57,34%***
УКУПНО I+II+III	***1.113.589.973,30***	***451.934.033,41***	***40,58%***

Напомена: *Извршење посебних радове одржавања (III.1. и III.2), за период 01.01.-30.06.2026. представља реализацију радова који су уговорени на основу средстава одобрених у 2025. години*

Од извршених ***радова на редовном одржавању*** канала и објеката хидросистема ДТД (које изводи Сектор), најзначајнији су:

- измуљење канала пловним багером (≈ 44,54 хиљада m^3);
- кошење и уклањање подводног растиња и трске пловном косачицом (≈ 1,87 милиона m^2);
- машинско кошење траве, корова, трске и шибља на обалама канала и насипима (≈ 3,24 милиона m^2);
- равнање инспекционих стаза (≈ 127,00 хиљада m^2);
- ручно кошење траве (≈ 956,00 хиљада m^2);
- ручно чишћење облога (≈ 58,75 хиљада m^2)
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима хидросистема.

Од извршених ***посебних радова на одржавању канала*** и објеката (трећа лица), настављени су (углавном и завршени) радови уговорени у 2025. години, док је поступак израде потребне техничке документације и одабир извођача за радове који ће се финансирати из средстава (БФВ и АПВ) одобрених за 2026. годину у току.

Табела 11а: *Реализација посебних радова на одржавању Хс ДТД у периоду I-VI 2026.*

Број у ПН	*Година уговарања радова/ година у којој су одобрена средства*	*Врста посебних радова*	*Вредност уговорених радова*	*Реализација у 2025.*	*Реализација у 2026. (I-VI)*	*Укупна вредност извршених радова*	*% реализације*
5.1.116.	2025/2025	Грађевински радови на каналима - радови на каналу Нови Сад-Савино Село 14+100-17+000	129.513.360,00	46.654.586,23	82.858.773,77	129.513.360,00	100%
5.1.116.	2025/2025	Грађевински радови на каналима - чишћење наноса и муља на каналу Златица км 0+900 - 1+800	53.714.066,17		43.883.414,76	43.883.414,76	81,70
5.1.116.	2026/2025	Грађевински радови на каналима - санација и ојачање насипа на каналима Косанчић-Мали Стапар и Врбас-Бездан	10.413.887,26		10.413.887,26	10.413.887,26	100%
5.5.73.	2025/2025	Машинско кошење на каналима Хс ДТД-партија 1 - РЈ Сомбор, РЈ Врбас и Секција Бечеј	13.007.985,42	5.476.481,10	7.531.504,32	13.007.985,42	100%
5.5.50.	2026/2025	Хитни непредвиђени радови	3.600.000,00		1.038.000,00	1.038.000,00	28,83%
		III.1 Канали:			***145.725.580,11***		
5.1.28.	2025/2025	Грађевински радови на објектима Хс ДТД - санација објеката у оквиру хидротех. Комплекса Српски Итебеј и изградња спуста за чамце у оквиру хидротехничког објекта Српски Итебеј	29.998.420,25	7.342.813,92	22.655.606,33	29.998.420,25	100%
5.3.27.	2025/2025	Електро радови на хидротехничким објектима - санација каблова после пожара бродске преводнице Нови Бечеј	7.123.272,00		7.123.272,00	7.123.272,00	100%
5.3.27.	2026/2025	Електро радови на хидротехничким објектима -санација расвете и напојног кабла БП Нови Бечеј	4.319.772,00		4.319.772,00	4.319.772,00	100%
		III.2 Објекти:			***34.098.650,33***		
		УКУПНО III:	***251.690.763,10***	***59.473.881,25***	***179.824.230,43***	***239.298.111,68***	

Управљање водним режимом Хс ДТД

Управљање Хс ДТД било је дириговано на начин да се пре свега обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање до реципијената Дунава и Тисе, као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава. Поред прихвата сувишне воде акценат је стављен и на наводњавање, односно обезбеђивање оптималне количине воде за потребе корисника.

У хидролошком погледу првих шест месеци 2026. године је било испод просека. Ниски водостаји на Дунаву и Тиси нарочито су изражени у другом тромесечју текуће године. На Дунаву, Тиси и Тамишу није било поплавних вода.

Рад пумпних агрегата за период I-IV 2026. године на црпној станици Бездан 2 и црпној станици Богојево приказан је у табели бр. 12, у наставку.

Табела 12: *Рад пумпних агрегата црпних станица у периоду 01.01-30.06.2026. године*

Месец	Црпна станица Бездан 2		Црпна станица Богојево	
	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)
Јануар	248	3.571.200	448	8.064.000
Фебруар	208	2.995.200	256	4.608.000
Март	224	3.225.600	240	4.320.000
Април	230	3.312.000	808	14.544.000
Мај	612	8.812.800	992	17.856.000
Јун	1.432	20.620.800	920	16.560.000
Укупно:	***2.954***	***42.537.600***	***3.664***	***65.952.000***

Црпна станица Бездан 2 је радила 2.954 часа, црпна станица Богојево 3.664 часа. Црпне станице Бечеј и Жабаљ нису радиле.

Коришћење Хс ДТД у сврху пловидбе

Од укупно ***600,60 km каналске мреже Хс ДТД*** на којој постоје услови ***за пловидбу***, у периоду I-VI 2026. године, остварен је робни промет од укупно 115,43 хиљаде тона, од чега је робни промет на преводници Бране на Тиси износио 95,69 хиљада тона (табела бр. 13), док је на осталим објектима каналске мреже регистрован промет робе од 19,74 хиљада тона (табела бр. 14).

Од укупног робног промета на Брани на Тиси, транспорт шљунка обављао се у највећем проценту од 79,21%, камена 18,96%, уреа 0,78% и житарице 1,05%.

Табела 13: *Број пловила, превођења и робни промет на преводници Брана на Тиси*

Промет на Брани на Тиси за период I- VI 2026.		
Правна лица	број пловила	250
	број превођења	215
	количина терета (у 1.000 t)	95,69
Физичка лица	број пловила	67
	број превођења	67

Табела 14: *Робни промет по пристаништима на каналима ХС ДТД*

Пристаниште	Робни промет (у 1000 t) за период I- VI 2026.
Нови Сад - преводница (нафта и деривати)	17,31
Бечеј (дрво)	1,54
Кикинда (металургија)	0,89
Укупно:	***19,74***

У периоду I- VI 2026. године, на каналима Хс ДТД извршено је укупно 219 превођења (табела бр. 15) уз одређена ограничења и обуставе.

Табела 15: *Превођења за период 01.01-30.06.2026.*

Преводница	Број превођења			
	Правна лица	Физичка лица	Остали (ЈВП и јавна пл.)	Укупно
Бечеј	22	9	4	35
Бездан	2	6	0	8
Шебешфок	0	0	0	0
Куцура	0	0	1	1
Богојево	3	6	0	9
Нови Сад	56	16	13	85
Врбас	-	-	-	-
Српски Милетић	12	7	5	24
Сомбор	12	9	5	26
Кајтасово	0	3	0	3
Ботош	0	0	2	2
Клек	0	0	0	0
Српски Итебеј	0	0	0	0
Нови Бечеј	18	0	0	18
Стајићево	3	5	0	8
Укупно:	***128***	***61***	***30***	***219***

Разлози за повремене обуставе пловидбе били су следећи:

- Због појаве леда обустављена је пловидба на каналима Хс ДТД у периоду од 09.01.-03.02.2026. године;
- Због удара грома и изгорелих каблова, обустављена је пловидба на преводници Нови Бечеј од 26. 05 2025. године до 26.03.2026. године;
- Обустављена је пловидба испод покретних мостова у Црвенки и Кули од 03.03.2026. године, због безбедносних разлога.
- Због квара клинкета на капијама на преводници Стајићево, обустављена је пловидба од 17.04.2026. године;
- Средином маја месеца, када је био низак водостај, на водостају Тител +93, минимална дубина на преводници Брана на Тиси је била 2,3m.

Са циљем развоја наутичког туризма и афирмације пловидбе на хидросистему Дунав–Тиса–Дунав, ЈВП „Воде Војводине“ је у периоду од 24.06-02.07.2026. године успешно организовало шеснаесту (16) по реду Регату „Воде Војводине“.

Овогодишња регата окупила је око 230 учесника на 82 пловила, који су пловили трасом од Новог Сада, каналима Хс ДТД и Дунавом, преко Савиног Села, Српског Милетића, Сомбора, Бездана, Апатина и Бачке Паланке, са повратком у Нови Сад.

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2025. годину су за ову намену опредељена средства у износу од 156 милиона динара.

2025. година

До 31.03.2026. године извршени су радови у вредности 155,99 милиона динара, од чега се 109,19 милиона динара односи на радове реализоване у периоду 01.01-31.12.2025. године, а 46,07 милиона динара на радове реализоване у периоду 01.01-30.06.2026. године.

***Табела 16**: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2025.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Уговорени радови у 2025.*	*Реализација по Програму за 2025. годину*			*Реали-зација : план*
			01.01-31.12.2025.	*01.01-30.06.2026.*	*Укупно*	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	21.000.000	15.537.497	5.462.503	21.000.000	100,00%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	10.000.000	4.727.515	5.272.485	10.000.000	100,00%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	16.000.000	11.061.600	4.938.400	16.000.000	100,00%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	14.000.000	7.792.455	6.207.545	14.000.000	100,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.000.000	2.796.193	1.203.807	4.000.000	100,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	25.000.000	24.475.917	524.083	25.000.000	100,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	22.000.000	11.579.225	10.420.775	22.000.000	100,00%
8	Регионални подсистем Надела	23.000.000	20.250.050	2.749.950	23.000.000	100,00%
9	Регионални подсистем Ада	15.000.000	9.812.085	5.183.235	14.995.320	99,97%*
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	1.887.359	4.112.641	6.000.000	100,00%
	Укупно:	**156.000.000**	**109.919.896**	**46.075.424**	**155.995.320**	**99,99%**

**** Напомена:** Вредност радова по Окончаној ситуацији је нижа од уговорене вредности – радови су реализовани у целости*

2026. година

За инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана у 2026. години планирана су средства у износу од 188 милиона динара. До 30.06.2026. године извршени су радови у вредности 25,99 милиона динара, односно 13,90% планског износа.

***Табела 17**: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2026.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Уговорени радови у 2026.*	*Извршено I–VI 2026. по уговору из 2026.*	*Реали-зација : план*
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	23.000.000	6.353.436	27,62%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	13.000.000	1.404.104	10,80%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	18.500.000	4.667.805	25,23%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	17.000.000	0	0,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.500.000	0	0,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	30.000.000	0	0,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	28.500.000	0	0,00%
8	Регионални подсистем Надела	24.000.000	8.689.334	36,21%
9	Регионални подсистем Ада	20.000.000	2.210.264	11,05%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	9.500.000	2.668.369	28,09%
	Укупно:	***188.000.000***	***25.993.311***	***13,90%***

*Програм пренамене **система за одводњавање** у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих*

Двонаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

Радови на уређењу двонаменских система у 2023. години

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 30.06.2026. године реализовани су радови у вредности 1,35 милијарди динара, чиме је реализовано 96,80% уговорених радова. Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

***Табела 18:** Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину*

Р. б.	*ХМС*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено до 31.12.2023.*	*Извршено у периоду 01.01-31.12.2024.*	*Извршено у периоду 01.01-31.12.2025.*	*Извршено у периоду 01.01-30.06.2026.*	*(2+3+4+5):1*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Двонаменски систем „Плавна"	„Дунав" Бачка Паланка	173.998.800	94.233.026	79.765.774	0	0	100,00%
2	Двонаменски системи „Житиште-Клек","Шозо" и Ђурза	„Средњи Банат" Зрењанин	173.999.987	173.999.987	0	0	0	100,00%
3	Двонаменски системи „Соколац", „Главни", „Наковски", „Новокнежевачки", „Бегејци" и „Међуречје"	„Средњи Банат" Зрењанин	200.000.000		200.000.000	0	0	100,00%
4	Двонаменски систем „Керекто - Бочар"	„Средњи Банат" Зрењанин	40.000.000		40.000.000	0	0	100,00%
5	Двонаменски систем „Ш"	„Галовица" Земун	86.654.125	71.698.023	14.956.102	0	0	100,00%
6	Двонаменски систем „Добродол-Међеш"		86.100.000	16.767.990	69.332.010	0	0	100,00%
7	Двонаменски системи „Сенћански рит", „Буџак", „Хоргош-Мартонош"	„Сента" Сента	31.030.308	23.042.381	7.987.927	0	0	100,00%
8	Двонаменски систем „Дебељачки чешаљ"	„Тамиш-Дунав" Панчево	55.522.408	2.214.171	53.308.237	0	0	100,00%
9	Двонаменски систем „Вршац"		118.407.468	3.787.198	114.620.270	0	0	100,00%
10	Двонаменски системи „Бачка", „Западна Бачка", „Средња Бачка", „Криваја", „Северна Бачка"	„Северна Бачка" Суботица	173.750.950	66.237.856	42.069.574	65.996.942	0	100,00%
11	Двонаменски систем „Перлек"		251.968.148		146.685.489	40.540.396	15.648.405	82,31%
	∑		***1.391.432.194***	***451.980.632***	***768.725.383***	***106.537.338***	***15.648.405***	***96,80%***

Радови на уређењу двонаменских система по Програму за 2025. годину

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двонаменске и реконструкцију, санацију и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,2 милијарди динара.

За пренамену и реконструкцију и санацију постојећих система уговорени су радови у вредности 1,14 милијарди динара. До краја извештајног периода реализовани су радови у вредности 987,25 милиона динара, од чега је у 2025. години реализовано 695,95 милиона динара, а 2026. години 271,46 милиона динара.

Табела 19: *Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2025. годину*

Р. б.	*Назив система*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено 01.01-31.12.2025.*	*Извршено у периоду 01.01-30.06.2026.*	*Свега*	*Реализација : план*
1	Двонаменски систем „Јужни Банат"	„Тамиш Дунав" Панчево	131.954.236,13	118.935.574,01	13.018.662,12	131.954.236,13	100,00%
2	Двонаменски системи: „Наковски" „Бурза" „Карађорђево-Молин"	„Средњи Банат" Зрењанин	132.000.000,00	132.000.000,00		132.000.000,00	100,00%
3	Двонаменски систем „Прогарска Јарчина"	„Галовица" Земун	131.998.872,34	112.159.418,30		131.998.872,33	100,00%
4	Двонаменски систем „Плавна"	„Дунав" Бачка Паланка	83.998.800,00	83.998.800,00		83.998.800,00	100,00%
5	Двонаменски систем „Бачка" „Западна Бачка" „Средња Бачка" „Криваја"	„Северна Бачка" Суботица	179.989.654,28	160.513.069,83	19.476.584,44	179.989.654,27	100,00%
6	Двонаменски систем „Јужни Банат"	„Тамиш Дунав", Панчево	119.970.454,85	50.187.523,76	69.782.931,09	119.970.454,85	100,00%
7	Двонаменски систем „Борис Блато"	„Галовица" Земун	120.000.000,00	38.152.477,69	63.847.521,90	101.999.999,59	85,00%
8	Двонаменски систем „Неузина"	„Средњи Банат" Зрењанин	57.457.908,20	0,00	57.457.908,20	57.457.908,20	100,00%
9	Двонаменски систем „Шећерански" 3. фаза	„Средњи Банат" Зрењанин	62.541.600,00		47.880.732,92	47.880.732,92	76,56%
10	Двонаменски систем „Чик" 1. фаза	„Северна Бачка" Суботица	119.999.567,77	0,00			0,00%
Σ			***1.139.911.093,57***	***695.946.863,59***	***271.464.340,67***	***987.250.658,29***	***86,61%***

Радови на одржавању двонаменских система по Програму за 2025. годину

За одржавање двонаменских система уговорени су радови у вредности 61 милиона динара.

До краја извештајног периода радови су реализовани у целости. Од укупне реализације, 39,13 милиона динара се односи на радове реализоване у 2025. години, док су у првом кварталу 2026. године реализовани радови у вредности 21,87 милиона динара.

Табела 20: *Одржавање двонаменских система – Програм за 2025. годину*

Р. б.	*Назив система*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено 01.01-31.12.2025.*	*Извршено у периоду 01.01-31.03.2026.*	*Свега*	*Реализација : план*
1	Двонаменски систем „Ш" и двонаменски систем"Добродол-Међеш"	„Галовица" Земун	7.999.999,99	2.417.999,77	5.582.000,22	7.999.999,99	100,00%
3	Двонаменски систем „Итебеј I", „Шећерански", „Новокнежевачки" и „Бурза"	„Средњи Банат", Зрењанин	24.000.000,00	18.639.330,33	5.360.669,67	24.000.000,00	100,00%
5	Двонаменски системи: Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево; Водна јединица Подунавље - Ковин; Водна јединица Јужни Банат - Вршац	„Тамиш Дунав", Панчево	10.999.999,98	4.069.855,85	6.930.144,13	10.999.999,98	100,00%
8	„Плавна"	„Дунав" Бачка Паланка	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
9	Двонаменски „Ада"	ДТД „Водопривредно" доо Сента	5.000.000,00	4.999.607,46	0,00	4.999.607,46	99,99%
10	Двонаменски систем: „Бачка", „Криваја", „Средња Бачка", „Западна Бачка"	„Северна Бачка", Суботица	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
		Σ	***60.999.999,97***	***39.126.793,41***	***21.872.814,02***	***60.999.607,43***	***100,00%***

Радови на уређењу двонаменских система по Програму за 2026. годину

Годишњим програмом пословања за 2026. годину за ову намену планирана су средства у износу 447,93 милиона динара, од чега 370,33 милина динара за њихову пренамену, реконструкцију и санацију и 77,6 милиона динара за одржавање.

Уговорени су радови у вредности 370,32 милиона динара. У извештајном периоду су изведени радови у вредности 21,63 милиона динара.

Табела 21: *Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2026. годину*

Р. б.	Назив система	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено у периоду 01.01-30.06.2026.	Реали-зација : план
1	Двонаменски систем „Плавна" радови на каналу „I-02" од км 2+100 – 8+608 и на каналу „I-03" од км 0+000 – 1+239 3. фаза	„Дунав", Бачка Паланка	95.999.998,80	21.627.064,88	22,53%
2	Двонаменски систем „Итебеј-Црња", „Карађорђево-Молин", „Чока I", „Шуљмош" „Шећерански" 4. фаза"	„Средњи Банат", Зрењанин	96.000.000,00	0,00	0,00%
3	Двонаменски системи: „Дебељачки – Чешаљ" - 3. фаза, „Скореновац" 2. фаза	„Тамиш Дунав", Панчево	98.399.999,93	0,00	0,00%
4	Двонаменски системи:"Попова Бара", „Јарачка Јарчина", „Прогарска Јарчина" и „Ш-4" - 2. фаза	„Галовица" Земун	79.920.000,00	0,00	0,00%
			370.319.998,73	**21.627.064,88**	**5,84%**

Радови на одржавању двонаменских система по Програму за 2026. годину

За одржавање двонаменских система уговорени су радови у вредности 77,6 милиона динара.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 3 милиона динара.

Табела 22: *Одржавање двонаменских система – Програм за 2026. годину*

Р. б.	Водопривредно предузеће	Назив система	Уговорена вредност радова	Извршени радови до 30.06.2026.	Реали-зација : план
1	„Галовица" Земун	Двонаменски систем „Ш"	7.000.000,00	0,00	0,00%
2	„Галовица" Земун	Двонаменски систем „Добродол - Међеш"	7.000.000,00	0,00	0,00%
3	„Средњи Банат", Зрењанин	Двонаменски систем „Итебеј I"	14.000.000,00	0,00	0,00%
4	„Средњи Банат", Зрењанин	Двонаменски систем „Шећерански", „Новокнежевачки" и „Бурза"	14.000.000,00	0,00	0,00%
5	„Тамиш Дунав", Панчево	Двонаменски систем Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево	4.000.000,00	0,00	0,00%
6	„Тамиш Дунав", Панчево	Двонаменски систем Водна јединица Подунавље - Ковин	5.000.000,00	0,00	0,00%
7	„Тамиш Дунав", Панчево	Двонаменски систем Водна јединица Јужни Банат - Вршац	4.000.000,00	0,00	0,00%
8	„Дунав", Бачка Паланка	„Плавна"	6.000.000,00	0,00	0,00%
9	ДТД „Водопривредно" доо Сента	Двонаменски „Ада"	5.000.000,00	0,00	0,00%
10	„Северна Бачка", Суботица	Двонаменски систем „Бачка"	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
11	„Северна Бачка", Суботица	Двонаменски систем „Криваја"	2.000.000,00	0,00	0,00%
12	„Северна Бачка", Суботица	Двонаменски систем „Средња Бачка"	2.000.000,00	0,00	0,00%
13	„Северна Бачка", Суботица	Двонаменски систем „Западна Бачка"	4.600.000,00	0,00	0,00%
		Σ	***77.600.000,00***	***3.000.000,00***	***3,87%***

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 87,49 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела 23: *Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-VI 2026.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Укупно планирано у ГПП 2026.*	*План 01.01-30.06.2026.*	*Реализација 01.01-30.06.2026.*
1	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	143.382.389,13	86.029.433,48	21.029.385,47
	Инвестиције из 2022. године	**143.382.389,13**	**86.029.433,48**	**21.029.385,47**
1	Инвестиционо одржавање хидромашиске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	55.800.000,00	55.800.000,00	33.500.145,12
2	Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка	88.659.206,66	53.195.524,00	32.963.704,63
3	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	139.200.000,00	55.680.000,00	0,00
	Инвестиције из 2025. године	**283.659.206,66**	**164.675.524,00**	**66.463.849,75**
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	56.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3	Изградња двонаменског система „Неузина" II фаза – објекти	132.000.000,00	26.400.000,00	
	Инвестиције планиране за 2026. годину	**194.000.000,00**	**57.400.000,00**	**0,00**
	Укупно инвестиције за реализацију у 2026. години	**621.041.595,79**	**308.104.957,47**	**87.493.235,22**

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања – зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD)

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине", општине Рума, града Сремске Митровице и ***Европске банке за обнову и развој,*** закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II.

С тим у вези, ЕБРД је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра.

До 30.06.2026. године реализовани су радови укупне вредности 10,59 милиона евра (од тога је у 2025. години реализовано 4,15 милиона евра, а 6,44 милиона евра у извештајном периоду 01.01-30.06.2026. године).

Заштита вода

У области заштите вода у извештајном периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 265 предмета (захтева), од тога се 214 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 51 предмет на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 400 хемијских анализа и око 930 података о количини захваћене и испуштене воде.
4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2025. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС", 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 – усклађени дин. изн.)
5. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:
   a) Укупно 148 подлоге за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2025. годину у износу од 232.008.993,97 динара. У мају месецу формиране су и послате 147 аконтативне подлоге за 2026. годину у износу од 235.112.579,49 динара.
   b) Укупно 11 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2025. годину, у износу од 5.918.536,09 динара. У мају месецу формирано је и послато 11 аконтативних подлога за 2026. годину у износу од 6.175.652,95 динара.

   Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 17.03.2026. године.
6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:
   a) Укупно 251 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштену воду за 2025. годину у износу од 106.114.538,70 динара. У јуну месецу формиране су 242 подлоге за аконтативна решења за 2026. годину у износу од 108.912.491,63 динара.
   b) Укупно 514 подлоге за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2025. годину у износу од 456.021.977,29 динара. У јуну месецу формирано је 510 подлога за аконтативна решења за 2026. годину у износу од 469.347.811,71 динара.

   Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 23.03.2026. године.
7. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству везано за пријаве загађења.
8. Остало: Скуп Савска комисија 04.-05.3.2026. године у Загребу; 10.03. „online" састанак припрема података за Савску комисију; ICPDR група за подземне воде 18.03.2026. године „online" састанак; Ангажовање у оквиру комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама везаних за мониторинг и квалитет воде. Учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће у радним „online" састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Активности везане за спровођење програма управљања водама.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 569 нових захтева (330 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 239 захтева у редовном поступку).

Завршено је укупно 567 захтева (329 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 122 захтева у редовном поступку, 116 захтева из претходног периода).

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 15,03 милиона динара.

Табела 24: *Преглед примљених, обрађених и издатих докумената*

Примљено захтева	***569***
Обједињена процедура	330
Редован поступак	239
Озакоњење	
Завршено (врста захтева/документа)	***567***
Мишљење у поступку издавања водних услова	79
Водни услови	198
Решење о водној сагласности	6
Решење о водној дозволи	18
Извештај у поступку издавања водне дозволе	9
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	2
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	3
Акт о ненадлежности	
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	
Дописи	252
Подлога за решавање имовинско-правних односа	47
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	26
Подлога за обрачун ВП	15

Међународна сарадња у области вода

Најзначајније активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области ***билатералне сарадње***:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.
- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана извршења одлука и задатака са I заседања Комисије у јануару су одржани састанци стручњака из области квантитета вода у циљу усаглашавања резултата хидрометријских мерења извршених у току претходне године и први састанак Поткомисије за заштиту од штетног дејства вода. Према договору председника Комисије, Припремни састанак за II заседања Комисије одржан је у периоду 10-12.02, а II редовно заседање Комисије у периоду 17-19.03.2026. године. Комисија је на II заседању разматрала резултате сарадње у претходном периоду, одобрила ажуриране правилнике из области праћења стања квалитета и квантитета вода и дала нове задатке поткомисијама. У складу са обавезама из записника са II заседања Комисије и важећих правилника у другом кварталу су одржани редовни састанци стручњака за усаглашавање резултата анализа квалитета вода и мерења протока из 2025. године. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.
- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и њихова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана рада за период 2024-2026. године одржан је други састанак сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију на којем су припремљени нацрти два нова правилника: „Правилник о међусобној размени метеоролошких и хидролошких података и информација између Републике Србије и Румуније“ и „Правилник о мерењу протока и усаглашавању података на граничним профилима прекограничних површинских вода“ који ће бити поднети на усвајање Српско–румунској комисије за одрживо управљање прекограничним водама на наредном заседању. Започете су активности на изради предлога новог правилника за одбрану од поплава и леда који ће бити достављен румунској Страни на разматрање. У другом кварталу размењени су нацрти новог правилника о поступцима у случају акцидентних ситуација на прекограничним водотоцима и одржан је састанак стручњака Поткомисије за квалитет вода на румунској територији са циљем разматрања резултата анализа показатеља квалитета вода из заједнички узетих узорака воде у 2024 и 2025. години. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области ***мултилатералне сарадње***:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). Посебан акцент био је на изради оквира и садржаја ажурираних планова управљања водама и ризицима од поплава.
- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Уговор закључен 2025. године за послове међународне сарадње на период од годину дана истекао је 22.04.2026. године. ЈВП „Воде Војводине” је 17.04.2026. године поднело захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде за пренос средстава за реализоване послове у оквиру којег се налазе и остале институције које извршавају део поверених послова. Укупно испостављен и наплаћен износ средстава у 2026. години износи 4,21 милиона динара. Заједно са два захтева испостављена у 2025. години, укупна реализација послова износи 21,5 милиона динара, колико је и вредност уговорених послова.

Одмах по истеку уговора из 2025. године започете су активности на припреми подлога и елемената за склапање уговора са ресорним Министарством за извршавање послова међународне сарадње у области вода у 2026. години. Закључења уговора, после спровођења потребних процедура, очекује се у трећем кварталу ове године. Вредност послова износи 22,5 милиона динара са ПДВ-ом.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП Воде Војводине обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

Предузеће има дугогодишње искуство у управљању пројектима који су суфинансирани из фондова Европске уније. Од 2005. године, пре увођења IPA програма (Instrument for Pre-Accession Assistance) као финансијског инструмента спољне помоћи ЕУ (од јула 2006. године), Предузеће припрема и пријављује предлоге пројеката за суфинасирање средствима програма ЕУ.

За ове пројекте Предузеће обавља послове одабира фондова, припреме предлога, имплементације и контроле спровођења.

У протеклом периоду, акценат је био на имплементацији пројеката који се најчешће финансирају из IPA фондова (Instrument for Pre-Accession Assistance) и Дунавског транснационалног програма (Danube Transnational Programme - DTP). Такође, Предузеће је учествовало као партнер у пројектима финансираним кроз програме FP7, Хоризон 2020 (Horizon 2020) и програм Еразмус+ (Erasmus+) из области образовања. У току је реализација следећих пројеката:

Табела 25: *Пројекти (су)финансирани средствима донација*

Р. б.	Назив пројекта	Програм/ Донатор	Трајање Пројекта	Активности пројекта	Укупан буџет пројекта	Партне-рски буџет ЈВП
1.	***RETFOR*** - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у спачванско-босутском басену	IPA Хрватска - Србија	01.11.2024-01.10.2027.	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.	2.808.128,24 €	589.680,00 €
2.	***ADAPTISA***- Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси	IPA Мађарска - Србија	01.09.2024-31.03.2027.	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.	1.418.020,16 €	149.924,00 €
3.	***SUNDANSE***- Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01	03.06.2024-02.06.2028.	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.	8.995.476,25 €	162.312,50 €
4.	***INNOWATCH*** - Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНА-ЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	01.04.2025-31.03.2028.	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.	2.000.809,00 €	160.840,00 €

Информациони систем

У оквиру редовног одржавања, модернизације и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“, током 2026. године реализован је широк спектар активности које се односе на инфраструктуру, серверске системе, виртуелизацију, апликативни софтвер, информациону безбедност, техничку подршку корисницима и сарадњу са државним институцијама и пословним партнерима.

1. Унапређење и одржавање апликативног и серверског окружења

- Перманентно се ради на повезивању, функционалном унапређењу и одржавању интерно развијених апликација које се користе у пословним процесима.
- Редовно се одржавају и контролишу сви апликативни и Database сервери.

- За потребе рада нових апликација и сервиса инсталиране су нове виртуелне машине и омогућен је приступ преко VPN-а за екстерне партнере.
- Припремљен је backup и започета миграција апликација са старе Oracle WebLogic платформе на нову, у циљу побољшања перформанси и повећања безбедности система.

2. ***Одржавање хардверске и мрежне инфраструктуре***
   - Одржаван је и надограђиван хардвер (рачунари, сервери и комуникациона опрема) неопходан за несметано функционисање информационог система.
   - У оквиру планске замене застареле опреме реализована је набавка и испорука нових рачунара. Извршена је замена класичних хард дискова SSD уређајима, проширење RAM меморије, као и миграција корисничких рачунара на Windows 10 и Windows 11 оперативне системе.
   - Настављено је одржавање Мониторинг центра за пумпне станице, интернет инфраструктуре и Wi-Fi мреже у Централном магацину за одбрану од поплава.
   - Служба за ИТ је пружала континуирану техничку подршку партнерским фирмама приликом имплементације и конфигурације серверске и мрежне опреме.
3. ***Резервне копије и безбедност***
   - Обезбеђен је континуиран надзор и контрола backup-а виртуелних машина преко Veeam платформе.
   - Редовно се креирају резервне копије база података локално на Database серверима и архивирају на NAS уређаје.
   - Backup података се свакодневно реализује како локално тако и на удаљену локацију.
   - Редовно се ажурира антивирусни систем на свим серверима и радним станицама путем централизоване Sophos конзоле.
   - Омогућене су аутоматске нотификације и мониторинг критичних сервиса ради благовременог реаговања у случају проблема.
4. ***Администрација домена и ИТ ресурса***
   - Редовно је вршена администрација Domain Controller сервера и свих Active Directory сервиса.
   - Одржавани су DNS и DHCP сервиси.
   - Вршено је ажурирање корисничких налога, организационих јединица и сигурносних група.
   - Примењиване су безбедносне политике у складу са интерним процедурама.
   - Одржавани су сервери који обезбеђују приступ интернет сервисима.
5. ***Техничка подршка и мрежни инциденти***
   - Обезбеђена је редовна администрација свих сервера и корисничких рачунара.
   - Правовремено је реаговано на све пријављене проблеме у дирекцији и радним јединицама.
   - Решавани су проблеми везани за локалне мреже, VPN конекције, интернет приступ и комуникацију између удаљених организационих јединица.
6. ***Електронска комуникација и интеграције***
   - Настављено је аутоматско слање SMS порука корисницима који имају активан репрограм накнаде за одводњавање.
   - Настављена је сарадња са Министарством пољопривреде ради прикупљања података из Централног регистра објеката.
   - Реализована је имплементација приступа Централном регистру становништва (CRS) преко eZUP сервиса „Податак о особи“, ради прибављања ажурних адресних података обвезника.
7. ***Катастар водних објеката***
   - Реализована је функционална надоградња и визуелно унапређење апликације за вођење водних објеката, чиме је побољшана функционалност, прегледност и корисничко искуство приликом свакодневног рада. Нове функционалности омогућавају ефикасније управљање подацима, једноставнији приступ информацијама и бољу организацију пословних процеса у области управљања водним објектима.
   - Успостављена је комуникација са водопривредним предузећима у Републици Србији ради успостављања јединственог система за вођење евиденције водних објеката. У току су активности на повезивању и интеграцији корисника, како би се омогућило коришћење заједничке апликације, размена података и унапређење сарадње између водопривредних организација. Реализацијом овог пројекта створиће се услови за јединствено, централизовано и ефикасније управљање евиденцијом водних објеката на нивоу више водопривредних предузећа.

8. Телекомуникације

Настављена је сарадња са предузећем Телеком Србија у области телекомуникација.

Обезбеђено је:

- Мобилна телефонија за више од 800 SIM картица,
- Mobilni NET и CORP APN картице са фиксним IP адресама,
- Комуникација мониторинг центара са удаљеним објектима,
- Фиксна телефонија,
- Интернет,
- VPN мреже,
- Wi-Fi инфраструктура,
- Регистрација интернет домена,
- Услуге из области сајбер безбедности.

9. Послови у оквиру одељења за ВИС и ГИС

- Обезбеђен је континуиран рад WEB GIS сервера.
- Настављена је миграција података на ново серверско окружење.
- Вршен је надзор над процесом дигитализације техничке документације и њеним смештањем у електронску архиву.
- Извршавана су батиметријска снимања водотока и обрада добијених података за потребе GIS система.

10. Миграција виртуелне инфраструктуре са VMware окружења на Proxmox VE платформу

У периоду од почетка априла па до краја јуна 2026. године, реализован је један од најзначајнијих ИТ пројеката у Предузећу – миграција виртуелне инфраструктуре са VMware платформе на ново Proxmox VE окружење.

Разлози за миграцију: Застарелост HP Blade инфраструктуре и HP Core Switch-a, истек CarePack подршке, недовољан број мрежних портова и значајно повећање трошкова VMware лиценцирања према броју процесорских језгара.

Нова инфраструктура: Набављена су три Fujitsu Primergy RX2540 M8 сервера, Aruba CX 5420 Core Switch и пратећа мрежна опрема. Након конфигурације мрежне опреме инсталирани су сервери и успостављено ново Proxmox VE окружење.

Софтверска платформа: Proxmox VE изабран је као функционална платформа отвореног кода, са једноставном администрацијом, интегрисаним backup системом, подршком за различите storage системе и знатно нижим трошковима од VMware платформе.

Реализација миграције: Током јуна мигрирано је приближно 50 системских, инфраструктурних, сервисних и апликативних виртуелних машина. Базе података и поједини Oracle сервери привремено су остали на VMware платформи до завршетка миграције Oracle окружења.

Backup инфраструктура: Инсталирани су Veeam Backup & Replication v13 и Proxmox Backup Server. VMware окружење користи Veeam Backup, док већина Proxmox виртуелних машина користи Proxmox Backup Server.

Преостале активности: У току су демонтажа старе HP Blade инфраструктуре, монтажа нових сервера у Rack ормане и распоређивање виртуелних машина између Proxmox host-ова без прекида рада. Завршетак је планиран крајем јула и почетком августа 2026. године.

Финансијски ефекти: Процењена годишња уштеда износи 3.380.000 динара, и то:

- 1.000.000 динара престанком плаћања вангарантног одржавања HP Enclosure 7000 и три Blade сервера;
- 500.000 динара престанком плаћања одржавања HP Core Switch-a 5406 zl;
- 1.880.000 динара укидањем трошкова VMware vSphere Standard лиценци за 96 процесорских језгара.

С обзиром на трогодишњу гаранцију нове инфраструктуре, процењена уштеда у том периоду износи 10.140.000 динара.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

Планови и програми управљања – Добијене су сагласности на Годишње програме управљања за 2026. годину за заштићена подручја: ПП „Јегричка", ПП „Мртваје горњег Потисја", ПИО „Потамишје", СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана", као и на Годишње програме управљања рибарским подручјима ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама".

Извештавање и надзор – Надзорни одбор Предузећа усвојио је извештаје о остваривању Годишњих програма управљања за 2025. годину за свих шест заштићених подручја, који су потом достављени надлежним органима на упознавање, као и Годишњи програм управљања ПИО „Потамишје" за 2026. годину.

Покрајинском секретаријату за урбанизам и ЗЖС достављени су извештаји: о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПП „Мртваје горњег Потисја" за 2025. годину; о утрошку финансијских средстава за реализацију пројекта „Радови на објекту за чуваре и рибочуваре у заштићеном подручју" за ПП „Бегечка јама"; о утрошку финансијских средстава добијених путем јавног конкурса за ПП „Бељанска бара", која се односе на реконструкцију дрвених елемената Еко-учионице и поставку дрвених канти и мобилијара; о утрошку финансијских средстава добијених путем јавног конкурса за ПП „Јегричка", која се односе на поставку дрвене ограде, као и о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПП „Јегричка" за 2025. годину, која се односе на поправку стазе здравља и два дрвена моста.

Министарству заштите животне средине достављен је извештај о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПИО „Потамишје" у 2025. години.

Поднети су годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја за 2025. годину, извештаји о утрошку средстава са посебних рачуна за IV квартал 2025. године, као и извештаји за рибарска подручја ПП „Бегечка јама", ПП „Јегричка" и ПП „Бељанска бара" о утрошку средстава са посебних рачуна и обрасци за утврђивање накнада за I квартал 2026. године.

Спроведени су редовни инспекцијски надзори за ПП „Мртваје горњег Потисја" и ПП „Јегричка", као и редовни инспекцијски надзор над коришћењем рибарских подручја.

Улагања у унапређење делатности – У извештајном периоду окончани су следећи радови по набавкама планираним у 2025. години: у ПП „Бегечка јама" уградња ограде и надстрешнице за чуварску кућицу у вредности од 732,4 хиљаде динара; поправка дрвене ограде на простору Инфо-центра „Јегричка" у вредности од 916,8 хиљада динара; реконструкција Еко-учионице у ПП „Бељанска бара" у вредности од 1,43 милиона динара и поправка стазе здравља и два дрвена моста у ПП „Јегричка" у вредности од 2,99 милиона динара.

По набавкама планираним у 2025. години набављени су електрични аутомобил за потребе чувара у заштићеном подручју ПП „Мртваје горњег Потисја" у вредности од 3 милиона динара и термовизијске камере за рад чувара у ноћним условима и условима смањене видљивости, вредне 1,04 милиона динара. Закључен је уговор за набавку опреме – ограде, табле и подупирача – за СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана" у вредности од 1,08 милиона динара.

Административно-техничке активности – Спроведен је значајан број управних и административних поступака који обухватају прибављање услова заштите природе, водних услова, мишљења и сагласности за радове, активности и планска документа у заштићеним подручјима.

Едукација и промоција – Реализован је први тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца" за рибарска подручја ПП „Јегричка", ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама".

Приходи и финансирање – У извештајном периоду остварени су следећи приходи:

- Продато је укупно 215 годишњих дозвола за рекреативни риболов у вредности од 860 хиљада динара у заштићеним подручјима ПП „Јегричка", ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама", од чега је приход Предузећа 716,67 хиљада динара, а остатак износа је искоришћен за плаћање обавеза по основу накнаде за коришћење рибарског подручја у износу од 86 хиљада динара и ПДВ-а у износу од 143,33 хиљаде динара.

Рад чуварске службе и контрола терена – Чуварска служба Предузећа континуирано је спроводила теренске обиласке, контролу активности посетилаца и примену мера заштите природе.

Посебна пажња усмерена је на спречавање неовлашћеног коришћења водног земљишта, контролу рибарских активности и очување биодиверзитета.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2025. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2025. године и први квартал 2026. године, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2025. године и први квартал 2026. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2025. години.

У извештајном периоду продато је 2.119 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 58 дозвола за привредни риболов и 7 дозвола за риболов бућком. По основу продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 17,61 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 2,12 милиона динара и ПДВ у износу од 2,93 милиона динара. Преостала средства кориштена одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника.

Реализована је набавка дрвених мобилијара у вредности 2,5 милиона динара и закључен је уговор за физичко-техничко обезбеђење за додатно чувања рибарског подручја и пословних објеката у вредности 120,67 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 2.895 контрола. Контролисано је укупно 1.597 лица. Заплењено је 37.600 m мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 16 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, реализовано је 5 пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине" директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Пословни приходи су мањи од планираних услед нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

Пословни расходи су мањи од планираних, такође због нижег степена реализације од планираног програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада и накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је ***пословни губитак*** на нивоу од 59,39% од планираног, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода

Финансијски приходи на нивоу од 84,91% од планираног, што је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и приходима од камата на ависта депозите.

Финансијски расходи су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било негативних курсних разлика услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени ***добитак из финансирања*** на нивоу од 85,63% од планираног, је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени ***остали приходи*** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени ***остали расходи*** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

Нето добитак је у складу са планираним (95,74%).

2. БИЛАНС СТАЊА

Степен реализације билансних позиција у оквиру ***сталне имовине*** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи) су у оквиру планираних.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижа од планираних, због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције ***плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи*** су у оквиру планираног.

Обртна имовина – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар је виша од планиране, што је последица већег нивоа потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса од планираног, које је настало због високог нивоа пренетих потраживања из претходне године.

Остала краткорочна потраживања у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2026. годину било је тешко предвидети као и динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене актонтације) и динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове).

Већи салдо од планског на позицији ***готовина и готовински еквиваленти*** је последица чињеница да је на крају 2025. године ова позиција била нешто већа од планске.

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи од планираног услед чињенице да је у тренутку израде Годишњег програма пословања, било тешко проценити добит за 2025. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године у складу са планираним.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су у оквиру планираног.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису окончани радови по закљученим уговорима из 2025. године, и зато што закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2026. годину имају мањи аванс за извођење радова од планираног.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су мање од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање изведених грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па Предузеће није имало обавезу да обрачуна и уплати ПДВ чији је дужник.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су веће од планираних услед прилива средстава по основу извештаја за пројекат ЕУ фонда.

Краткорочна пасивна временска разграничења су у оквиру планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су остварени у оквиру планираних вредности.

Одливи готовине из пословних активности су ниже од планираних због тога што нису окончани радови по закљученим уговорима из 2025. године, и зато што закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2026. годину имају мањи аванс за извођење радова од планираног.

Приливи готовине из активности инвестирања су нижи од планираних због тога што није реализована укупно планирана продаја опреме, већ само део.

Одливи готовине из активности инвестирања су нешто нижи од планираних вредности од планираног.

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти је последица чињеница да је на крају 2025. године ова позиција била нешто већа од планске.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао online, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Услед техничке грешке у ГПП за 2026. годину је у Табели трошкови запослених као планиран износ за јубиларне награде за период 01.01-30.06.2026. године унет износ 2.478.954,23 динара уместо 3.478.954,23 динара за 18 прималаца јубиларне награде. У овом извештајном периоду, исплаћен је износ од 3.130.078,00 динара који је већи од погрешно унетог планираног износа, али је у оквиру планиране укупне масе средстава за јубиларне награде у 2026. години.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа,

похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине" на дан 30.06.2026. године износио је 468, што је за 38 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину („Сл. лист АПВ бр. 63/2025) обухвата запослених 460 на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, в.д. директора ЈВП-а, као именовано лице, са статусом јавног функционера који је решењем Покрајинске владе од 01.08.2025. године, именован на ову дужност из реда постојећих запослених на неодређено време.

Број од 422 запослених на неодређено време на дан 30.06.2026. године (415 у активном радном односу и 7 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 38 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних месечних потреба. Тако је у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године, ЈВП „Воде Војводине" у два наврата добило сагласност наведене комисије за пријем у радни однос укупно 16 (6+10) извршилаца на неодређено време, што је далеко од планираног, тј. потребног броја. При томе, пратећи динамику ових исходованих појединачних сагласности, ЈВП „Воде Војводине" је закључно са 30.06.2026. године, због специфичности извршилачких радних места, објективно било у могућности да заснује радни однос на неодређено време само са 9 извршилаца.

Број од 46 запослених на одређено време на дан 30.06.2026. године (45 у активном радном односу и 1 запослени којем мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавне функције), обухвата 42 запослена по основу привремено повећаног обима посла и 3 запослена, као замене за 3 привремено одсутна запослена до њиховог повратка на рад. Према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, ова 3 запослена који раде на одређено време, као замена, не убрајају се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године, укупно је 18 запослених којима је престао радни однос. Од овог броја 6 је било у радном односу на неодређено време (4 отишло у старосну пензију са навршених 65 година живота, 1 по основу коришћења права на старосну пензију по чл. 19а Закона о ПИО и 1 по основу коришћења права на превремену старосну пензију по чл. 19б истог закона), док је 12 радило на одређено време (од којих је 6 у међувремену засновало радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, а за 6 запослених су истекли уговори о раду).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 20 запослених, од чега 9 на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС" бр. 159/2020), док је 11 запослених засновало радни однос на одређено време (9 због привремено повећаног обима посла и 2 запослена као замена за привремено одсутне до њиховог повратка на рад).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 94.83% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2026. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2026. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У периоду 01.01-30.06.2026. године реализовани су радови у вредности 87,49 милиона динара, што је 28,4% радова планираних за овај период, и то:

- У оквиру пројекта започетог 2022. године „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)“, чија је уговорена вредност 441,77 милиона динара (од чега је до 31.12.2025. године реализовано 294,38 милиона динара), у периоду 01.01-30.06.2026. године реализовани су радови у вредности 21,03 милиона динара, што је 24,44% износа планираног за овај период;
- У оквиру позиције „Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ“ укупне планске вредности 55,8 милиона динара, у периоду 01.01-30.06.2026. године реализовани су радови у вредности 33,5 милиона динара, што је 60,04% износа планираног за овај период.
- У оквиру позиције „Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка“ уговорне вредности 117,6 милиона динара, а од чега је закључно са 31.12.2025. године реализовано 28,94 милиона динара, у извештајном периоду реализовано је 32,96 милиона динара, што је 61,97% планираног за овај период (53,19 милиона динара).

Осим напред поменутих, планирано је да првој половини 2026. године буде настављена или започета реализација следећих пројеката/позиција, а што се није остварило:

- ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут, чија је укупна планска вредност 139,2 милиона динара, а од чега је планирано за прву половину 2026. године 55,68 милиона динара.
- Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ, чија је укупна планска вредност 56 милиона динара, од чега је планирано за прву половину 2026. године 28 милиона динара.
- Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда, чија је укупна планска вредност 6 милиона динара, од чега је планирано за прву половину 2026. године 3 милиона динара;
- Изградња двонаменског система „Неузина” II фаза – објекти, укупне планске вредности 132 милиона динара, од чега је планирано за прву половину 2026. године 26,4 милиона динара

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма ***Абу Даби фонда*** у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине”, општине Рума, града Сремске Митровице и ***Европске банке за обнову и развој,*** закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II. Банка је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори. Предмет пројекта је водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра, од чега је планирано да се у току 2025. године изведу радови и активности у вредности 7,55 милиона евра, а у 2026. години 12,94 милиона евра.

До краја 2025. године реализовани су радови у вредности 4,15 милиона евра, а у првој половини 2026. године реализација износи 6,44 милиона евра.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 150 милиона динара, реализовани износ 98,9 милиона динара у билансу стања), што је 65,93% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 30.06.2026. године, бруто потраживање од купаца износи 1.167.920.087 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 23.362.440 динара што је 2,00% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 28.347.791 динара што је 2,43% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.116.209.855 динара што је 95,57% од укупних потраживања.

На дан 30.06.2026. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 38.746.561 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 37.018.337 динара што је 95,54% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.224 динара што је 4,46% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине" води укупно 47 спорова чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, 12 је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност 79.404.585,49 динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 30.06.2026. године), а 35 спорова у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност 376.012.137,22 динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до 30.06.2026. године).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 8, од којих је 7 спорова у којима је ЈВП тужена страна, а 1 спор у којем је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 7 спорова је 294.624.570,68 динара, од чега се 220.370.432,34 динара односи на главни тужбени захтев, а 74.254.138,34 динара на законску затезну камату.

Предмет 1 спора у којем је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односи се на утврђивање потраживања и исплату утврђеног потраживања. Укупна вредност овог спора износи 48.808.973,62 динара, од чега се 25.682.797,65 динара односи на главни тужбени захтев, а 23.126.175,97 динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине“ у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен 26.01.2026. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2026. годину, на начин да их није било могуће покренути пре фебруара, а уговори по покренутим набавкама (осим набавки мале вредности) у највећем броју случајева су закључивани тек од друге половине марта и почетком априла.

Из напред наведених разлога реализација програма радова се у већем делу одвијала по уговорима из претходних година, док се реализација програма по уговорима из 2026. године креће у распону од 3,87% до 43,2% планских вредности, а за неке програме још увек нису закључени уговори по Плану за 2026. годину или још није било фактурисане реализације.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине“ значи да су приходи обрачунати у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

И уз нижи степен реализације програма исказан је нето добитак у износу 4,79 милиона динара.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу с закљученим уговорима и прописима.

Датум: 23.07.2026. године

Потпис