Образац 12

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01. до 30.09.2026. године

Нови Сад, октобар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
Претежна делатност: 7112
Матични број: 08761809
ПИБ: 102094162
ЈБКЈС: 80995
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 50. седници одржаној 29.12.2025. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем број 00108638 20265 09413 000 000 060 070 04 024 од 21.01.2026. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 54. седници одржаној 05.03.2026. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 000957447 2026 09413 000 000 060 070 04 003 од 11.03.2026. године.

Друге Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2026. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ 30.07.2026. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 003631240 2026 09413 000 000 060 070 04 003 од 05.08.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2026. годину утврђен је у износу од 2 милијарде динара. У извештајном периоду реализовани су радови укупне вредности 1,69 милијарди динара, и то: по уговорима из претходних година (2024. и 2025. година) 965,84 милиона динара, и по уговорима из 2026. године 724,81 милиона динара. Процес уговарања радова по Програму за 2026. годину још није окончан.

Табела 1: *Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–IX 2026.*

Р. б.	Позиција	План 2026.	Уговорено до 30.09.2026.	Реализација I – IX 2026.		4 : 2	(4+5) : 2
				По уговорима из 2026.	По уговорима из Плана за 2024. и 2025. годину		
1		2	3	4	5	6	7
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.347.600.000	1.347.600.000	674.251.019	353.946.630	50,03%	76,30%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	41.600.000	41.519.783	22.840.699	188.474.925	54,91%	507,97%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	184.800.000	123.090.408	24.810.168	185.600.005	13,43%	113,86%
4	Хербициди	156.000.000	156.000.000	0	83.653.988	0,00%	53,62%
5	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000	270.000.000	0	154.162.790	0,00%	57,10%
	Σ	**2.000.000.000**	**1.938.210.191**	**721.901.886**	**965.838.338**	**36,10%**	**84,39%**

Детаљан приказ планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у табели у наставку.

Табела 2: *Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–IX 2026.*

Опис позиције рада	План 2026.	Извршено	Извршено : План
I Функционални послови	578.279.295	396.618.817	68,59%
II Редовни радови	519.858.340	490.975.965	94,44%
III Посебни радови	493.640.509	268.005.070	54,29%
IV Рад ван норматива	4.800.000	3.378.664	70,39%
V Радови за додатно уговарање	382.400.000	505.379.785	132,16%
VI Остали трошкови			
VII Одводњавање преко регионалних хидросистема	21.021.856	23.381.923	111,23%
Укупно са ПДВ:	**2.000.000.000**	**1.687.740.224**	**84,39%**

У оквиру програма „Радови на ДКМ“ у извештајном периоду из каналске мреже уклоњено је 195.879 m^3 седимента, извршено је разастирање у количини од 387.095 m^3 (старе и нове депоније) и уклоњена је биљна вегетације са површине од 14.110.888 m^2. У функционално стање доведено је укупно 991 km каналске мреже за одводњавање (по уговору из 2025. године 318 km и по уговору из 2026. године 673 km).

Из Плана за 2025. годину са позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ уговорени су радови у вредности од 84,66 милиона динара.

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2026. година

Вредност уговорених радова износи 627,73 милиона динара. Закључено је 32 уговора укупне вредности 627,73 милиона динара. Предвиђено је да се тим радовима доведе у функционално стање око 800 km каналске мреже, измуљи око 470 хиљада m^3 седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m^2 биљне вегетације.

У извештајном периоду извршени су радови у вредности 237,83 милиона динара, у функционално стање доведено је 330,44 km каналске мреже, измуљено 170 хиљада m^3 седимента из каналског профила и уклоњено 4,8 милиона m^2 биљне вегетације.

Табела 3: *Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2026. годину*

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2026.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно		
Бачка	108.866.394	108.866.394	217.732.789	73.301.063	33,67%
Банат	108.499.997	108.499.997	216.999.993	93.529.356	43,10%
Срем	96.500.000	96.500.000	193.000.000	71.003.782	36,79%
∑	**313.866.391**	**313.866.391**	**627.732.782**	**237.834.202**	**37,89%**

Табела 4: *Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2026. годину - дужина каналске мреже*

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2026. години (km)	Реализација : план
Бачка	173,94	50,62	29,10%
Банат	486,02	237,41	48,85%
Срем	132,31	42,42	32,06%
∑	**792,27**	**330,45**	**41,71%**

2025. година

У извештајном периоду настављено је извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (суфинансирање са ЈЛС) уговорених у 2025. години. Закључено је 35 уговора у вредности 749 милиона динара.

Планирано је да се у функционално стање доведе 890,75 km каналске мреже, измуљи 361 хиљада m^3 седимента из каналског профила и уклони 11 милиона m^2 биљне вегетације.

У периоду 01.01-30.09.2026. године извршени су радови у вредности од 82,5 милиона динара, чиме је заједно са радовима извршеним у 2025. години (666,42 милиона динара), Програм реализован у целости.

Овим радовима у извештајном периоду измуљено је око 36 хиљада m^3 седимента и уклоњена вегетација са око 1 милион m^2 каналског профила.

Табела 5: *Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2025. годину*

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови до 31.12.2025.	Извршени радови у периоду 01.01-30.09.2026.	Реали-зација : угово-рено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	142.999.299	142.999.299	285.998.598	214.404.136	71.594.461	100,00%
Банат	144.499.522	144.499.522	288.999.043	288.999.044		100,00%
Срем	87.000.000	87.000.000	174.000.000	163.020.606	10.979.394	100,00%
∑	**374.498.821**	**374.498.821**	**748.997.641**	**666.423.786**	**82.573.855**	**100,00%**

Табела 6: *Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2025. годину - дужина каналске мреже*

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2025. години (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2026. години (km)	Реализација : план
Бачка	261,39	196,00	65,39	100,00%
Банат	496,25	496,25		100,00%
Срем	133,11	125,12	7,99	100,00%
∑	**890,75**	**817,37**	**73,38**	**100,00%**

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2026. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава, регулационо-санациони радови и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода у 2026. години

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2026. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ опредељена су средства у износу од 550 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 550 милиона динара, од чега је до 30.09.2026. године изведено 388,67 милиона динара (70,67% уговорене вредности).

Табела 7: *Реализација радова на редовном одржавању ЗВО за 2026. годину у периоду I–IX 2026.*

Назив позиције	*Уговорено*	*Извршено*	*2 : 1*
	1	2	3
I Насипи	446.143.312,67	322.803.298,20	72,35%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	76.584.965,04	46.627.003,66	60,88%
III Опрема за одбрану од поплава	3.986.124,00	2.989.599,84	75,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.429.535,39	1.083.111,89	75,77%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	19.881.741,60	13.719.445,68	69,01%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.974.304,52	1.447.372,98	73,31%
Укупно:	***549.999.983,22***	***388.669.832,25***	***70,67%***

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода по Програму за 2025. годину

За ову намену у 2025. години планирана су средства у износу од 496,8 милиона динара, а ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, овај износ је увећан за 13,2 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 496,8 милиона динара, од чега је реализовано 496,21 милиона динара (99,88%), и то до 31.12.2025. године 488,01 милиона динара и у периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године 8,2 милиона динара.

Табела 8: *Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по уговору за 2025. годину*

Назив позиције	*Уговорено*	*Реализација*			*4 : 1*
		01.01-31.12.2025.	*01.01-31.06.2026.*	*Укупно*	
	1	2	3	4	5
I Насипи	406.698.193,00	399.937.179,84	6.761.013,16	406.698.193,00	100,00%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	64.059.648,12	62.033.942,85	1.440.000,01	63.473.942,86	99,08%
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	20.025.021,92	20.025.021,92	0,00	20.025.021,92	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
Укупно:	***496.799.878,58***	***488.013.160,15***	***8.201.013,17***	***496.214.173,32***	***99,88%***

Уговори за радове који се финансирају додатним средствима одобреним Ребалансом Буџета АПВ од 16.10.2025. године, односно ПСО о изменама и допуни ПСО о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину, у износу од ***13,2 милиона динара***, закључени су у јануару 2026. године.

До 30.06.2026. године извршени су радови у вредности од 11,98 милиона динара (90,75% уговорене вредности).

Табела 9: *Додатни радови по Ребалансу на редовном одржавању заштитних водних објеката*

Р. б.	***Водна јединица***	***Опис радова***	***Вредност Уговорених радова***	***Вредност ситуираних радова I-VI 2026.***	***4:3***
1		2	3	5	7=6:3
1	„Западна Бачка – Сомбор"	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од km насипа 41+830 до km 43+037, код Старог Села, фаза 3.	3.377.300,32	3.377.300,32	100,00%
2	„Дунав – Бачка Паланка"	Машинско уклањање биљне вегетације на принасипским појасу на деоницама km 5+000 до 6+500 и km 31+700 до 33+250. Радови на поправци круне насипа и силазне рампе на стационажи од км km 11+400 до 11+800.	2.999.999,74	2.999.999,74	100,00%
3	„Сента – Сента	Уклањање енергетског кабла из тена насипа на стационажи km 95+800 и враћање насипа у пројектовано стање.	1.220.610,42	0,00	0,00%
4	„Шајкашка – Нови Сад"	Уклањање биљне вегетације на принасипском појасу насипа реке Тисе од km 21+000 до 25+325	1.382.051,36	1.382.051,36	100,00%
5	„Ушће Бела Црква"	Уређење круне насипа поред бициклистичке стазе на Нери (km 0+000 до 5+600) и Дунаву (km 0+000 до 1+440)	4.219.074,72	4.219.074,72	100,00%
		Укупно:	***13.199.036,56***	***11.978.426,14***	***90,75%***

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

2026. година

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2026. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине". Радови су уговорени у укупном износу од 60 милиона динара, до 30.09.2026. године ситуирани су радови у вредности 4,55 милиона динара, односно 7,59% од уговорене вредности.

Табела 10: *Регулационо-санациони радови уговорени у 2026. години*

Р. б.	***Водна јединица***	***Опис радова***	***Вредност Уговорених радова***	***Вредност ситуираних радова I-IX 2026.***	***4:3***
1	2		3	4	5=4:3
1	„Западна Бачка – Сомбор"	Санација уставе „Старо Село" на km 41+800 левообалног дунавског насипа, код Апатина.	3.000.000,00		
2	„Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање десне обале и корита реке Тисе од rkm 38+879 до rkm 38+922.3, израдом обалоутврде код Жабаљског Моста.	28.000.000,00		
3	„Дунав – Бачка Паланка"	Уређење насипа и принасипских појасева на левообалном дунавског насипа са брањене и небрањене стране, од km 20+400 (Бачка Паланка) до km 42+700 (Младенова), тарупирање биљне вегетације на више локалитета.	3.000.000,00		
4	„Сента - Сента"	Уређење принасипског појаса и доњег дела небрањене косине на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од km 88+100 (Бачко Петрово Село) до km 155+000 (Кањижа) на више локалитела. Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од km 131+362 до km 131+225 у укупној дужини од 137m (трећа фаза радова), код Адоријана.	1.999.999,99	1.350.250,13	67,51%
5	„Горњи Банат – Кикинда"	Уређење принасипског појаса и доњег дела небрањене косине левообалног тиског насипа, од km насипа 112+800 до km 113+800, код Чоке.	2.000.000,00		
6	„Средњи Банат – Зрењанин"	Машинско уклањање вегетације багерским тарупом на деснообалном тамишком насипу са брањене стране од km 112+000 до km 113+175 и са небрањене стране од km 110+000 до km 112+000 (код Јаше Томића). Машинско уклањање вегетације багерским тарупом на деснообалном насипу уз Пловни Бегеј са брањене стране од km 12+000 до km 19+293 и са небрањене стране од km 12+000 до km 14+800 (код Бегејаца). Постављање две насипске капије на левообалном тамишком насипу на km 110+700 (код Шурјана).	2.000.000,00		
7	„Јужни Банат – Вршац"	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране левообалног насипа уз водоток Брзава, од km насипа 17+670 до km 19+180, код Марковићева.	1.999.999,99		

Р. б.	*Водна јединица*	*Опис радова*	*Вредност Уговорених радова*	*Вредност ситуираних радова I-IX 2026.*	*4:3*
8	„Подунавље – Ковин"	Уређење латералног канала уз левообални дунавски насип од km 5+200 (Дубовац) до km 44+000 (Скореновац), машинско уклањање биљне вегетације из латералног канала са брањене стране насипа.	2.000.000,00	1.702.305,56	85,12%
9	„Ушће – Бела Црква"	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД),од km насипа 5+800 до km 6+200 код Кајтасова (фаза 3).	1.500.000,00		
10	„Босут – Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Мартинаца од km 140+100 до km 140+788,63 (688.63 m).	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
11	„Регулације" Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на десној обали канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) на ушћу у Дунав од rkm 0+000 до rkm 0+100 у Новом Саду . Санација оштећене подложна АБ греде, облоге од бетонских блокова и ивичне гереде на доњој косини и инспекционој стази на берми обалоутврде.	13.000.000,00		
		Укупно:	***59.999.999,98***	***4.552.555,69***	***7,59%***

2025. година

У оквиру реализације Програма из 2025. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 60 милиона динара. До 31.12.2025. године ситуирани су радови у вредности 51,27 милиона динара, а у периоду 01.01-30.04.2026. године ситуирани су радови у вредности од 8,71 милиона динара, тако да реализација регулационо-санационих радова из 2025. године износи укупно 59,98 милиона динара.

Табела 11: *Регулационо-санациони радови уговорени у 2025. години*

Р. б.	*Водна јединица*	*Опис радова*	*Вредност уговорених радова*	*Вредност ситуираних радова I-XII 2025*	*Вредност ситуираних радова I-IV 2026.*	*Вредност извршених радова I 2025. – III 2026.*	*6 : 3*
1		2	3	4	5	6=3+4	7
1	„Западна Бачка - Сомбор"	Заштита оштећене круне насипа израдом туцаничког застора на левој обали реке Дунав, од km насипа 42+588 до km 43+037, код Старог Села, фаза 2.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2	„Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од rkm 1344+709,7 до rkm 1344+679, израдом обалоутврде код Бајске.	25.000.000,00	24.999.999,99		24.999.999,99	100,00%
3	„Дунав – Бачка Паланка"	Санација оштећене круне насипа (од km 93+133 до km 93+390, 257m), насипске рампе (на km 93+390, 100m) и приступног пута (162m), на левој обали реке Дунав, код Богојева. Заштита круне насипа, насипске рампе и приступног пута ради се израдом туцаничког застора ширине 3,5m, дебљине 20cm у укупној дужини од 519 m.	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
4	„Сента – Сента"	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од km 131+362 до km 131+692 (друга фаза радова), код Адоријана. Уређење принасипског појаса на деснообалном тиском насипу са небрањене стране, од km 88+100 (Бачко Петрово Село) до km 151+500 (Кањижа) на више локалитета.	2.100.000,00	2.080.428,95		2.080.428,95	99,07%
5	„Шајкашка – Нови Сад"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Тисе, уклањање биљне вегетације од km насипа 35+938 (Жабаљ) до km 56+514 (Чуруг), фаза 2.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6	„Горњи Банат – Кикинда"	Уређење принасипских појасева са брањене и небрањене стране левообалног тиског насипа, од km насипа 52+065 (Нови Бечеј) до km 148+200 (Нови Кнежевац).	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7	„Средњи Банат – Зрењанин"	Уређење насипа и принасипских појасева на левој и десној обали Пловног Бегеја, од km насипа 9+655 (Житиште) до km 32+258 (државна граница са Румунијом). Поправка круне деснообалног тамишког насипа од km 90+000 до km 91+500 код Сечња и од km 101+000 до km 107+300 (од Сечња до Јаше Томића).	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
8	„Јужни Банат – Вршац"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од km насипа 13+600 до km 15+330, код Конака, фаза 3.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00%
9	„Ушће – Бела Црква"	Уређење насипа и принасипског појаса са брањене стране насипа на десној обали Канал Б. Паланка - Н. Бечеј (ХС ДТД),од km насипа 6+500 до km 7+000 код Кајтасова, фаза 2.	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
10	„Босут – Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа израдом шљунчаног застора, код Лаћарка од km 129+200 до km 129+647,68 и код Сремске Раче од km 156+500 до km 157+000, Укупно 947,68 m.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100.00%
11	„Регулације" Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+331 до rkm 123+398,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна камењеног материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 3.	13.000.000,00	9.292.048,38	3.707.871,80	12.999.920,18	100,00%
		Укупно:	***59.999.999,98***	***51.272.477,30***	***8.707.871,80***	***59.980.349,10***	***99,97%***

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2026. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на реци Сави спроводила се у периоду од 01.04. до 13.04.2026. године - **12 дана**. Одбрана се спроводила на левој обали Саве у зони Кленка на укупно **3,88 километра** одбрамбене линије, на водној јединици „Источни Срем".

На одбрани су ангажована два предузећа: ВПД „Галовица" д.о.о. Земун и ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад.

Трошкови спровођења ове одбране, на подручју ЈВП „Воде Војводине" износе **517.680,08** динара.

Табела 12: *Трошкови одбране од поплава од спољних вода 01.04-13.04.2026.*

Р. б.	*Водопривредно предузеће*	*Водна јединица*	*Трошкови (динара)*
1	ВПД „Галовица" доо Земун	„Источни Срем"	517.68,08
	Укупно:		***517.680,08***

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У извештајном периоду није спровођена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2026. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2025. и 2026. годину, а који се односе на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 49,55 ha и попуњавању на 10,79 ha, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова је 13,61 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 34,29 ha и попуњавању на 4,32 ha. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 12,56 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 19,85 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци", ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад" , ГЈ „ОКМ Вршац" и ГЈ „Шуме Нови Бечеј–Зрењанин", извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 25,71 ha. Извршено је пошумљавање на 2,72 ha. Укупна вредност ових радова је 1,07 милиона динара.

У два сертификована шумска расадника „Пољац Бара" и „Перлеска Бара", у извештајном периоду изведени су радови у вредности од 2,71 милиона динара, уз утрошак 575 радних сати трактора.

У току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Тамиш-Дунав", „ОКМ Вршац", „Хртковци-Јамена" и „Сента", као и процедура спровођења јавне набавке за израду ОГШ за ГЈ „Посавље", „Шидина", „Западна Бачка", „Дунав" и „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци".

Завршена је у потпуности и предата овом предузећу Основа газдовања шумама за ГЈ „Подунавље".

Одржавање Хс ДТД

Програм функционисања и одржавања Хс ДТД за 2026. годину (након последњег ребаланса) износи 1,38 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду 01.01-31.09.2026. године је 790,04 милиона динара, што представља 57,10 % од планираног (табела бр. 11).

Вредност извршених радова на ***функционалним пословима*** износи 318,17 милиона динара, што представља 97,90 % од планираног износа. Ови послови обухватају: припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД; погон објеката Хс ДТД и трошкове одржавања (електричне енергије, горива, мазива, потрошног материјала) и функционисања (трошкове посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и сл).

Вредност извршених радова на ***редовном одржавању канала и објеката*** (устава, преводница, покретних мостова и сл.) је 236,89 милиона динара, што представља 49,88% планираног износа. Ове радове извршава сектор Хс ДТД.

Табела 13: *Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I-IX 2026.*

Опис позиције рада	*План за 2026. годину*	*Извршење 01.01-31.09.2026.*	*% Извршења*
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
I.1. Припрема и надзор	85.907.030,98	64.430.273,23	75,00%
I.2. Погон	114.094.431,36	85.570.823,52	75,00%
I.3. Трошкови функционисања*	125.000.000,00	168.168.955,85	134,54%
Укупно I	***325.001.462,34***	***318.170.052,60***	***97,90%***
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
II.1. Канали	458.134.820,40	234.941.526,26	51,28%
II.2. Објекти	16.837.690,56	1.953.359,52	11,60%
Укупно II	***474.972.510,96***	***236.894.885,78***	***49,88%***
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
III.1.Канали	**529.616.000,00**	200.873.488,61	37,93%
III.2.Објекти	54.000.000,00	34.098.650,33	63,15%
УКУПНО III	***583.616.000,00***	***234.972.138,94***	***40,26%***
УКУПНО I+II+III	***1.383.589.973,30***	***790.037.077,32***	***57,10%***

Напомена: *Извршење посебних радова одржавања (III), исказано је са радовима који су уговорени у 2026. години на основу средстава одобрених у 2025. години. Трошкови функционисања су већи од планираног због повећаног обима потрошње енергената услед неповољне хидролошке ситуације.*

Од ***радова на редовном одржавању*** канала и објеката хидросистема ДТД, најзначајнији су:

- измуљење канала пловним багером (≈ 75,35 хиљада m^3);
- кошење и уклањање подводног растиња и трске пловном косачицом (≈ 4,53 милиона m^2)
- одржавање инспекционих стаза/ круна насипа (≈ 202,00 хиљада m^2);
- машинско кошење траве, корова, трске и шибља на обалама канала и насипима (≈ 7,22 милиона m^2);
- ручно кошење траве (≈ 1,51 милиона m^2);
- ручно чишћење облога (≈ 58,75 хиљада m^2)
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима хидросистема.

Од извршених ***посебних радова на одржавању канала*** и објеката (трећа лица), настављени су (углавном и завршени) радови уговорени у 2025. години, док је поступак израде потребне техничке документације и одабир извођача за радове који ће се финансирати из средства (БФВ и АПВ) одобрених за 2026. годину у току.

Посебни радови на одржавању канала и објеката ангажовањем трећих лица реализовани су у вредности 234,97 милиона динара, што је 40,26% од одобрених средстава (табела бр. 13а).

Табела 13а: *Реализација посебних радова на одржавању Хс ДТД у периоду I-IX 2026.*

Број у ПН	Година угова-рања/ година у којој су одобрена средства	Врста посебних радова	Вредност уговорених радова	Реализација у 2025.	Реализација у 2026. (I-IX)	Укупна вредност извршених радова	% реали-зације
		III.1. Канали					
5.1.116.	2025/2025	Грађевински радови на каналу Нови Сад-Савино Село км 14+100-17+000 (амфибијско уклањање муља и уређење обале)*	129.513.360,00	46.654.586,23	82.858.773,77	129.513.360,00	100%
	2025/2025	Чишћењу наноса и муља на каналу Златица км 0+900 - 1+800	53.714.066,17		53.714.066,17	53.714.066,17	100%
	2026/2025	Санација и ојачање насипа на каналима Косанчић-Мали Стапар и Врбас-Бездан	10.413.887,26		10.413.887,26	10.413.887,26	100%
	2026/2026	Уређење канала Врбас-Бездан км 33+615 у Сивцу са заменом урушених цевастих пропуста и израдом спуста за чамце	4.532.150,41		4.532.150,41	4.532.150,41	100%
	2026/2026	Грађевински радови на каналу, Нови Сад-Савино Село, км 4+910-5+200 и 17+000-18+400 (амфибијско уклањање муља и уређење обале)*	80.388.412,80		12.739.489,38	12.739.489,38	15,8%
5.5.73.	2025/2025	Машинско кошење обала канала на подручју РЈ Оџаци	13.007.985,42	5.476.481,10	7.531.504,32	13.007.985,42	100%
	2026/2026	Машинско кошење канала у РЈ Сомбор, РЈ Врбас и Секција Бечеј	4.912.993,44		4.912.993,44		100%
	2026/2026	Машинско кошење канала у РЈ Нови Бечеј и РЈ Зрењанин са секцијом Вршац	14.428.384,97		3.883.228,70		100%
	2026/2026	Машинско кошење канала у РЈ Нови Сад	14.084.114,40		14.084.114,40		100%
	2026/2026	Машинско кошење канала у РЈ Оџаци	4.452.742,36		4.452.742,36		100%
5.5.50.	2026/2025	Хитни непредвиђени радови	3.600.000,00		1.750.538,40	1.750.538,40	48,6%
		III.1 Канали:	***333.048.097,22***	***52.131.067,33***	***200.873.488,61***	***253.004.555,94***	
		III.2. Објекти					
5.1.28.	2025/2025	Грађевински радови - санација објеката у оквиру ХЧ Српски Итебеј и изградња спуста за чамце у оквиру хидротехничког објекта Српски Итебеј	29.998.420,25	7.342.813,92	22.655.606,33	29.998.420,25	100%
5.3.27.	2025/2025	Електро радови на хидротехничким објектима - санација каблова после пожара бродске преводнице Нови Бечеј	7.123.272,00		7.123.272,00	7.123.272,00	100%
	2026/2025	Електро радови на хидротехничким објектима -санација расвете и напојног кабла БП Нови Бечеј	4.319.772,00		4.319.772,00	4.319.772,00	100%
		III.2 Објекти:	***41.441.464,25***	***7.342.813,92***	***34.098.650,33***	***41.441.464,25***	
		Укупно III:	***374.489.561,47***	***59.473.881,25***	***234.972.138,94***	***294.446.020,19***	

Управљање водним режимом Хс ДТД

Управљање Хс ДТД дириговано је на начин да се пре свега обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање до реципијената Дунава и Тисе, као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава. Поред прихвата сувишне воде акценат је стављен и на наводњавање, односно обезбеђивање оптималне количине воде за потребе корисника.

У хидролошком погледу првих 9 месеци 2026. године су били значајно испод просека. Ниски водостаји на Дунаву и Тиси нарочито су изражени у трећем тромесечју текуће године, када су на Дунаву на улазним мерним профилима у Републику Србију оборене историјске минималне вредности водостаја. На Дунаву, Тиси и Тамишу није било поплавних вода.

Рад пумпних агрегата за период I-IX 2026. године на црпној станици Бездан 2 и црпној станици Богојево приказан је у табели 14.

Табела 14: *Рад пумпних агрегата црпних станица у периоду 01.01-30.06.2026. године*

Месец	Црпна станица Бездан 2		Црпна станица Богојево	
	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)	Часови рада (h)	Укупна количина упумпане воде (m^3)
Јануар	248	3.571.200	448	8.064.000
Фебруар	208	2.995.200	256	4.608.000
Март	224	3.225.600	240	4.320.000
Април	230	3.312.000	808	14.544.000
Мај	612	8.812.800	992	17.856.000
Јун	1.432	20.620.800	920	16.560.000
Јул	947	13.636.800	1488	26.784.000
Август	569	8.193.600	1205	21.690.000
Септембар	720	10.368.000	1440	25.920.000
Укупно:	***5.190***	***74.736.000***	***7.797***	***140.346.000***

Агрегати на црпној станици Бездан 2 су радили 5.190 часова, а на црпној станици Богојево 7.797 часова. Црпне станице Бечеј и Жабаљ нису радиле.

Коришћење Хс ДТД у сврху пловидбе

Од укупно ***600,60 km каналске мреже Хс ДТД*** на којој постоје услови ***за пловидбу***, у периоду I- IX 2026. године, остварен је робни промет од укупно 161,95 хиљаде тона, од чега је робни промет на преводници Бране на Тиси износио 139,54 хиљада тона (табела бр. 13), док је на осталим објектима каналске мреже регистрован промет робе од 22,41 хиљада тона (табела бр. 14).

Од укупног робног промета на Брани на Тиси, транспорт шљунка обављао се у највећем проценту од 78,47%, камена 20,22%, уреа 0,54% и житарице 0,72%.

Табела 15: *Број пловила, превођења и робни промет на преводници Брана на Тиси*

Промет на Брани на Тиси за период I-IX 2026.		
Правна лица	број пловила	412
	број превођења	352
	количина терета (у 1.000 t)	139,54
Физичка лица	број пловила	182
	број превођења	182

Табела 16: *Робни промет по пристаништима на каналима ХС ДТД*

Пристаниште	Робни промет (у 1000 t) за период I- IX 2026.
Нови Сад - преводница (нафта и деривати)	18,86
Бечеј (дрво)	2,66
Кикинда (металургија)	0,89
Укупно:	***22,41***

У периоду I- IX 2026. године, на каналима Хс ДТД извршено је укупно 319 превођења (табела бр. 17) уз одређена ограничења и обуставе.

Табела 17: *Превођења за период 01.01-30.09.2026.*

Преводница	Број превођења			
	Правна лица	Физичка лица	Остали (ЈВП и јавна пл.)	Укупно
Бечеј	42	13	4	59
Бездан	2	6	0	8
Шебешфок	0	0	0	0
Куцура	2	1	2	5
Богојево	3	6	8	17
Нови Сад	74	20	17	111
Врбас	-	-	-	-
Српски Милетић	15	10	12	37
Сомбор	15	12	9	36
Кајтасово	0	3	0	3
Ботош	0	0	2	2
Клек	0	2	0	2
Српски Итебеј	0	2	0	2
Нови Бечеј	27	2	0	29
Стајићево	3	5	0	8
Укупно:	***183***	***82***	***54***	***319***

Разлози за повремене обуставе пловидбе били су следећи:

- Појава леда на каналима Хс ДТД у периоду од 09.01. до 03.02.2026. године;
- Удар грома (изгореле инсталације, на преводници Нови Бечеј од 26. 05 2025. године до 26.03.2026. године;
- Обустављена је пловидба испод покретних мостова у Црвенки и Кули од 03.03.2026. године, због безбедносних разлога;
- Кар клинкета на капијама на преводници Стајићево, од 17.04.2026. године;
- Низак водостај у мају (Тител +93), при ком је минимална дубина на преводници Брана на Тиси је била 2,3 m;
- Квар на капији преводнице Богојево, била је обустава пловидбе у периоду од 07.07. до 23.07.2026. године;
- Естремно лоше хидролошке ситуације, због које је обустављена пловидба у целој Бачкој 03.08.2026. године. Од 10.09. укинута је забрана на јужном делу Бачке, односно на каналима Бечеј – Богојево, Нови Сад – Савино Село и Бачки Петровац – Каравуково.

С циљем развоја наутичког туризма и афирмације пловидбе на хидросистему Дунав–Тиса–Дунав, ЈВП „Воде Војводине“ је у периоду од 24.06-02.07.2026. године успешно организовало шеснаесту (16) по реду Регату „Воде Војводине“.

Овогодишња регата окупила је око 230 учесника на 82 пловила, који су пловили трасом од Новог Сада, каналима Хс ДТД и Дунавом, преко Савиног Села, Српског Милетића, Сомбора, Бездана, Апатина и Бачке Паланке, са повратком у Нови Сад.

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2025. годину су за ову намену опредељена средства у износу од 156 милиона динара.

2026. година

За инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана у 2026. години планирана су средства у износу од 188 милиона динара. До 30.09.2026. године извршени су радови у вредности 111,52 милиона динара, односно 59,32% планског износа.

Табела 18: *Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2026.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Уговорени радови у 2026.*	*Извршено I–IX2026. по уговору из 2026.*	*Реали-зација : план*
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	23.000.000	15.870.224	69,00%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	13.000.000	1.404.104	10,80%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	18.500.000	13.510.946	73,03%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	17.000.000	12508546	73,58%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.500.000	0	0,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	30.000.000	24.105.516	80,35%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	28.500.000	16.608.656	58,28%
8	Регионални подсистем Надела	24.000.000	10.884.292	45,35%
9	Регионални подсистем Ада	20.000.000	10.981.328	54,91%
10	Подсистем Манђелос - Петровци	9.500.000	5.648.268	59,46%
	Укупно:	***188.000.000***	***111.521.880***	***59,32%***

2025. година

До 30.06.2026. године извршени су радови у вредности 155,99 милиона динара, од чега се 109,92 милиона динара односи на радове реализоване у периоду 01.01-31.12.2025. године, а 46,08 милиона динара на радове реализоване у периоду 01.01-30.06.2026. године.

Табела 19*: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Плану за 2025.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Уговорени радови у 2025.*	*Реализација по Програму за 2025. годину*			*Реали-зација : план*
			01.01-31.12.2025.	*01.01-30.06.2026.*	*Укупно*	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	21.000.000	15.537.497	5.462.503	21.000.000	100,00%
2	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош КР	10.000.000	4.727.515	5.272.485	10.000.000	100,00%
3	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош БВ	16.000.000	11.061.600	4.938.400	16.000.000	100,00%
4	Регионални подсистем Бељанска Бара	14.000.000	7.792.455	6.207.545	14.000.000	100,00%
5	Регионални подсистем Плазовић	4.000.000	2.796.193	1.203.807	4.000.000	100,00%
6	Регионални подсистем Кикинда	25.000.000	24.475.917	524.083	25.000.000	100,00%
7	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	22.000.000	11.579.225	10.420.775	22.000.000	100,00%
8	Регионални подсистем Надела	23.000.000	20.250.050	2.749.950	23.000.000	100,00%
9	Регионални подсистем Ада	15.000.000	9.812.085	5.183.235	14.995.320	99,97%*
10	Подсистем Манђелос - Петровци	6.000.000	1.887.359	4.112.641	6.000.000	100,00%
	Укупно:	**156.000.000**	**109.919.896**	**46.075.424**	**155.995.320**	**99,99%**

** **Напомена:** Вредност радова по Окончаној ситуацији је нижа од уговорене вредности – радови су реализовани у целости*

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Двонаменско коришћење система за одводњавање подразумева истовремено коришћење система дренажних и одводних канала за два различита циља: прво, заштиту земљишта од штетног дејства вишка воде, и друго, за побољшање управљања водним ресурсима у смислу омогућава њиховог коришћења за наводњавање пољопривредних култура или друге екосистемске циљеве.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара.

Радови на уређењу двонаменских система по Програму за 2026. годину

Годишњим програмом пословања за 2026. годину за ову намену планирана су средства у износу 447,93 милиона динара, од чега 370,33 милина динара за њихову пренамену, реконструкцију и санацију и 77,6 милиона динара за одржавање.

За пренамену, реконструкцију и санацију система уговорени су радови у вредности 370,32 милиона динара. У извештајном периоду су изведени радови у вредности 202,46 милиона динара.

Табела 20: *Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2026. годину*

Р. б.	*Назив система*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено 01.01-30.09.2026.*	*Реализација : план*
1	Двонаменски систем „Плавна“ радови на каналу „I-02“ од км 2+100 – 8+608 и на каналу „I-03“ од км 0+000 – 1+239 3. фаза	"Дунав", Бачка Паланка	95.999.998,80	95.999.998,80	100,00%
2	Двонаменски систем „Итебеј-Црња“, „Карађорђево-Молин“, „Чока I“, „Шуљмош“ „Шећерански“ 4. фаза“	"Средњи Банат", Зрењанин	96.000.000,00	77.494.917,65	80,72%
3	Двонаменски системи: „Дебељачки – Чешаљ“ - 3. фаза, „Скореновац“ 2. фаза	"Тамиш Дунав", Панчево	98.399.999,93	3.215.080,44	3,27%
4	Двонаменски системи: "Попова Бара“, „Јарачка Јарчина“, „Прогарска Јарчина“ и „Ш-4“ - 2. фаза	"Галовица" Земун	79.920.000,00	25.752.028,32	32,22%
			370.319.998,73	**202.462.025,21**	**54,67%**

Радови на одржавању двонаменских система по Програму за 2026. годину

За одржавање двонаменских система уговорени су радови у вредности 77,6 милиона динара.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 24,6 милиона динара.

Табела 21: *Одржавање двонаменских система – Програм за 2026. годину*

Р. б.	*Назив система*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено 01.01-30.09.2026.*	*Реализација : план*
1	Двонаменски системи: „Ш“, „Добродол - Међеш“	„Галовица“ Земун	14.000.000,00	0,00	0,00%
3	Двонаменски системи: „Итебеј I“, „Шећерански“, „Новокнежевачки“ и „Бурза“	„Средњи Банат“, Зрењанин	28.000.000,00	10.630.818,53	37,97%
5	Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево Водна јединица Подунавље - Ковин; Водна јединица Јужни Банат - Вршац	„Тамиш Дунав“, Панчево	13.000.000,00	0,00	0,00%
8	„Плавна“	„Дунав“, Бачка Паланка	6.000.000,00	5.383.590,34	89,73%
9	Двонаменски „Ада“	ДТД „Водопривредно“ доо Сента	5.000.000,00	555.198,36	11,10%
10	Двонаменски системи: „Бачка“, „Криваја“, „Средња Бачка“, „Западна Бачка“	„Северна Бачка“, Суботица	11.600.000,00	8.007.691,04	69,03%
			77.600.000,00	***24.577.298,27***	***31,67%***

Радови на уређењу двонаменских система по Програму за 2025. годину

Годишњим програмом пословања за 2025. годину за пренамену система за одводњавање у двонаменске и реконструкцију, санацију и одржавање постојећих, планирана су средства у износу од 1,2 милијарди динара.

За пренамену и реконструкцију и санацију постојећих система уговорени су радови у вредности 1,14 милијарди динара. До краја извештајног периода реализовани су радови у вредности 1,08

милијарди динара, од чега је у 2025. години реализовано 695,95 милиона динара, а 2026. години 379,97 милиона динара.

Табела 22: *Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2025. годину*

Р. б.	Назив система	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено 01.01-31.12.2025.	Извршено у периоду 01.01-30.09.2026.	Свега	Реализација : план
			1	2	3	4=2+3	4 : 1
1	Двонаменски систем „Јужни Банат"	„Тамиш Дунав" Панчево	131.954.236,13	118.935.574,01	13.018.662,12	131.954.236,13	100,00%
2	Двонаменски системи: „Наковски" „Бурза" „Карађорђево-Молин"	„Средњи Банат" Зрењанин	132.000.000,00	132.000.000,00		132.000.000,00	100,00%
3	Двонаменски систем „Прогарска Јарчина"	„Галовица" Земун	131.998.872,34	112.159.418,30	19.839.454,03	131.998.872,33	100,00%
4	Двонаменски систем „Плавна"	„Дунав" Бачка Паланка	83.998.800,00	83.998.800,00		83.998.800,00	100,00%
5	Двонаменски систем „Бачка" „Западна Бачка" „Средња Бачка" „Криваја"	„Северна Бачка" Суботица	179.989.654,28	160.513.069,83	19.476.584,44	179.989.654,27	100,00%
6	Двонаменски систем „Јужни Банат"	"Тамиш Дунав", Панчево	119.970.454,85	50.187.523,76	69.782.931,09	119.970.454,85	100,00%
7	Двонаменски систем „Борис Блато"	„Галовица" Земун	120.000.000,00	38.152.477,69	63.847.521,90	101.999.999,59	85,00%
8	Двонаменски систем "Неузина"	„Средњи Банат" Зрењанин	57.457.908,20	0,00	57.457.908,20	57.457.908,20	100,00%
9	Двонаменски систем „Шећерански" 3. фаза	„Средњи Банат" Зрењанин	62.541.600,00		62.541.600,00	62.541.600,00	100,00%
10	Двонаменски систем "Чик" 1. фаза	„Северна Бачка" Суботица	119.999.567,77	0,00	74.000.558,28	74.000.558,28	61,67%
Σ			**1.139.911.093,57**	**695.946.863,59**	**379.965.220,06**	**1.075.912.083,65**	**94,39%**

Радови на одржавању двонаменских система по Програму за 2025. годину

За одржавање двонаменских система уговорени су радови у вредности 61 милиона динара.

До краја извештајног периода радови су реализовани у целости. Од укупне реализације, 39,13 милиона динара се односи на радове реализоване у 2025. години, док су у првом кварталу 2026. године реализовани радови у вредности 21,87 милиона динара.

Табела 23: *Одржавање двонаменских система – Програм за 2025. годину*

Р. б.	Назив система	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено 01.01-31.12.2025.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2026.	Свега	Реализација : план
1	Двонаменски систем „Ш" и двонаменски систем"Добродол-Мељеш"	„Галовица" Земун	7.999.999,99	2.417.999,77	5.582.000,22	7.999.999,99	100,00%
3	Двонаменски систем „Итебеј I", „Шећерански", „Новокнежевачки" и „Бурза"	„Средњи Банат", Зрењанин	24.000.000,00	18.639.330,33	5.360.669,67	24.000.000,00	100,00%
5	Двонаменски системи: Водна јединица Тамиш Дунав - Панчево; Водна јединица Подунавље - Ковин; Водна јединица Јужни Банат - Вршац	„Тамиш Дунав", Панчево	10.999.999,98	4.069.855,85	6.930.144,13	10.999.999,98	100,00%
8	„Плавна"	„Дунав" Бачка Паланка	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
9	Двонаменски „Ада"	ДТД „Водопривредно" доо Сента	5.000.000,00	4.999.607,46	0,00	4.999.607,46	99,99%
10	Двонаменски систем: „Бачка", „Криваја", „Средња Бачка", „Западна Бачка"	„Северна Бачка", Суботица	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
		Σ	***60.999.999,97***	***39.126.793,41***	***21.872.814,02***	***60.999.607,43***	***100,00%***

Радови на уређењу двонаменских система из 2023. године

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

Уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 30.09.2026. године реализовани су радови у вредности 1,37 милијарди динара, чиме је реализовано 98,57% уговорених радова. Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

Извршење по годинама приказано је у табели у наставку.

Табела 24: *Пренамена система за одводњавање у двонаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину*

Р. б.	*ХМС*	*Водопривредно предузеће*	*Уговорено*	*Извршено до 31.12.2023.*	*Извршено у периоду 01.01-31.12.2024.*	*Извршено у периоду 01.01-31.12.2025.*	*Извршено у периоду 01.01-30.09.2026.*	*Свега*	*(2+3+4+5):1*
			1	2	3	4	5	6	7
1	Двонаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	173.998.800	94.233.026	79.765.774	0		173.998.800	100,00%
2	Двонаменски системи „Житиште-Клек“,“Шозо“ и Ђурза	„Средњи Банат“ Зрењанин	173.999.987	173.999.987	0	0		173.999.987	100,00%
3	Двонаменски системи „Соколац“, „Главни“, „Наковски“, „Новокнежевачки“, „Бегејци“ и „Међуречје“		200.000.000		200.000.000	0		200.000.000	100,00%
4	Двонаменски систем „Керекто - Бочар“	„Средњи Банат“ Зрењанин	40.000.000		40.000.000	0		40.000.000	100,00%
5	Двонаменски систем „Ш“	„Галовца“ Земун	86.654.125	71.698.023	14.956.102	0		86.654.125	100,00%
6	Двонаменски систем „Добродол-Међеш“		86.100.000	16.767.990	69.332.010	0		86.100.000	100,00%
7	Двонаменски системи „Сенћански рит“, „Буџак“, „Хоргош-Мартонош“	„Сента“ Сента	31.030.308	23.042.381	7.637.319	0		30.679.700	98,87%
8	Двонаменски систем „Дебељачки чешаљ“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	55.522.408	2.214.171	53.308.237	0		55.522.408	100,00%
9	Двонаменски систем „Вршац“		118.407.468	3.787.198	114.620.270	0		118.407.468	100,00%
10	Двонаменски системи „Бачка“, „Западна Бачка“, „Средња Бачка“, „Криваја“, „Северна Бачка“	„Северна Бачка“ Суботица	173.750.950	66.237.856	42.069.574	65.996.942		174.304.372	100,32%
11	Двонаменски систем „Перлек“		251.968.148		146.685.489	40.540.396	44.664.548	231.890.433	92,03%
	Σ		***1.391.432.194***	***451.980.632***	***768.374.775***	***106.537.338***	***44.664.548***	***1.371.557.293***	***98,57%***

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 120,88 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела 25: *Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-VI 2026.*

Р. б.	*Назив инвестиције*	*Укупно планирано у ГПП 2026.*	*План 01.01-30.09.2026.*	*Реализација 01.01-30.09.2026.*
1	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	143.382.389,13	129.044.150,22	29.995.057,78
	Инвестиције из 2022. године	**143.382.389,13**	**129.044.150,22**	**29.995.057,78**
1	Инвестиционо одржавање хидромашиске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	55.800.000,00	55.800.000,00	44.717.010,72
2	Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка	88.659.206,66	88.659.206,66	46.163.059,44
3	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	139.200.000,00	111.360.000,00	0,00
	Инвестиције из 2025. године	**283.659.206,66**	**255.819.206,66**	**90.880.070,16**
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	56.000.000,00	44.800.000,00	0,00
2	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	6.000.000,00	5.400.000,00	0,00
3	Изградња двонаменског система „Неузина" II фаза – објекти	132.000.000,00	79.200.000,00	0,00
	Инвестиције планиране за 2026. годину	**194.000.000,00**	**129.400.000,00**	**0,00**
	Укупно инвестиције за реализацију у 2026. години	**621.041.595,79**	**514.263.356,88**	**120.875.127,94**

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања – зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD)

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине", општине Рума, града Сремске Митровице и ***Европске банке за обнову и развој,*** закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II.

С тим у вези, ЕБРД је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра.

До 30.09.2026. године реализовани су радови укупне вредности 12,65 милиона евра (од тога је у 2025. години реализовано 4,15 милиона евра, а 8.50 милиона евра у извештајном периоду 01.01-30.09.2026. године).

Заштита вода

У области заштите вода у извештајном периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. године реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.
2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 423 предмета (захтева), од тога се 339 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 83 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 430 хемијских анализа и око 930 података о количини захваћене и испуштене воде.
4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2025. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн. и 99/2024 – усклађени дин. изн.)

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

- **a)** Укупно 148 подлоге за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2025. годину у износу од 232.008.993,97 динара. У мају су формиране и послате 147 аконтативне подлоге за 2026. годину у износу од 235.112.579,49 динара.
- **b)** Укупно 11 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2025. годину, у износу од 5.918.536,09 динара. У мају је формирано и послато 11 аконтативних подлога за 2026. годину у износу од 6.175.652,95 динара.

Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 17.03.2026. године.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:
   - **a)** Укупно 251 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштену воду за 2025. годину у износу од 106.114.538,70 динара. У јуну су формиране 242 подлоге за аконтативна решења за 2026. годину у износу од 108.912.491,63 динара.
   - **b)** Укупно 514 подлоге за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2025. годину у износу од 456.021.977,29 динара. У јуну је формирано 510 подлога за аконтативна решења за 2026. годину у износу од 469.347.811,71 динара.

   Подлоге за коначна решења за накнаде упућене су Служби за накнаде 23.03.2026. године.
6. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству везано за пријаве загађења.
7. Остало: Скуп Савска комисија 04-05.03.2026. године у Загребу; 10.03. „online“ састанак припрема података за Савску комисију; ICPDR група за подземне воде 18.03.2026. године „online“ састанак, ICPDR радна група састанак у Брну 15-17.09, ICPDR радна група састанак у Бечу 22-24.09. године; Ангажовање у оквиру комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама везано за мониторинг и квалитет воде. Учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће у радним „online” састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Активности везане за спровођење програма управљања водама.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Примљено је укупно 857 нових захтева (523 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 334 захтева у редовном поступку).

Завршено је укупно 888 захтева (512 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, 169 захтева у редовном поступку, 207 захтева из претходног периода).

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Наплаћена су средства за трошкове пружених услуга у износу 19,92 милиона динара.

Табела 26: *Преглед примљених, обрађених и издатих докумената*

Примљено захтева	***857***
Обједињена процедура	523
Редован поступак	334
Озакоњење	
Завршено (врста захтева/документа)	***888***
Мишљење у поступку издавања водних услова	114
Водни услови	339
Решење о водној сагласности	12
Решење о водној дозволи	27
Извештај у поступку издавања водне дозволе	15
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	3
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	4
Акт о ненадлежности	
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	
Дописи	374
Подлога за решавање имовинско-правних односа	77
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	36
Подлога за обрачун ВП	19

Међународна сарадња у области вода

Најзначајније активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области ***билатералне сарадње***:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.
- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.
- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и његова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана извршења одлука и задатака са I заседања Комисије у јануару су одржани састанци стручњака из области квантитета вода у циљу усаглашавања резултата хидрометријских мерења извршених у току 2024. године и први састанак Поткомисије за заштиту од штетног дејства вода. Према договору председника Комисије, Припремни састанак за II заседања Комисије одржан је у периоду 10-12. фебруар а II редовно заседање Комисије у периоду 17-19. март 2026. године. Комисија је на II заседању разматрала резултате сарадње у претходном периоду, одобрила ажуриране правилнике из области праћења стања квалитета и квантитета вода и дала нове задатке поткомисијама. У складу са обавезама из записника са II заседања Комисије и важећих правилника у другом кварталу одржани су редовни састанци стручњака из области квалитета и квантитета прекограничних вода. Због изузетно неповољне хидролошке ситуације на сливу Дунава, на рекама Дунав и Тиса, активности у сарадњи са Мађарском, у трећем кварталу, су биле врло интензивне. На предлог мађарске Стране организовано је ванредно усаглашавање Комисије по питању хитних радова на брани Нови Бечеј и одржавања режима рада у условима смањеног дотицаја воде на профил бране. Размењиване су све информације од значаја за режим вода на реци Тиси, посебно у вези са радовима на ремонту хидромашинске опреме, с обзиром на прекогранични ефекат управљања радом бране. Због историјског минималног водостаја Дунава мађарска Страна је започела хитне радове на изради прага у кориту реке Дунав, низводно од доводног канала за Нуклеарну електрану „Пакш“, у циљу подизања нивоа воде испред канала и обезбеђења потребне количине воде за расхлађивање реактора. У складу са Споразумом затражили смо хитне информације и документацију у циљу сагледавања утицаја ових радова. У оквиру Комисије организован је обилазак локалитета где се изводе радови, на којем су нам презентовани детаљи и технологија извођења радова. Све поткомисије су добиле налог да прате и анализирају ситуацију на реци Дунав и обавесте представнике у Комисији уколико дође до евентуалних поремећаја режима вода. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.
- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника усаглашен је програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и њихова реализација се одвија у континуитету. На основу Плана рада Комисије одржан је други састанак сталне Поткомисије за одрживо управљање водама и хидрометеорологију на којем су припремљени нацрти два нова правилника: „Правилник о међусобној размени метеоролошких и хидролошких података и информација између Републике Србије и Румуније“ и „Правилник о мерењу протока и усаглашавању података на граничним профилима прекограничних површинских вода“ који ће бити поднети на усвајање Комисији на наредном заседању. Размењени су нацрти новог правилника о поступцима у случају акцидентних ситуација на прекограничним водотоцима и одржан је састанак радне групе стручњака Поткомисије за квалитет вода на румунској територији са циљем разматрања резултата анализа показатеља квалитета вода из заједнички узетих узорака воде у 2024 и 2025. години. Завршене су активности на изради предлога новог правилника (текста и прилога) за одбрану од поплава и леда који је достављен румунској Страни на разматрање и одржан је састанак Радне групе стручњака сталне Поткомисије за одбрану од поплава – редовни јесењи преглед стања водотока и објеката за одбрану од поплава на румунској територији. Румунска Страна је припремила и послала на разматрање ажурирани предлог правилника о области заштите квалитета вода на разматрање. Размена информација и комуникација према одредбама

Споразума одвија се у континуитету и са већом динамиком у летњем периоду с обзиром на врло неповољну метеоролошку и хидролошку ситуацију.

2. У области ***мултилатералне сарадње***:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине", по налогу Републичке дирекције за воде, наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). Посебан акцент био је на изради оквира и садржаја ажурираних планова управљања водама и ризицима од поплава и првог плана управљања седиментом на сливу Саве. Због одлуке мађарске Стране да започне са хитним радовима на изради прага у кориту реке Дунав, низводно од доводног канала за Нуклеарну електрану „Пакш", одржавана су ванредна усаглашавања у оквиру ICPDR-а. Донете су одлуке да се ревидирају правила и процедуре обавештавања и консултовања између држава чланица а Република Србија је претходно дефинисала и изнела своје ставове.
- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и прекограничним пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Уговор закључен 2025. године за послове међународне сарадње на период од годину дана истекао је 22. априла 2026. године. ЈВП „Воде Војводине" је 17. априла поднело захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде за пренос средстава за реализоване послове у оквиру којег се налазе и остале институције које извршавају део поверених послова. Укупно испостављен и наплаћен износ средстава у 2026. години износи 4,21 милиона динара. Заједно са два захтева испостављена у 2025. години, укупна реализација послова износи 21,5 милиона динара, колико је и вредност уговорених послова.

Одмах по истеку уговора из 2025. године започете су активности на припреми подлога и елемената за склапање уговора са ресорним Министарством за извршавање послова међународне сарадње у области вода у 2026. години. Дана 31. јула 2026. године закључен је, после окончања процедура, уговор са ресорним Министарством - Републичком дирекцијом за воде. Вредност уговорених послова износи 22,5 милиона динара са ПДВ-ом а период трајања уговора је годину дана од датума потписивања.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале у форми састанака или online. ЈВП Воде Војводине обезбеђује све потребне техничке и организационе услове за успешно извршавање обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација

Предузеће има дугогодишње искуство у управљању пројектима који су суфинансирани из фондова Европске уније. Од 2005. године, пре увођења IPA програма (Instrument for Pre-Accession Assistance) као финансијског инструмента спољне помоћи ЕУ (од јула 2006. године), Предузеће припрема и пријављује предлоге пројеката за суфинасирање средствима програма ЕУ.

За ове пројекте Предузеће обавља послове одабира фондова, припреме предлога, имплементације и контроле спровођења.

У протеклом периоду, акценат је био на имплементацији пројеката који се најчешће финансирају из IPA фондова (Instrument for Pre-Accession Assistance) и Дунавског транснационалног програма (Danube Transnational Programme - DTP). Такође, Предузеће је учествовало као партнер у пројектима финансираним кроз програме FP7, Хоризон 2020 (Horizon 2020) и програм Еразмус+ (Erasmus+) из области образовања. У току је реализација следећих пројеката:

Табела 27: Пројекти (су)финансирани средствима донација

Р. б.	*Назив пројекта*	*Програм/ Донатор*	*Трајање Пројекта*	*Активности пројекта*	*Укупан буџет пројекта*	*Партне-рски буџет ЈВП*
1.	***RETFOR*** - Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у спачванско-босутском басену	IPA Хрватска - Србија	01.11.2024-01.10.2027.	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.	2.808.128,24 €	589.680,00 €
2.	***ADAPTISA***- Заједничка адаптација и мере ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси	IPA Мађарска - Србија	01.09.2024-31.03.2027.	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.	1.418.020,16 €	149.924,00 €
3.	***SUNDANSE***- Иновативни оквир за управљање седиментом за одрживи дунавски црноморски систем	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01	03.06.2024-02.06.2028.	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав - Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.	8.995.476,25 €	162.312,50 €
4.	***INNOWATCH*** - Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одрживу пољопривреду и заштиту од поплава	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНА-ЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	01.04.2025-31.03.2028.	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.	2.000.809,00 €	160.840,00 €

Информациони систем

У оквиру редовног одржавања, модернизације и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“, током 2026. године реализован је широк спектар активности које се односе на инфраструктуру, серверске системе, виртуелизацију, апликативни софтвер, информациону безбедност, техничку подршку корисницима и сарадњу са државним институцијама и пословним партнерима.

1. Унапређење и одржавање апликативног и серверског окружења

- Перманентно се ради на повезивању, функционалном унапређењу и одржавању интерно развијених апликација које се користе у пословним процесима.
- Редовно се одржавају и контролишу сви апликативни и database сервери.
- За потребе рада нових апликација и сервиса инсталиране су нове виртуелне машине и омогућен је приступ преко VPN-а за екстерне партнере.
- Припремљен је backup и започета миграција апликација са старе Oracle WebLogic платформе на нову, у циљу побољшања перформанси и повећања безбедности система.

2. Одржавање хардверске и мрежне инфраструктуре

- Одржаван је и надограђиван хардвер (рачунари, сервери и комуникациона опрема) неопходан за несметано функционисање информационог система.
- У оквиру планске замене застареле опреме реализована је набавка и испорука нових рачунара. Извршена је замена класичних хард дискова SSD уређајима, проширење RAM меморије, као и миграција корисничких рачунара на Windows 10 и Windows 11 оперативне системе.
- Настављено је одржавање Мониторинг центра за пумпне станице, интернет инфраструктуре и Wi-Fi мреже у Централном магацину за одбрану од поплава.
- Служба за ИТ је пружала континуирану техничку подршку партнерским фирмама приликом имплементације и конфигурације серверске и мрежне опреме.

3. Резервне копије и безбедност

- Обезбеђен је континуиран надзор и контрола backup-а виртуелних машина преко Veeam и Proxmox платформе.
- Креирају се резервне копије база података на дневном нивоу, локално на database серверима док се једном месечно архивирају на NAS уређај.
- Backup података (виртуалних машина) се свакодневно реализује како локално тако и на удаљену локацију.
- Редовно се ажурира антивирусни систем на свим серверима и радним станицама путем централизоване Sophos конзоле.
- Омогућене су аутоматске нотификације и мониторинг критичних сервиса ради благовременог реаговања у случају проблема.

4. Администрација домена и ИТ ресурса

- Редовно се администрирају Domain Controller сервери као и њихови сервиси (Active Directory, DNS и DHCP).
- Редовно се ажурирају кориснички налози, компјутери, корисничке групе везане за дирекцију и радне јединице.
- Примењују се безбедносне политике у складу са интерним процедурама.
- Редовно се прати рад и администрирају сервери који обезбеђују приступ интернет сервисима.

5. Техничка подршка и мрежни инциденти

- Обезбеђена је редовна администрација свих сервера и корисничких рачунара.
- Правовремено је реаговано на све пријављене проблеме у дирекцији и радним јединицама.
- Решавани су проблеми везани за локалне мреже, VPN конекције, интернет приступ и комуникацију између удаљених организационих јединица.

6. Електронска комуникација и интеграције

- Настављено је аутоматско слање SMS порука корисницима који имају активан репрограм накнаде за одводњавање.
- Настављена је сарадња са Министарством пољопривреде ради прикупљања података из Централног регистра објеката.
- Реализована је имплементација приступа Централном регистру становништва (CRS) преко eZUP сервиса „Податак о особи“, ради прибављања ажурних адресних података обвезника.

7. Катастар водних објеката

- Реализована је функционална надоградња и визуелно унапређење апликације за вођење водних објеката, чиме је побољшана функционалност, прегледност и корисничко искуство приликом свакодневног рада. Нове функционалности омогућавају ефикасније управљање подацима, једноставнији приступ информацијама и бољу организацију пословних процеса у области управљања водним објектима.
- Успостављена је комуникација са водопривредним предузећима у Републици Србији ради успостављања јединственог система за вођење евиденције водних објеката. У току су активности на повезивању и интеграцији корисника, како би се омогућило коришћење заједничке апликације, размена података и унапређење сарадње између водопривредних организација. Реализацијом овог пројекта створиће се услови за јединствено, централизовано и ефикасније управљање евиденцијом водних објеката на нивоу више водопривредних предузећа.

8. Телекомуникације

Настављена је сарадња са предузећем Телеком Србија у области телекомуникација. Обезбеђено је:

- Мобилна телефонија за више од 800 SIM картица,
- Mobilni NET и CORP APN картице са фиксним IP адресама,
- Комуникација мониторинг центара са удаљеним објектима,
- Фиксна телефонија,
- Интернет, реализована је набавка и инсталација другог firewall уређаја,
- VPN мреже,
- Wi-Fi инфраструктура,
- Регистрација интернет домена,
- Услуге из области сајбер безбедности.

-

9. Послови у оквиру одељења за ВИС и ГИС

- Обезбеђен је континуиран рад WEB GIS сервера.
- Настављена је миграција података на ново серверско окружење.
- Вршен је надзор над процесом дигитализације техничке документације и њеним смештањем у електронску архиву.
- Извршавана су батиметријска снимања водотока и обрада добијених података за потребе GIS система.

10. Миграција виртуелне инфраструктуре са VMware окружења на Proxmox VE платформу

У периоду од почетка априла па до краја јуна 2026. године, реализован је један од најзначајнијих ИТ пројеката у Предузећу – миграција виртуелне инфраструктуре са VMware платформе на ново Proxmox VE окружење.

Разлози за миграцију: Застарелост HP Blade инфраструктуре и HP Core Switch-a, истек CarePack подршке, недовољан број мрежних портова и значајно повећање трошкова VMware лиценцирања према броју процесорских језгара.

Нова инфраструктура: Набављена су три Fujitsu Primergy RX2540 M8 сервера, Aruba CX 5420 core switch и пратећа мрежна опрема. Након конфигурације мрежне опреме инсталирани су сервери и успостављено ново Proxmox VE окружење.

Софтверска платформа: Proxmox VE изабран је као функционална платформа отвореног кода, са једноставном администрацијом, интегрисаним backup системом, подршком за различите storage системе и знатно нижим трошковима од VMware платформе.

Реализација миграције: Током јуна мигрирано је приближно 50 системских, database, апликативних виртуелних машина. Базе података и поједини Oracle сервери привремено су остали на VMware платформи до завршетка миграције Oracle окружења.

Backup инфраструктура: Инсталирани су Veeam Backup & Replication v13 и Proxmox Backup Server. VMware окружење користи Veeam Backup, док већина Proxmox виртуелних машина користи Proxmox Backup Server.

Демонтажа/монтажа серверске опреме: Крајем августа и почетком септембра реализована је демонтажа старе HP Blade инфраструктуре. Истовремено монтирани су нови Fujitsu Primergy сервери у Rack орман са припадајућом мрежном инфраструктуром. Да би се избегао прекид рада информационог система коришћена је миграција виртуалних машина између Proxmox host-ова.

Финансијски ефекти: Процењена годишња уштеда износи 3.380.000 динара, и то:

- 1.000.000 динара престанком плаћања вангарантног одржавања HP Enclosure 7000 и три Blade сервера;
- 500.000 динара престанком плаћања одржавања HP Core Switch-a 5406 zl;
- 1.880.000 динара укидањем трошкова VMware vSphere Standard лиценци за 96 процесорских језгара.

С обзиром на трогодишњу гаранцију нове инфраструктуре, процењена уштеда у том периоду износи 10.140.000 динара.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

Планови и програми управљања – Добијене су сагласности на Годишње програме управљања за 2026. годину за заштићена подручја: ПП „Јегричка", ПП „Мртваје горњег Потисја", ПИО „Потамишје", СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана", као и на Годишње програме управљања рибарским подручјима ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама". Добијена су решења о условима заштите природе за израду Годишњих програма управљања за 2027. годину од надлежних институција. Добијена је сагласност на измену и допуну Годишњег програма управљања за ПП „Мртваје горњег Потисја" за 2026. годину од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и ЗЖС. Закључен је уговор са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и ЗЖС о суфинансирању активности које су утврђене Годишњим програмом управљања ПП „Јегричка" за 2026. годину и ПП „Мртваје горњег Потисја" за 2026. годину.

Извештавање и надзор – Надзорни одбор Предузећа усвојио је извештаје о остваривању Годишњих програма управљања за 2025. годину за свих шест заштићених подручја, који су потом достављени надлежним органима на упознавање, као и Годишњи програм управљања ПИО „Потамишје" за 2026. годину.

Покрајинском секретаријату за урбанизам и ЗЖС достављени су извештаји: о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПП „Мртваје горњег Потисја" за 2025. годину; о утрошку финансијских средстава за реализацију пројекта „Радови на објекту за чуваре и рибочуваре у заштићеном подручју" за ПП „Бегечка јама"; о утрошку финансијских средстава добијених путем јавног конкурса за ПП „Бељанска бара", која се односе на реконструкцију дрвених елемената Еко-учионице и поставку дрвених канти и мобилијара; о утрошку финансијских средстава добијених путем јавног конкурса за ПП „Јегричка", која се односе на поставку дрвене ограде, као и о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПП „Јегричка" за 2025. годину, која се односе на поправку стазе здравља и два дрвена моста.

Министарству заштите животне средине достављен је извештај о утрошку финансијских средстава по Годишњем програму управљања за ПИО „Потамишје" у 2025. години.

Поднети су годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја за 2025. годину, извештаји о утрошку средстава са посебних рачуна за IV квартал 2025. године, као и извештаји за рибарска подручја ПП „Бегечка јама", ПП „Јегричка" и ПП „Бељанска бара" о утрошку средстава са посебних рачуна и обрасци за утврђивање накнада за I квартал 2026. године. Покрајинском секретаријату за урбанизам и ЗЖС достављени су извештаји за рибарска подручја о утрошку средстава са посебног рачуна као и обрасци за утврђивање накнада за II квартал 2026. године.

Спроведени су редовни инспекцијски надзори за ПП „Мртваје горњег Потисја" и ПП „Јегричка", као и редовни инспекцијски надзор над коришћењем рибарских подручја. Спроведен је редовни инспекцијски надзор за ПИО „Потамишје" .

Улагања у унапређење делатности – У извештајном периоду окончани су следећи радови по набавкама планираним у 2025. години: у ПП „Бегечка јама" уградња ограде и надстрешнице за чуварску кућицу у вредности од 732,4 хиљаде динара; поправка дрвене ограде на простору Инфо-центра „Јегричка" у вредности од 916,8 хиљада динара; реконструкција Еко-учионице у ПП „Бељанска бара" у вредности од 1,43 милиона динара и поправка стазе здравља и два дрвена моста у ПП „Јегричка" у вредности од 2,99 милиона динара.

По набавкама планираним у 2025. години набављени су електрични аутомобил за потребе чувара у заштићеном подручју ПП „Мртваје горњег Потисја" у вредности од 3 милиона динара и термовизијске камере за рад чувара у ноћним условима и условима смањене видљивости, вредне 1,04 милиона динара. Закључен је уговор за набавку опреме – ограде, табле и подупирача – за СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана" у вредности од 1,08 милиона динара. Завршени су радови на обележавању граница заштићеног подручја ПП „Јегричка" у износу од 1,79 милиона динара.

Административно-техничке активности – Спроведен је значајан број управних и административних поступака који обухватају прибављање услова заштите природе, водних услова, мишљења и сагласности за радове, активности и планска документа у заштићеним подручјима. Одељење за управљање и коришћење заштићених подручја је наставило да ради на бројним административним и управним поступцима како би унапредило стање и активности у заштићеним подручјима којим управља.

Едукација и промоција – Реализован је први тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца" за рибарска подручја ПП „Јегричка", ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама".

Приходи и финансирање – У извештајном периоду остварени су следећи приходи:

- Продато је укупно 215 годишњих дозвола за рекреативни риболов у вредности од 1,11 милиона динара у заштићеним подручјима ПП „Јегричка", ПП „Бељанска бара" и ПП „Бегечка јама", од чега је приход Предузећа 926,67 хиљада динара, а остатак износа је искоришћен за плаћање обавеза по основу накнаде за коришћење рибарског подручја у износу од 111 хиљада динара и ПДВ-а у износу од 185,33 хиљаде динара.

Рад чуварске службе и контрола терена – Чуварска служба Предузећа континуирано је спроводила теренске обиласке, контролу активности посетилаца и примену мера заштите природе.

Посебна пажња усмерена је на спречавање неовлашћеног коришћења водног земљишта, контролу рибарских активности и очување биодиверзитета.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2025. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2025. године, први и други квартал 2026. године, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2025. године, први и дуриг квартал 2026. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2025. години.

У извештајном периоду продато је 3.023 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 59 дозвола за привредни риболов и 7 дозвола за риболов бућком. По основу продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 22,48 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 2,61 милиона динара и ПДВ у износу од 3,75 милиона динара. Преостала средства коришћена одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника.

Реализована је набавка дрвених мобилијара (са монтажом) у вредности 2,5 милиона динара, закључен је уговор за физичко-техничко обезбеђење за додатно чувања рибарског подручја и пословних објеката у вредности 120,67 милиона динара, а у току је набавка рибље млађи за порибљавање канала процењене вредности 12 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 2.218 контрола. Контролисано је укупно 4.436 лица. Заплењено је 31.200 m мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 14 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, реализовано је 16 пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар–септембар 2026. године ЈВП „Воде Војводине" остварило је укупне приходе од 5,4 милијарде динара, према планираних 8,81 милијарди динара, односно 61,33% плана. Укупни расходи износе 5,39 милијарди динара, према планираних 8,8 милијарди динара, односно 61,24% плана. Приходи и расходи нижи су за 38,67%, односно 38,76%, што првенствено одражава спорију реализацију програма радова и пратећих активности.

Пословни приходи износе 5,3 милијарде динара и нижи су за 38,67%. Највећи део одступања односи се на остале пословне приходе, који износе 5,24 милијарде динара и нижи су за 38,46%. Приходи од државних давања признају се у периодима настанка повезаних расхода, па нижи обим изведених и обрачунатих радова истовремено умањује приходе и трошкове. На динамику су утицали временски распоред набавки и уговарања, а у трећем кварталу суша и изузетно ниски водостаји. Приоритет је дат очувању функционалности Хс ДТД, уз ангажовање мобилних пумпи и преусмеравање кадровских и техничких капацитета.

Приходи од продаје производа и услуга износе 62,15 милиона динара, према планираних 130,69 милиона динара, и нижи су за 52,44%. Одступању је допринело одсуство реализације радова IIA фазе Програма Абу Даби фонда и прихода од инвеститорских послова и надзора везаних за њихово извођење, уз динамику остваривања осталих услуга и продаје производа.

Пословни расходи износе 5,39 милијарди динара и нижи су за 38,57%. Трошкови производних услуга од 3,25 милијарди динара мањи су за 46,28% и чине 82,79% укупног смањења пословних расхода. Одступање претежно одражава спорије извођење радова на одржавању водних објеката и система. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 842,38 милиона динара и нижи су за 21,21%, услед непопуњавања планираних радних места и нижег обима појединих накнада. На остале личне расходе утицали су мањи обим службених путовања и другачија динамика одлазака у пензију.

Трошкови материјала, горива и енергије износе 371,69 милиона динара и нижи су за 9,32%. Њихов мањи пад у односу на производне услуге повезан је са потребом одржавања оперативне спремности и радом пумпи у неповољним хидролошким условима.

Амортизација износи 557,11 милиона динара и нижа је за 8,37%, а нематеријални трошкови 365,42 милиона динара и нижи су за 42,14%, услед нижег извршења инвестиционих и пратећих активности.

Пословни губитак износи 83,87 милиона динара и мањи је од планираних 122 милиона динара за 31,26%. Смањење губитка потиче од већег апсолутног пада расхода од прихода. Добитак из финансирања од 71,56 милиона динара виши је за 5,54%, уз приходе од камата веће за 5,26% и финансијске расходе ниже за 51,50%. Остали приходи од 21,34 милиона динара нижи су за 71,63%, првенствено због ниже наплате раније исправљених потраживања, док су остали расходи нижи за 88,46%.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 10,39 милиона динара. Након непланираног негативног ефекта ранијих периода од 5,4 милиона динара, нето добитак износи 4,99 милиона динара, односно 99,84% плана. Готово остварена планирана добит праћена је знатно нижим обимом радова, па нижи расходи превасходно одражавају динамику извршења програма.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на дан 30.09.2026. године износе 56,2 милијарде динара, према планираних 56,4 милијарде динара, односно мање за 0,36%. Укупна вредност имовине близу је планиране, уз значајна структурна одступања: стална имовина нижа је за 3,32%, док је обртна имовина виша за 24,75%. Такво кретање одражава нижи обим инвестиционих улагања и већи износ задржане готовине.

Нематеријална имовина износи 55,53 милиона динара и нижа је од плана за 30,59%, вредност постројења и опреме износи 4,01 милијарду динара и нижа је за 10,89%, а средства у припреми и лизингу 1,3 милијарде динара, односно 38,12% мање од плана. Ова одступања прате спорију реализацију инвестиција и набавки. Инвестициони аванси износе 44,6 милиона динара и виши су за 48,67%, мада су смањени у односу на почетак године. Биолошка средства од 1,55 милијарди

динара нижа су од плана за 9,07%, уз готово непромењено стање током године. Дугорочни финансијски пласмани и потраживања износе 13,42 милиона динара и нижи су за 33,88%.

Обртна имовина износи 7,43 милијарде динара. Залихе од 773,62 милиона динара ниже су за 30,12%, претежно због нижег салда аванса за залихе и услуге у земљи, који износе 697,79 милиона динара и за 30,22% су испод плана. Ипак, ови аванси су током године повећани за 261,02 милиона динара и чине 90,20% залиха, што показује значајан обим средстава ангажованих пре завршетка уговорених послова. Активна временска разграничења износе 138,28 милиона динара и нижа су за 30,86%.

Нето потраживања од купаца износе 101,1 милион динара, односно 32,60% мање од плана. Истовремено, бруто потраживања износе 1,16 милијарди динара, од којих је 96,01% старије од дванаест месеци. Наплата старих потраживања остаје значајан пословни ризик.

Готовина износи 6,36 милијарди динара и за 41,39% је изнад плана, услед већег почетног стања и нижих одлива у току периода. На консолидованом рачуну трезора налази се 3,83 милијарде динара, односно 60,12% укупне готовине. Висок салдо новца сагледава се у оквиру наменског финансирања, преузетих обавеза и споријег извршења планираних активности.

Капитал износи 42,04 милијарде динара и за 0,98% је испод плана. Нераспоређени добитак од 16,64 милиона динара виши је за 51,23%, претежно због већег добитка ранијих година. Дугорочна резервисања износе 716,82 милиона динара и нижа су за 15,67%, док одложене пореске обавезе износе 4,26 милијарди динара и ниже су за 14,84%. Дугорочни одложени приходи и донације износе 9 милијарди динара, односно 18,50% више од плана, и повезани су са наменским финансирањем. Предузеће није кредитно задужено.

Краткорочне обавезе износе 171,31 милион динара и ниже су за 64,39%. Обавезе према домаћим добављачима од 41,61 милион динара ниже су за 86,13%, што се сагледава заједно са обимом фактурисаних радова, авансима и плаћањима. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе ниже су за 61,25%. Ванбилансна актива и пасива износе по 90,96 милијарди динара и за 9,04% су испод плана. Финансијски положај обележавају високо учешће капитала и готовине, уз заостајање инвестиционе реализације и ризике наплате старих потраживања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар–септембар 2026. године приливи готовине из пословних активности износе 6,41 милијарду динара, односно 99,96% деветомесечног плана. Пословни одливи износе 5,33 милијарде динара и нижи су за 1,3 милијарде динара или 19,61%. Уместо планираног нето одлива од 221,6 милиона динара остварен је нето прилив од 1,08 милијарди динара. Побољшање пословног новчаног тока од 1,3 милијарде динара претежно произлази из нижег обима плаћања и авансирања радова.

Приливи од продаје и примљених аванса у земљи износе 268,56 милиона динара и нижи су од плана за 21,01%. Нижа наплата од продаје и аванса готово је у целости надокнађена већим остварењем камата и осталих пословних прилива. Примљене камате износе 69,04 милиона динара, а остали пословни приливи 6,07 милијарди динара, што је за 1,53%, односно 1,13% изнад плана. Због тога су укупни пословни приливи приближно на планираном нивоу, иако је структура наплате другачија од очекиване.

Исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 4,39 милијарди динара и нижи су за 1,08 милијарди динара или 19,73%. Ово је највећи извор смањења пословних одлива и повезано је са динамиком уговарања, извођења и обрачуна радова. Исплате зарада, накнада и осталих личних расхода износе 820,45 милиона динара и ниже су за 21,30%, услед непопуњавања планираних радних места и ниже реализације појединих личних примања. Одливи за остале јавне приходе износе 48,35 милиона динара и нижи су за 59,71%, у складу са реализованим обимом послова и динамиком измирења припадајућих обавеза. Остали пословни одливи износе 71,79 милиона динара, док план за ову позицију није исказан.

Приливи из активности инвестирања износе 596 хиљада динара, према планираних 1,6 милиона динара, односно мање за 62,75%, због делимичне реализације планиране продаје опреме. Инвестициони одливи износе 194,69 милиона динара, према планираних 280 милиона динара, и нижи су за 30,47%. Ово кретање је повезано са споријом реализацијом улагања и набавки сталне имовине. Нето инвестициони одлив износи 194,09 милиона динара и мањи је од планираног за 30,28%. Прилива и одлива из активности финансирања није било, што је сагласно одсуству сопственог кредитног задужења Предузећа.

Укупни приливи готовине износе 6,41 милијарди динара, односно 99,95% плана, док укупни одливи износе 5,53 милијарде динара и нижи су за 20,05%. Остварен је нето прилив од 882,62 милиона динара, уместо планираног нето одлива од 500 милиона динара. Повољнији укупан новчани ток од 1,38 милијарди динара највећим делом је последица нижих пословних, а затим и инвестиционих одлива.

Готовина на почетку периода износила је 5,48 милијарди динара, што је за 479,79 милиона динара или 9,60% више од плана. Уз остварени нето прилив и позитиван нето курсни ефекат од 100 хиљада динара, завршна готовина достигла је 6,36 милијарди динара. То је за 1,86 милијарди динара или 41,39% више од планираних 4,5 милијарди динара и одговара стању у Билансу стања.

Већи износ готовине одражава повољније почетно стање и спорије извршење плаћања за радове и инвестиције. Њену расположивост одређују намена пренетих средстава и преузете уговорне обавезе. Позитиван новчани ток обезбеђује основу за њихово измирење, уз задржавање дела наменских средстава до реализације планираних активности и очување функционалности водопривредних система.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле нешто ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао online, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине" на дан **30.09.2026.** године износио је **468**, што је за 38 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених, који према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину („Сл. лист АПВ бр. 63/2025) обухвата запослених 460 на неодређено време, 45 запослених на одређено време и посебно, в.д. директора ЈВП-а, као именовано лице, са статусом јавног функционера који је решењем Покрајинске владе од 01.08.2025. године, именован на ову дужност из реда постојећих запослених на неодређено време.

Број од **423 запослених на неодређено време на дан 30.09.2026**. године (415 у активном радном односу и 8 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавних функција), за 38 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних месечних потреба. Тако је у **периоду од 30.01. до 27.05.2026. године**, ЈВП „Воде Војводине" само два пута добило сагласност наведене комисије за пријем у радни однос укупно 16 (6+10) извршилаца на неодређено време, што је далеко од планираног, тј. потребног броја. При томе, пратећи динамику ових исходованих појединачних сагласности, ЈВП „Воде Војводине" је закључно са 30.09.2026. године, због специфичности извршилачких радних места, објективно било у могућности да заснује радни однос на неодређено време само са 13 извршилаца.

Број од **45 запослених на одређено време на дан 30.09.2026**. године (44 у активном радном односу и 1 запослени којем мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавне функције), обухвата 42 запослена по основу привремено повећаног обима посла и 3 запослена, као замене за 3 привремено одсутна запослена до њиховог повратка на рад. Према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, ова 3 запослена који раде на одређено време, као замена, не убрајају се у укупно одобрен и планиран број од 45 запослених на одређено време.

У периоду од **01.01. до 30.09.2026**. године, **укупно је 29** запослених којима је престао радни однос. Од овог броја **9** је било у радном односу на неодређено време (6 отишло у старосну пензију са навршених 65 година живота, 1 по основу коришћења права на старосну пензију по чл. 19а Закона о ПИО,1 по основу коришћења права на превремену старосну пензију по чл. 19б истог закона и 1 отказ запосленом о стрне Послодавца), док је **20** радило на одређено време (од којих је 6 у међувремену засновало радни однос на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије, а за 6 запослених су истекли уговори о раду).

У истом периоду, радни однос је засновао укупно **31** запослени, од чега **13** на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС" бр. 159/2020), док је **18** запослених засновало радни однос на одређено време (16 због привремено повећаног обима посла и 2 запослена као замена за привремено одсутне до њиховог повратка на рад).

У извештајном периоду нема ангажовања лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 93,53% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2026. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине" није планирало задуживање у 2026. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За изградњу, реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање водних објеката и система у 2026. години укупно су планирана средства у износу од 621,04 милиона динара.

Како је у претходном периоду (2022-2025. година) дошло до кашњења у реализацији планираних пројеката услед неповољних хидролошких услова, одређених ограничења у техничким капацитетима код извођача радова, као и због отежаног процеса уговарања, јер за поједине позиције нису добијене адекватне понуде, од укупног планског износа 427,04 милиона динара се односи на инвестиције планиране и започете 2022. и 2025. године.

У периоду 01.01-30.09.2026. године реализовани су радови у вредности 120,88 милиона динара, што је 23,5% радова планираних за овај период, и то:

- У оквиру пројекта започетог 2022. године „Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3)", чија је уговорена вредност 441,77 милиона динара (од чега је до 31.12.2025. године реализовано 298,39 милиона динара), у периоду 01.01-30.09.2026. године реализовани су радови у вредности 30 милиона динара, што је 24,44% износа планираног за овај период (129,04 милиона динара);
- У оквиру позиције „Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ" укупне планске вредности 55,8 милиона динара (План за 2025. годину), у периоду 01.01-30.09.2026. године реализовани су радови у вредности 44,72 милиона

динара, што је 80,14% износа планираног за овај период (планирано је да посао буде окончан у другом кварталу ове године).

- У оквиру позиције „Изградња објеката на будућем двонаменском систему Јегричка" уговорне вредности 117,6 милиона динара, а од чега је закључно са 31.12.2025. године реализовано 28,94 милиона динара, у извештајном периоду реализовано је 46,16 милиона динара, што је 61,97% планираног за овај период (88,66 милиона динара), у којем је посао и требало да буде окончан.

Осим напред поменутих, планирано је да првој половини 2026. године буде настављена или започета реализација следећих пројеката/позиција, а што се није остварило:

- ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут, чија је укупна планска вредност 139,2 милиона динара, а од чега је планирано да се до 30.09.2026. године изведе 111,36 милиона динара (позиција је пренета из Плана за 2025. годину).
- Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АПВ, чија је укупна планска вредност 56 милиона динара, од чега је планирано да се до 30.09.2026. године изведе 44,8 милиона динара.
- Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда, чија је укупна планска вредност 6 милиона динара, од чега је планирано да се до 30.09.2026. године уради 5,4 милиона динара;
- Изградња двонаменског система „Неузина" II фаза – објекти, укупне планске вредности 132 милиона динара, од чега је планирано да се до 30.09.2026. године изведе 79,2 милиона динара.

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма ***Абу Даби фонда*** у вредности 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2025. године у потпуности је реализована ова фаза Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 34,65 милиона евра, од чега су до краја 2025. године реализовани радови у вредности 30,76 милиона евра (88,77% ове фазе Програма). У извештајном периоду није било реализације.

Између Републике Србије, ЈВП „Воде Војводине", општине Рума, града Сремске Митровице и ***Европске банке за обнову и развој,*** закључен је уговор за Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II. Банка је Републици Србији одобрила зајам који ће се користити за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера Павловци и Борковац на Фрушкој гори. Предмет пројекта је водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања.

Укупна вредност посла је 20,49 милиона евра, од чега је планирано да се у току 2025. године изведу радови и активности у вредности 7,55 милиона евра, а у 2026. години 12,94 милиона евра.

До 30.09.2026. године реализовани су радови укупне вредности 12,65 милиона евра (од тога је у 2025. години реализовано 4,15 милиона евра, а 8,5 милиона евра у периоду 01.01-30.09.2026. године).

На динамику реализације инвестиција, поред наведених ограничења из претходног периода, додатно су утицали суша и изузетно неповољни хидролошки услови током летњих месеци 2026. године. Историјски ниски водостаји Дунава отежали су захватање воде на црпним станицама „Бездан II" и „Богојево" и снабдевање бачког дела Хидросистема Дунав–Тиса–Дунав. У таквим околностима приоритет је дат очувању функционалности система, обезбеђивању дотока свеже воде у каналску мрежу и ублажавању ризика по водене екосистеме.

Спровођене су хитне техничке мере, укључујући чишћење и продубљивање доводног канала код Бездана, изградњу привремене земљане бране и ангажовање мобилних пумпи ради подизања нивоа воде у зони црпне станице. Одржавање овако успостављеног режима захтевало је непрекидан рад пумпи, њихово сервисирање и стални надзор, уз ангажовање стручних служби и специјализоване механизације.

Обим и хитност интервентних мера за ублажавање последица суше захтевали су приоритетно усмеравање кадровских и техничких капацитета Предузећа и извођача радова на очување функционалности водопривредног система. Оваква прерасподела капацитета представљала је додатно ограничење за остваривање планиране динамике инвестиција, како у погледу извођења

радова по раније закљученим уговорима, тако и у погледу припреме и уговарања нових инвестиционих послова.

Стога остварени обим инвестиција треба сагледати у контексту раније насталих застоја, додатно отежаних потребом за хитним реаговањем на последице суше у трећем кварталу. Даља реализација захтева усклађивање динамике инвестиционих радова са хидролошким условима и расположивошћу кадрова, опреме и извођачких капацитета, уз очување оперативне спремности целокупног водопривредног система.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 150 милиона динара, реализовани износ 101,1 милиона динара у билансу стања), што је 67,4% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 30.09.2026. године, бруто потраживање од купаца износи 1.161.465.279 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 9.423.022 динара што је 0,81% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 36.911.287 динара што је 3,18% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.115.130.970 динара што је 96,01% од укупних потраживања.На дан 31.09.2026. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 41.743.522 динара од чега:
- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 40.015.298 динара што је 95,86% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.224 динара што је 4,14% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине" води укупно **49** спорова чији предмет је исплата по различитим основама. Од наведеног броја, **15** је спорова у којима је ЈВП страна која тужи (чија је укупна вредност **114.461.909,07** динара и обухвата главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до **30.09.2026**. године), а **34** спора у којима је ЈВП је тужена страна (укупна вредност **382.701.392,04** динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом обрачунатом од дана наведеног у тужби до **30.09.2026**. године).

Број спорова у којима је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је **9**, од којих је **7** спорова у којима је ЈВП тужена страна, а **2** спора у којем је ЈВП страна која тужи.

Предмети спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се углавном односе на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових 7 спорова је **299.095.002,05** динара, од чега се **220.370.432,34** динара односи на главни тужбени захтев, а **78.724.569,71** динара на законску затезну камату.

Предмет **2** спора у којем је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односи се на утврђивање потраживања и исплату утврђеног потраживања и на исплату дуга за неплаћен закуп водног земљишта у периоду 2019. – 2023. година. Укупна вредност оба спора износи **70.016.160,49** динара, од чега се **38.027.385,65** динара односи на главни тужбени захтев, а **31.988.774,84 динара** на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је дугогодишњег трајања појединих спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈВП „Воде Војводине“ у периоду 01.01–30.09.2026. године обележили су нижи степен реализације програма радова и инвестиција од планираног, неповољни хидролошки услови у трећем кварталу и приоритетно ангажовање расположивих капацитета на очувању функционалности водопривредних система. Остварен је позитиван финансијски резултат, уз значајна одступања у обиму и динамици извршења Годишњег програма пословања.

Пословање се претежно финансира средствима Буџета АПВ, кроз Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ. Уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса закључен је 26.01.2026. године. Поступци набавки покретани су од фебруара, а уговори за извођење радова углавном су закључивани од друге половине марта и током априла. Ова динамика одразила се на почетак реализације програма за 2026. годину, уз наставак извршења обавеза по уговорима из претходних година.

Током летњих месеци суша и изузетно ниски водостаји отежавали су захватање воде и снабдевање бачког дела Хс ДТД. Хитне мере на подручју црпних станица „Бездан II“ и „Богојево“, ангажовање мобилних пумпи и појачан рад стручних служби и механизације били су усмерени на обезбеђивање дотока воде, очување водних екосистема и оперативне спремности система. Преусмеравање капацитета Предузећа и извођача на ове послове додатно је ограничило планирану динамику редовних и инвестиционих активности.

Нижа реализација радова непосредно се одразила на приходе и расходе. У складу са МРС 20, приходи од државних давања признају се у периодима настанка повезаних расхода, па пренос наменских средстава не значи истовремено и признавање прихода. Укупни приходи износе 5,4 милијарде динара, односно 61,33% плана, а расходи 5,39 милијарди динара, односно 61,24% плана. Нето добитак од 4,99 милиона динара представља 99,84% планираног износа, након негативног нето ефекта ранијих периода од 5,4 милиона динара. Приближно остварење планираног резултата прати знатно нижи обим програмираних активности.

Заостајање је посебно изражено код инвестиција, чија реализација од 120,88 милиона динара чини 23,5% плана за извештајни период. Трошкови производних услуга нижи су за 46,28%, а нето-одлив готовине за изнестирања за 30,47%, што одражава ниже извршење радова, набавки и пратећих плаћања. Чињеница да није реализована планирана попуна радних места допринела је нижим личним расходима, док расположиви стручни капацитети остају важан услов даље реализације програма.

Готовина на крају периода износи 6,36 милијарди динара и виша је од плана за 41,39%, првенствено због већег почетног стања и нижих одлива. Висок новчани салдо обезбеђује основу за уредно и благовремено измирење обавеза, али је његова расположивост одређена наменом средстава, уговореним пословима и динамиком затварања аванса. Истовремено, старосна структура потраживања и активни судски спорови остају значајни извори пословног ризика.

У преосталом делу године тежиште активности треба да буде на убрзању извршења уговорених радова и инвестиција, правдању аванса, наплати потраживања и усклађивању плаћања са расположивим наменским средствима. Реализација ових задатака захтева уважавање хидролошких услова и расположивих кадровских капацитета и техничких и професионалних капацитета извођача, уз приоритетно очување функционалности система и континуитета обављања водне делатности од општег интереса.

Датум: 23.10.2026. године

Потпис

III Образложење одразаца 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 недост. Јасић Т.